

A lunes 01 de marzo de 2023.

Hermosillo, Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
07 MAR 2023  
1:30

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**

COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

**PRESENTE.**

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha lunes 20 de febrero del presente año, a través del cual se me comisionan el martes 21 de febrero del 2023 al municipio de Onavas, con el propósito de supervisión del avance físico de las obras ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para su valoración en apoyo al área de infraestructura SEDESSON, siendo esta pertenecientes al contrato:

SEDESSON- FISE- 2022-035:

- C-00075/0773 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.

SEDESSON- FISE- 2022-026:

- C-00075/0749 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS.

SEDESSON- FISE- 2022-048:

- C-00075/0810- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS.

SEDESSON- FISE- 2022-050

- C-00075/0805 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO.
- C-00075/0792- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO
- C-00075/0806 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO.

El día miércoles 22 de febrero de 2023 se dio inicio a la ruta en compañía del ing. Sergio Arturo Meza Rubio y su servidora Ing. Lizeth Victoria Arroyo Duarte de la ciudad de Hermosillo hasta la localidad de Buaysiacobe, en el municipio de Etchojoa, donde al arribar nos reunimos con la Sra. Ramoncita quien nos acompañó en todo nuestro recorrido para dar seguimiento al avance físico de la obra C-00075/0773 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, donde se verifico el avance de 22 cuarto-dormitorio.

Durante el recorrido se pudo observar que aún se cuentan con cuatro acciones que se encuentran en proceso de obra gri, con esto se hace referencia a la falta del aplanado de enjarres finos y grueso, falta de yeso en cielos, cableado; así como de cerramientos, es decir, acabados como pintura,

instalación de puertas, ventanas y accesorios eléctricos. Así también se pudo apreciar 14 cuarto dormitorio prácticamente terminados que les faltan pequeños detalles como el sellado de puertas, ventanas, colocación de foco y pintura puesto a que estar se aprecia que pintaron de una manera muy pobre haciéndole falta una mano o detallar ciertas áreas, al terminar el recorrido por dicha localidad, nos dirigimos a la comisaria de este mismo lugar para sellar los avisos de comisión, concluyendo así también que el avance físico promedio de obra generado hasta ese momento es del 85% de esta localidad; así mismo en la citada localidad nos reunimos con el Arq. Diego Mezquita y el Ing. Hector Gallegos para realizar un cambio entre este y el ing. Sergio Meza.

Realizado el cambio continuamos con la ruta al municipio de Álamos cabecera y la localidad de Tezal, el ing. Hector Gallegos y yo, donde se superviso el avance de dos obras la C-00075/0749 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, de la cual vimos 5 acciones las cuales se calculó un avance de obra físico del 86%; mientras tanto en la obra C-00075/0810 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, de la cual también visitamos 5 acciones en Álamos cabecera, donde se calculó un avance físico promedio del 64%. ; terminando con estas 10 acciones visitadas no regresamos al municipio de Navojoa donde pernoctamos.

El día Jueves 23 de febrero, continuamos con nuestro recorrido dirigiéndonos a la localidad de Cabora, para dar seguimiento al avance de la obra C-00075/0805 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO; en dicha localidad visitamos 2 acciones donde se pudo apreciar que en ambas se encontraba personal laborando, en el proceso de enjarres; posteriormente nos dirigimos a la localidad de Batacosa donde se visitaron 4 acciones las cuales no presentan avance alguno desde la última visita realizada, continuando el recorrido nos dirigimos a cabecera donde como primera instancia nos dirigimos al H. Ayuntamiento, hay nos reunimos con el Director de Obras Publicas Rigoberto Campas con quien se estuvo comentando el avance de obra presentado y la llegada de nuevos trabajadores para dicha obra, así también nos apoyó con el sello de comisión, en dicho lugar se visitaron 10 acciones las cuales presentan un gran avance; una vez finalizado el recorrido se puede concluir que dicha obra tiene un avance promedio físico del 72%.

Siguiendo con nuestra ruta nos trasladamos al municipio de rosario dirigiéndonos al H. Ayuntamiento para sellar los avisos de comisión por cuestión de tiempo, para así continuar con nuestro recorrido iniciando en cabecera con la obra C-00075/0806 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO, donde visitamos 6 acciones, mientras que en la localidad La estrella visitamos el resto, para concluir que dicha obra cuenta con un avance físico promedio del 99%, el resto es cuestión de que el contratista afine detalles que están pendiente; por el contrario en la obra C-00075/0792- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO, donde se visitaron 7 acciones apenas se alcanzo el 76% de avance físico promedio, contando esta localidad solo con 2 trabajadores para todas las acciones.

**ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA.**  
SUPERVISOR DE AREA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 20 de febrero de 2023

ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Se le comisiona a:

ROSARIO, QUIRIEGO, ALAMOS Y ETCHOJOA (LOCALIDADES), SONORA

Durante el ( los ) día ( s ) 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	<u>0</u> Litros
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>

ATENTAMENTE

MTRA. MARIA WENDY BRICENO ZULOAGA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Departamento Vehículos  
C.c.p. Interesado



Dirección de Obras Públicas  
Municipio de Rosario, Sonora



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	22-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA			IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FELIPE ANGEL ONTIVEROS YAUMEA	% AVANCE FÍSICO		90%		CUARTOS:	40
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA : 1)UNA MANO DE PINTURA INTERIOR, 2) SELLAR PUERTA, 3)FOCO, 4)DETALLAR ROSETA				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GUADALUPE VELENCIA FINO	% AVANCE FÍSICO		90%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA : 1)UNA MANO DE PINTURA INTERIOR, 2) SELLAR PUERTA, 3)FOCO				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MATEO MULMUMEA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO		90%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA : 1)UNA MANO DE PINTURA INTERIOR, 2) SELLAR PUERTA, 3)NO SE ENCONTRO AL BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ ESTHER BUITIMEA MOROYOQUI	% AVANCE FÍSICO		95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA : 1)DETALLES DE PINTURA EN PLAFON, 2) SELLAR PUERTA, 3)FOCO, 4)DETALLE EN ROSETA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD VALENCIA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO		55%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA : 1)PINTUTRA EN GENERAL, 2)CABELADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 3)BASTIDOR Y PUERTA, 3)DETALLAR AREA DE VENTANA, 4)FOCO, 5) SOLO TIENE ENJARRE FINO.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	22-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA			CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FRANCISCO JAVIER INDA MENDOZA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)UNA MANO DE PINTURA EN GENERAL, 2) SELLAR PUERTA, 3)FOCO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA ELEAZAR VALENCIA GASTELO		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)UNA MANO DE PINTURA EN GENERAL, 2) SELLAR PUERTA, 3)FOCO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GEORGINA INES MOLINA MOROYOQUI		% AVANCE FÍSICO	50%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2) IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, 3)INSTALACION Y SELLADO DE PUERTA, 4)SELLADO DE VENTANA, 5)YESO EN CIELO, 6)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GUADALUPE MOLINA ESCALANTE		% AVANCE FÍSICO	90%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)DETALLADO DE MUROS Y VENTANA, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA, 4)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JANNETH M. MENDOZA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA, 3)FOCO.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	22-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	OSSIEL OBED MENDOZA RABAGO		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)SELLADO DE PUERTA, 3)FOCO, 4)DETALLE EN CHAPA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MILKA CECILIA MENDOZA RABAGO		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)SELLADO DE PUERTA, 3)FOCO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ANTONIO VALENZUELA VALDEZ		% AVANCE FÍSICO	98%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)SELLADO DE PUERTA, 2)FOCO, 3) HUMEDAD EN AZOTEA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUIS DANIEL LORA VILLEGAS		% AVANCE FÍSICO	55%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)IMPERMEABILIZANTE, 3)SELLADO DE VENTANA, 4)TERMINAR EL APLANADO DE YESO EN CIELO, 5)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MONICA VILLA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)SELLADO DE PUERTA, 4)FALTA CONTRA DE CHAPA.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	22-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CYNTIA OLIVIA CAMPOY BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO		95%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2)FOCO, 3)NO ENCONTRAMOS AL BENEFICIARIO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NICASIA JUPAMEA BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO		55%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)PINTURA EN GENERAL, 2) YESO EN CIELO, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 4)BASTIDOR Y PUERTA, 5)IMPERMEABILIZANTE, 6)DETALLAS AREA DE VENTANA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PERLA YESENIA COSS PEREZ	% AVANCE FÍSICO		97%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 2)SELLAR PUERTA, 3)DETALLAR MUROS					

**RESUMEN**

**ALBAÑILERIA:** SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUÉSÑO, FALTAN DE COLAR CADENAS DE CERRAMIENTO Y FIRMES  
**TECHUMBRES:** NOS ENCONTRAMOS CON CUARTOS QUE NO CUMPLEN CON LA PENDIENE, ASI TAMBIEN ALGUNOS LES FALTA EL COLADO DE AZOTEA, AUNADO A ESTO NOS PERCATAMOS QUE LOS ALEROS SE ENCUENTRAN COLGADOS.  
**PUERTAS Y VENTANAS:** FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS EN ALGUNOS CUARTOS AUN, MIENTRAS QUE LOS QUE YA ETAN COLOCADO NOS PERCATAMOS QUE ALGUNAS PUERTAS NO CIERRAN Y ABREN ADECUADAMENTE (SE ATORAN), LAS VENTANAS ESTAN DESCUADRADAS, ADEMAS NO LAS ESTAN SELLANDO CORRECTAMENTE  
**INSTALACIONES ELECTRICAS:** ESTAN REALIZANDO RANURADOS EN MUROS YA QUE SE LES PASO EL MAGUERO, FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCSESORIO ELECTRICOS  
**ACABADOS:** ESTANCOLOCANDO EL YESO EN EL CIELO SIN HABER APLICADO EL IMPERMEABILIZANTE ANTES, ESTAN DEJANDO LA TELA DEL IMPER MAL PEGADA EN LAS ORILLAS, S

**CONCLUSIÓN:** % AVANCE FÍSICO 85%  
 CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 85%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)

		ELABORO	REVISÓ
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	C. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO	ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA	ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA	CORDINADORA REGIONAL	COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



**RESUMEN FOTOGRAFICO**

<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>				<b>VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA</b>	
<b>FECHA DE VERIFICACIÓN:</b>	22-feb-23	<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2022-035	<b>CONTRATISTA:</b>	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	<b>IMPORTE COMPROMETIDO:</b>	\$3,395,939.76
<b>NUMERO DE OBRA:</b>	C-00075/0773	<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA			<b>CUARTOS:</b>	40
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	<b>FECHA DE INICIO:</b>	08/09/2022	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	06/12/2022	<b>MUNICIPIO:</b>	ETCHOJOA
<b>HALLAZGOS:</b>							
EN 2 DE 18 VISITADAS, ESTAN EN PROCESO DE APLICACIÓN DE YESO EL CIELO O NO SE A INICIADO.							
EN 4 DE 18 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y FALTA SELLAR LOS BASTIDORES.							
EN 7 DE 18 VISITADAS, NO ESTA REALIZANDO BIEN EL SELLADO DE LAS VENTANAS.							
EN 7 DE 18 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACIÓN DE MATERIAL Y ACCESÓRIOS ELECTRICOS.							
EN 16 DE 18 VISITADAS, NO HAN REALIZADO APLICACIÓN DE PINTURA O LE HACE FALTA UNA MANO.							
<b>CONCLUSIÓN:</b>							
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 85.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE UN EQUIPO CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO EN CADA CUARTO-DORMITORIO.							
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>		<b>ELABORO</b>		<b>REVISÓ</b>	
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		C. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>		<b>CORDINADORA REGIONAL</b>		<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,122,564.49	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS				CUARTOS:	25
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GERARDO ARIAS ROBLES		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	TEZAL	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			TERMINADA					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSA IRENE REYES DUARTE		% AVANCE FÍSICO	80%		LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)FALTA ENJARRE FINO, 2)PINTURA EN GENERAL, 3)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 4)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 5)IMPERMEABILIZANTE.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARISELA LOPEZ VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 2)LIMPIEZA DE FIRME TIENE COSTRAS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PETRA AGUILAR BANDA		% AVANCE FÍSICO	60%		LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)SE ENCUNTRAN TERMINANDO EL ENJARRE FINO, 2)SE ENCUETRNA APLICANDO EL YESO EN CIELO, 3)PINTURA EN GENERAL, 4)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 5)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 6)IMPERMEABILIZANTE.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EDITH GUADALUPE MUÑOZ TRASLAVIÑA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)SE ENCUNTRAN TERMINANDO PINTANDO, 2)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 5)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 6)IMPERMEABILIZANTE.					



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,122,564.49
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS			CUARTOS:	25
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS

**RESUMEN**

**ALBAÑILERIA:** EN DOS CUARTO-DORMITORIO AUN SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE ENJARRES.

**TECHUMBRES:** NOS ENCONTRAMOS CON CUARTOS QUE NO CUMPLEN CON LA PENDIENE, ASI TAMBIEN ALGUNOS LES FALTA EL COLADO DE AZOTEA, EN EL CASO DE LOS ETRADOS Y GUAJARAY FALTA EL ARMADO DE LA TECHUMBRE Y EL PLAFON.

**PUERTAS Y VENTANAS:** FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS EN ALGUNOS CUARTOS AUN, MIENTRAS QUE LOS QUE YA ESTAN COLOCADO NOS PERCATAMOS QUE ALGUNAS PUERTAS NO CIERRAN Y ABREN ADECUADAMENTE (SE ATORAN), LAS VENTANAS ESTAN DESCUADRADAS, ADEMÁS NO LAS ESTAN SELLANDO CORRECTAMENTE.

**INSTALACIONES ELECTRICAS:** ESTAN REALIZANDO RANURADOS EN MUROS YA QUE SE LES PASO EL MAGUERO, FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS

**ACABADOS:** E, SE APRECIARON ENJARRES POBRES Y MAL FLÓTEADOS.

**CONCLUSIÓN:** % AVANCE FÍSICO **86%**

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 86.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)

		<b>ELABORO</b>	<b>REVISÓ</b>
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	C. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO	ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA	ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>	<b>CORDINADORA REGIONAL</b>	<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>



**RESUMEN FOTOGRAFICO**

<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>				<b>VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA</b>	
<b>FECHA DE VERIFICACIÓN:</b>	22-feb-23	<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2022-026	<b>CONTRATISTA:</b>	PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO	<b>IMPORTE COMPROMETIDO:</b>	\$2,122,564.49
<b>NUMERO DE OBRA:</b>	C-00075/0749	<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS			<b>CUARTOS:</b>	25
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	<b>FECHA DE INICIO:</b>	02/09/2022	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/12/2022	<b>MUNICIPIO:</b>	ÁLAMOS
<p><b>HALLAZGOS:</b></p> <p>EN 1 DE 5 VISITADAS, YA ESTA TERMINADA.</p> <p>EN 2 DE 5 VISITADAS, AUN NO CONCLUYEN CON EL ENJARRE FINO.</p> <p>EN 2 DE 5 VISITADAS, NO SE A INICIADO CON LA APLICACIÓN DE PINTURA.</p> <p>EN 4 DE 5 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.</p> <p>EN 3 DE 5 VISITADAS, NO HAN REALIZADO CABLEADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS.</p> <p>EN 3 DE 5 VISITADAS, NO SE A APLICADO DE IMPERMEABILIZANTE.</p>							
<p><b>CONCLUSIÓN:</b></p> <p>CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 86.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.</p>							
				<b>ELABORO</b>		<b>REVISÓ</b>	
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA		C. BENJAMÍN ALFONSO AGUERO MADERO		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>		<b>COORDINADORA REGIONAL</b>		<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-048	CONTRATISTA:	REPELEC QUALITY ENERGY SYSTEMS, S. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,983,526.46
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0810	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS			CUARTOS:	23
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	YOSHIRIS DEL CARMEN AYALA GASTELUM		% AVANCE FÍSICO	99%	LOCALIDAD:	TEZAL	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)INSTALACION DE VENTANA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CRISTINA ESCALANTE MEDINA		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)FALTA TERMINAR ENJARRES, 2) APLICACIÓN DE YESO EN CIELO, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)PINTURA EN GENERAL, 5)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 6)IMPERMEABILIZANTE.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JAZMIN GUADALUPE DUARTE VAZQUEZ		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)FALTA TERMINAR ENJARRES, 2) TERMINAR LA APLICACIÓN DE YESO EN CIELO, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)PINTURA EN GENERAL, 5)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 6)IMPERMEABILIZANTE.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUSTINA CARRIZOZO MENDOZA		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)FALTA TERMINAR ENJARRES, 2) TERMINAR LA APLICACIÓN DE YESO EN CIELO, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)PINTURA EN GENERAL, 5)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 6)IMPERMEABILIZANTE.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CLAUDIA JUDITH GUTIERREZ GRAJEDA		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	ALAMOS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:				
			FALTA: 1)SE ENCUNTRAN TERMINANDO EL ENJARRE FINO, 2)SE ENCUETRNA APLICANDO EL YESO EN CIELO, 3)PINTURA EN GENERAL, 4)INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA, 5)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 6)IMPERMEABILIZANTE.				



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-048	CONTRATISTA:	REPELEC QUALITY ENERGY SYSTEMS, S. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,983,526.46
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0810	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS			CUARTOS:	23
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS

**RESUMEN**

**ALBAÑILERIA:** SE APRECIAN JUNTAS DE LAS DE 1.5CM EN MUROS.

**TECHUMBRES:** NOS ENCONTRAMOS UN CUARTO-DOR,ITPIO QUE EL CUAL RECIENTEMENTE SE REALIZO EL COLADO DE AZOTEA, AUN SE ENCONTRABAN LOS PUNTALES COLOCADOS.

**PUERTAS Y VENTANAS:** FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS EN ALGUNOS CUARTOS AUN.

**INSTALACIONES ELECTRICAS:** FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS

**ACABADOS:** EN CUATRO CUARTO-DORMITORIO AUN SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE ENJARRES, SOLO UNO CUANTEA CON EL ACABADO DE PINTURA TANTO INTERIOR. COMO EXTERIOR

**CONCLUSIÓN:** % AVANCE FISICO **64%**

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 64.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)

		<b>ELABORO</b>	<b>REVISÓ</b>
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	ING. FRANCISCO ESTEBAN RODROGUEZ PERLA	ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA	ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>	<b>CORDINADORA REGIONAL</b>	<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		RESUMEN FOTOGRAFICO				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:		CONTRATO:		CONTRATISTA:		IMPORTE COMPROMETIDO:	
22-feb-23		SEDESSON-FISE-2022-048		REPELEC QUALITY ENERGY SYSTEMS		\$1,983,526.46	
NUMERO DE OBRA:		DESCRIPCIÓN DE OBRA:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
C-00075/0810		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS		05/10/2022		30/12/2022	
RESIDENTE DE OBRA:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		MUNICIPIO:	
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA		05/10/2022		30/12/2022		ÁLAMOS	
<b>HALLAZGOS:</b>							
EN 1 DE 5 VISITADAS, YA ESTA TERMINADA.							
EN 4 DE 5 VISITADAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENJARRES O AUN NO INCIAN.							
EN 4 DE 5 VISITADAS, NO SE A INICIADO CON LA APLICACIÓN DE PINTURA.							
EN 4 DE 5 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS, MIENTRAS QUE EUN UNA SOLO FALTA LA INSTALACION DE LA VENTANA.							
EN 4 DE 5 VISITADAS, NO HAN REALIZADO CABLEADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS.							
EN 3 DE 5 VISITADAS, NO SE A APLICADO DE IMPERMEABILIZANTE.							
<b>CONCLUSIÓN:</b>							
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIÓ GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 64.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.							
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA		ING. FRANCISCO ESTEBAN RODROGUEZ PERLA		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		CORDINADORA REGIONAL		COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO				CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIEGO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ERASMO ARMENTA CIRIACO		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA 4)DETALLAR FILOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FRANCISCA ENRIQUEZ GRIJALBA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA 4)DETALLE EN FIRME					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MICAELA CIRIACO RODRIGUEZ		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES Y PLAFON, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA, 4) UNA MANO DE PINTURA EN GENERAL.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FLORENTINA RODRIGUEZ GUEREÑA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIANA GUIQUICHI GRIJALBA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES Y PLAFON, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA, 4) UNA MANO DE PINTURA EN GENERAL.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FELIX CIRIACO CORPUS		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO				CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIEGO	
						FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BERTHA ESTRADA CASTELO		% AVANCE FISICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:		FALTA: 1)COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA EN POLINES, 3)SELLADO DE PUERTA Y VENTANA.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MATILDE AYALA ENRIQUEZ		% AVANCE FISICO	30%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:		FALTA: 1)TECHUMBRE, 2) COLADO EL FIRME, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)ENJARRES FINO Y GRUSO, 5)PINTURA, 6)PLAFON, 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSEFA VALENZUELA SIARI		% AVANCE FISICO	30%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:		FALTA: 1)TECHUMBRE, 2)COLADO EL FIRME, 3) CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)ENJARRES FINO Y GRUSO, 5)PINTURA, 6)PLAFON, 7)JUNTAS MUY ABIERTAS, 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDRES VALENZUELA VALENZUELA		% AVANCE FISICO	32%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:		FALTA: 1)TECHUMBRE, 2)COLADO EL FIRME, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO, 5)PINTURA, 6)PLAFON, 7)JUNTAS MUY ABIERTAS, 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BARTOLO ROCHIN ARMENTA		% AVANCE FISICO	40%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:		FALTA: 1)TECHUMBRE, 2)COLADO EL FIRME, 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO, 5)PINTURA, 6)PLAFON, 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.						

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO				CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIEGO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BRAYAN FRANCISCO AYALA FLORES		% AVANCE FÍSICO	40%		LOCALIDAD:	CABORA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)TECHUMBRE, 2)COLADO EL FIRME, 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO, 5)PINTURA, 6)PLAFON, 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FRANCISCO AYALA ANGULO		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	CABORA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)TECHUMBRE, 2)COLADO EL FIRME, 3)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 4)TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO, 5)PINTURA, 6) PLAFON, 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NIDIA YUDITH VALENZUELA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)DETALLAR EL AREA DE LOS ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)SELLAR CORRECTAMENTE PUERTA Y VENTANA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LETICIA GPE. BRISEÑO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)UNA MANO DE PINTURA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ERNESTO GPE. VALENZUELA ANAYA		% AVANCE FÍSICO	90%		LOCALIDAD:	QUIRIEGO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			FALTA: 1)ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)UNA MANO DE PINTURA, 3)PUERTA Y VENTANA, 4) PINTURA EN POLINES					



<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>			<b>VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA</b>		
<b>FECHA DE VERIFICACIÓN:</b>	23-feb-23	<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2022-050	<b>CONTRATISTA:</b>	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	<b>IMPORTE COMPROMETIDO:</b>	\$1,383,444.14
<b>NUMERO DE OBRA:</b>	C-00075/0805	<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO			<b>CUARTOS:</b>	16
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	<b>FECHA DE INICIO:</b>	05/10/2022	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/12/2022	<b>MUNICIPIO:</b>	QUIRIEGO

**RESUMEN**

**ALBAÑILERIA:** SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO Y FALTA COLAR FIRMES

**TECHUMBRES:** HAY CUARTO-DORMITORIO A LOS QUE AUN LE FALTA LA ELABORACION DE LA TECHUMBRE, INCLUYENDO EL PLAFON.

**PUERTAS Y VENTANAS:** FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS.

**INSTALACIONES ELECTRICAS:** FALTA CABLEADO E INSTALACION DE ACCSESORIO ELECTRICOS .

**ACABADOS:** AUN SE APRECIAN CUARTO-DORMITORIOEN LOS QUE AUN NO INICIAN CON EL OPROCESO DE SE APLICACIÓN DE ENJARRES FINOS Y GRUESOS Y FALTA LA APLICACION DE PINTURA.

**CONCLUSIÓN:** **% AVANCE FISICO** **72%**

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 72.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)

		<b>ELABORO</b>	<b>REVISÓ</b>
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA	ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>	<b>CORDINADORA REGIONAL</b>	<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$103,747.59	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0806	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO				CUARTOS:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ROSARIO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALMA ANGELINA AMADO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	LA ESTRELLA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)RETOQUES DE PINTURA (SE VE VETEADA).					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA DEL ROSARIO LEYVA MENDOZA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	LA ESTRELLA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)RETOQUES DE PINTURA (SE VE VETEADA).					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PAULINO SUJA LEYVA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	LA ESTRELLA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)RETOQUES DE PINTURA (SE VE VETEADA).					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DANIEL MENDOZA SIRIACO		% AVANCE FÍSICO	97%		LOCALIDAD:	LA ESTRELLA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)UNA MANO DE PINTURA					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA AUDELIA CAMPAS MENDOZA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	LA ESTRELLA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA: 1)RETOQUES DE PINTURA (SE VE VETEADA).					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$103,747.59
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0806	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO			CUARTOS:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ROSARIO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	OFELIA ALVAREZ PORTUGAL		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	ROSARIO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)UNA MANO DE PINTURA, 2)PULIR BIEN EL YESO EN CIELO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ITZEL GPE. VALENZUELA MARTINEZ		% AVANCE FÍSICO	98%		LOCALIDAD:	ROSARIO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)RESANES EN AREA DE VENTANA, 2)SELLAR PUERTA Y VENTANA, 3)DETALLAR AREA DE ROSETA, 4)FOCO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIBEL GUEREÑA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	ROSARIO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)SELLAR PUERTA Y VENTANA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	YALVANYI YUDITH ORTEGA ORTEGA		% AVANCE FÍSICO	98%		LOCALIDAD:	ROSARIO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)PUERTA SE ATORA, 2)SELLAR PUERTA Y VENTANA, 3) DETALLAR AREA DE ACCESORIOS ELECTRICOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	XOCHITL GPE. ROMERO BARCELO		% AVANCE FÍSICO	98%		LOCALIDAD:	ROSARIO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)SELLAR PUERTA , 2)ACCESORIOS ELECTRICOS, 3)TERMINAR DE PINTAR.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$103,747.59	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0806	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO				CUARTOS:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ROSARIO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA AGUILAR DELGADO		% AVANCE FÍSICO	95%		LOCALIDAD:	ROSARIO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:  FALTA: 1)TERMINAR DE COLAR FIRME, 2)SELLAR PUERTA Y VENTANA, 3)RETOQUES DE PINTURA (SE VE VETEADA).					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSA AMELIA ALDAMA GALLEGOS		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	ROSARIO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:  FALTA: 1)RETOQUES DE PINTURA (SE VE VETEADA).					
<b>RESUMEN</b>								
<p><b>ALBAÑILERIA:</b> SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS.</p> <p><b>TECHUMBRES:</b> YA ESTAN COLADAS AZOTEA Y APLICACIÓN DE YESO EN CIELO.</p> <p><b>PUERTAS Y VENTANAS:</b> FALTA CHECAR UNA PUERTAS QUE SE ATORA.</p> <p><b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b> FALTA CABLEADO E INSTALACION DE ACCSESORIO ELECTRICOS</p> <p><b>ACABADOS:</b> FALTA QUE APLIQUE CORRECTAMENTE LA PINTURA YA QUE SE APRECIAN LOS MUROS Y PLAFON VETEADOS.</p>								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	99%	
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 99.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)								
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		
				CORDINADORA REGIONAL		COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		



### RESUMEN FOTOGRAFICO

<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>				<b>VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA</b>	
<b>FECHA DE VERIFICACIÓN:</b>	23-feb-23	<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2022-050	<b>CONTRATISTA:</b>	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO	<b>IMPORTE COMPROMETIDO:</b>	\$103,747.59
<b>NUMERO DE OBRA:</b>	C-00075/0806	<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO			<b>BAÑOS:</b>	12
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	<b>FECHA DE INICIO:</b>	05/10/2022	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/12/2022	<b>MUNICIPIO:</b>	ROSARIO
<b>HALLAZGOS:</b>							
EN 1 DE 1 VISITADAS, NO HAN REALIZADO EL COLADO DE AZOTEA							
EN 11 DE 11 VISITADAS, NO SE A APLICADO EL APLANADO DE YESO EN CIELO.							
EN 8 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ENJARRES EN MUROS.							
EN 16 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.							
EN 6 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO COLADO DE FIRME							
EN 11 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS.							
EN 10 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO APLICACIÓN DE PINTURA.							
<b>CONCLUSIÓN:</b>							
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 99.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.							
				<b>ELABORO</b>		<b>REVISÓ</b>	
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>		<b>CORDINADORA REGIONAL</b>		<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>	



GOBIERNO SONORA  
DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$459,912.08
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0792	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO			BAÑOS:	7
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2002	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2002	MUNICIPIO:	ROSARIO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	AMALIO QUINTERO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO:	95%		LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)REGADERA, 2)PUERTA, 3)COLOCACION DE TUBERIA DE DESCARGA SANITARIA				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	YURIDIA LIZETH APODACA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO:	95%		LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1) ARREGRAR FUGA DE TINACO, 2)INSTALACION DE BIODIGESTOR, 3)INSTALAR PUERTA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DINORAH.PATRICIA ROJAS TORRES		% AVANCE FÍSICO:	45%		LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA, 3) IMPERMEABILIZAR, 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR, 5) COLOCACION MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, 6)INSTALAR PUERTA Y VENTANA 7) APLANADO DE YESO EN CIELO, 8) REGISTRO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RUTH ANAÍ ROJAS TORRES		% AVANCE FÍSICO:	75%		LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, 2)PUERTA Y VENTANA, 3)TAPA DE REGISTRO, 4)TERMINAR DE PINTAR, 5) INSTALACION DE BIODIGESTOR.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELIA AREANAS		% AVANCE FÍSICO:	45%		LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1)CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, 2)PINTURA, 3) IMPERMEABILIZAR, 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR, 5) COLOCACION MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, 6)INSTALAR PUERTA Y VENTANA 7) APLANADO DE YESO EN CIELO, 8) REGISTRO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA DEL REFUGIO TORRES MARQUEZ		% AVANCE FÍSICO:	85%		LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA: 1) ARREGRAR FUGA DE TINACO, 2)INSTALACION DE BIODIGESTOR, 3)INSTALAR PUERTA.				



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	23-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$459,912.08
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0792	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO			BAÑOS:	7
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2002	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2002	MUNICIPIO:	ROSARIO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CONSUELO AMADO BUTIMEA			% AVANCE FÍSICO:	90%	LOCALIDAD:	PAREDONES
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:  FALTA: 1) PUERTA, 2) INSTALACION DE BIODIGESTOR.		
<b>RESUMEN</b>							
<p><b>ALBAÑILERIA:</b> SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO.</p> <p><b>PUERTAS Y VENTANAS:</b> INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PENDIENTES.</p> <p><b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b> FALTA CABLEADO E INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS.</p> <p><b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:</b> FALTA LA INSTALACION DE TINACOS, BIODIGESTOR, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO.</p> <p><b>ACABADOS:</b> FALTA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA.</p>							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	76%
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 76.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)							
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		CORDINADORA REGIONAL		COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	



**RESUMEN FOTOGRAFICO**

<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)</b>		<b>DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>				<b>VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA</b>	
<b>FECHA DE VERIFICACIÓN:</b>	01-feb-23	<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2022-050	<b>CONTRATISTA:</b>	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO	<b>IMPORTE COMPROMETIDO:</b>	\$459,912.08
<b>NUMERO DE OBRA:</b>	C-00075/0792	<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO			<b>BAÑOS:</b>	7
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	<b>FECHA DE INICIO:</b>	05/10/2002	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/10/2022	<b>MUNICIPIO:</b>	ROSARIO
<b>HALLAZGOS:</b>							
EN 6 DE 7 VISITADOS, NO HAN REALIZADO INTALACION DE PUERTA							
EN 3 DE 7 VISITADOS, NO HAN REALIZADO INTALACION DE VENTANA							
EN 2 DE 7 VISITADOS, FALTA COLOCACION DE CABELADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS.							
EN 6 DE 7 VISITADOS, NO SE A REALIZADO INSTALCIÓN DE BIODIGESTOR							
EN 2 DE 7 VISITADOS, NO SE A REALIZADO INSTALCION DE TINACO							
EN 2 DE 7 VISITADOS, NO SE APRECIA QUE SELLARON LA AZOTEA CON IMPERMEABILIZATE							
EN 4 DE 7 VISITADOS, AUN NO SE COLOCAN ACCESORIOS DE BAÑO.							
EN 3 DE 7 VISITADOS, NO SE HAN COLOCADO MUEBLES SANITARIOS.							
<b>CONCLUSIÓN:</b>							
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 76.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.							
				<b>ELABORO</b>		<b>REVISÓ</b>	
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
<b>RESIDENTE DE OBRA</b>		<b>REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA</b>		<b>CORDINADORA REGIONAL</b>		<b>COORDINADOR DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)</b>	