

A Miércoles 17 de Abril de 2023.

Hermosillo, Sonora

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.



PRESENTE.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha lunes 8 de mayo del presente año, a través del cual se me comisiona los días del 11 de mayo al 13 de mayo del 2023 a los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez Y Huatabampo, con el propósito de supervisión de avance físico de las obras:

C-00075/0857 y C-00075/0860 del contrato SEDESSON-FISE-2023-001.

C-00075/0858 y C-00075/0861 del contrato SEDESSON-FISE-2023-002.


Cabe aclarar que en el aviso de comisión hubo un error en el número de obra (C-00075/0856) siendo el correcto C-00075/0858.

El día jueves 11 de mayo de 2023, se dio inicio con la ruta programada, arribando como primera instancia a la comisaria del municipio de Pótam, donde amablemente nos apoyaron con el sello para el oficio de comisión, posteriormente iniciamos el recorrido de las 8 acciones pertenecientes a la obra C-00075/0858 "Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de Pótam, municipio de Guaymas", las cuales presentan un avance físico promedio del 1.00%, puesto que la aun con los materiales ya administrados en todas las acciones en la mitad de estas aún no se han iniciado trabajos y las en las otras cuatro restantes se encuentran en el proceso de preliminares y cimentación.

Continuando con nuestro recorrido nos trasladamos al municipio de San Ignacio Río Muerto, donde como primera instancia nos dirigimos al H. Ayuntamiento, donde nos apoyaron con el sello del aviso de comisión en el área de presidencia, para posteriormente iniciar con la visita a la obra C-00075/0861 "Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto", la cual comprende 12 acciones en compañía del Ing. Alfonso Ibarra por parte del contratista, en las cuales se pudo apreciar un avance físico promedio del 16.00%, durante el recorrido se realizaron las observaciones pertinentes al Ing. Alfonso para que fueran atendidas a la brevedad.

El día viernes 12 de mayo continuamos con la ruta programada, en el municipio de Huatabampo para con la supervisión del avance físico de la obra C-000/0860 "Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Huatabampo", la cual comprende 14 acciones; donde ya se suministraron los materiales a todas ellas, sin embargo, en solo 6 de ellas se han iniciado con los trabajos de construcción, logrando alcanzar un avance físico promedio del 9.00%. al concluir el recorrido de las acciones en su totalidad por cuestiones de horario se tuvo que acudir a la comisaria para que nos apoyaran con el sello el aviso de comisión.

El día sábado 13 de mayo nos dirigimos al municipio de Benito Juárez, donde nuestra primera parada fue en el Palacio Administrativo, donde nos reunimos con Laura Corrales del área de Desarrollo Social, quien con mucha disponibilidad de su parte nos apoyó con el sello del municipio; posteriormente iniciamos el recorrido de las 20 acciones que comprende obra C-000/0857 "Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Benito Juárez"; en dicho recorrido se aprecia el suministro de materiales en las 20 acciones, obtenido un avance físico promedio del 7.00%, esto debido a que en 11 acciones ya se concluyó la partida de preliminares, en 3 de las acciones de encuentran en proceso y/o se concluyó con la partida de cimentación , albañilería y techumbre.



ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
COORDINADOR REGIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 08 DE MAYO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
PRESENTE.-



Con el propósito de :

SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS C-00075/0856, C-00075/0861, C-00075/0857 Y C-00075/0860 EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023).

Se le comisiona a:

GUAYMAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ, HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 11 AL 13 DE MAYO DE 2023

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP-300

CONTROL NET:	200 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado




COMANDANCIA DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL
C.R.Y. SONORA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA VALENCAI QUIJANO		% AVANCE FÍSICO	3%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO EL LEVANTAMIENTO DE MUROS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TEODORA SANCHEZ ESTRELLA		% AVANCE FÍSICO	40%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS, HABILITADO Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; REQUIERE DE REBABEO DE CADENAS Y CASTILLOS QUE QUEDARON BOTADAS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELENA YUCOPICIO COTA		% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) SE OBSERVAN TRABAJOS DE TRAZO Y NEVELACIÓN DE TERRENO. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTÍN YUCOPICIO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA VICTORIA COTA ALVAREZ	% AVANCE FÍSICO		40%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; VENTANA Y PUERTA NO CUMPLEN CON LA ALTURA; SE ESTA APLICANDO MALLA EN CIELO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSARIO ALVAREZ LEYVA	% AVANCE FÍSICO		40%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA; VENTANA Y PUERTA NO CUMPLEN CON LA ALTURA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARINA ZAVALA GUTIERREZ	% AVANCE FÍSICO		0%		LOCALIDAD:	LA ARENITA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BENITO QUIJANO OTRIZ	% AVANCE FÍSICO		0%		LOCALIDAD:	LA ARENITA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMPERATRIZ PINTO LEYVA	% AVANCE FÍSICO		0%		LOCALIDAD:	LA ARENITA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EVA LUZ ORTIZ DUARTE		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MENDIVIL		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS ARENITAS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA VILLEGAS ESPINOZA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
RESUMEN								
HALLAZGOS: EN 14 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA CUENTAN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES. EN 6 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE PRELIMINARES. EN 5 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE CIMENTACIÓN. EN 4 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ALBAÑILERIA. EN 3 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE TECHUMBRE.								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	9%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 9.00%.								
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALFREDO UZARRAGA SOSA	% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL	% AVANCE FÍSICO:	40%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA; VENTANA Y PUERTA NO CUMPLEN CON MEDIDAS; SE LES PASO EL MANGUERO EN MUROS, SE APRECIA DESPLOME EN MURO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIAN GONZALEZ ARAIZA	% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMENEGILDA MOROYOQUI LOPEZ	% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LILIAN ESPINOZA CRUZ	% AVANCE FÍSICO:	42%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA; VENTANA Y PUERTA NO CUMPLEN CON LA ALTURA; SE LES PASO EL MANGUERO EN MUROS.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NOELIA GPE. SOTOMEA VELENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	VALENTINA VILLER GAS VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ABEL UZARRAGA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIANA MANCILLAS YUCOPICIO		% AVANCE FÍSICO:	2%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUENTRAN A MAYOR DISTANCIA).				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA CATALINA CASTRO		% AVANCE FÍSICO:	40%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN: 1)TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM. A HUESO Y/O LES FALTA PASTA; VENTANA Y PUERTA NO CUMPLEN CON LA ALTURA; SE LES PASO EL MANGUERO EN MUROS; SE COLOCARON 6 VIGUETAS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS GPE. BUITIMEA SOTOMEA		% AVANCE FÍSICO:	2%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUENTRAN A MAYOR DISTANCIA).				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DAVID EDUARDO VALENZUELA LOPEZ		% AVANCE FÍSICO:	1%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES; SE DEBERA MOVER LA UICACION YA QUE SE ENCUENTRA PEGADO A MURO DE VECINO.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTIN ZAVALA JOCOBI	% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA); NO CUMPLE CON LA MEDIDA INTERIOR DE 4.00X 4.00MTS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO	% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA); SE APRECIAN 10F. ALBAÑIL Y 2 AYUDANTES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ	% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS. OBSERVACIÓN: EXCAVACIÓN TIENE DE 40-45CM DE PROFUNDIDAD; SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ	% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES CONLUIDOS. OBSERVACIÓN: QUEDARON DESCUBIERTAS UNA MANGUERA Y LO QUE FUERA UNA PILA EN AREA DE EXCAVACIÓN; SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
RESUMEN							
HALLAZGOS:							
EN 20 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA CUENTAN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES.							
EN 11 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE PRELIMINARES.							
EN 8 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE CIMENTACIÓN.							
EN 3 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ALBAÑILERIA.							
EN 3 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE TECHUMBRE.							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FISICO	7%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 7.00%.							
				ELABORO		REVISÓ	
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	11-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.				CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE MANUEL MARES AVILA		% AVANCE FÍSICO	10%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO EL LEVANTAMIENTO DE MUROS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; SOLO 3 VARILLAS DE REFUERZO EN CASTILLOS					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PROSPERO QUIJANO HUMO		% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUCIA GRINDELIA URQUIDEZ OSUNA		% AVANCE FÍSICO	4%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MUROS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JULIO MOLINA CASILLAS		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE TECHUMBRE. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CAROLINA LOPEZ ALVAREZ		% AVANCE FÍSICO	32%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	11-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RAMONA FRANCISCA LUNA VELZQUEZ		% AVANCE FÍSICO:	32%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ELABORACIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE TECHUMBRE. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM. A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSENDA VALENZUELA MOROYOQUI		% AVANCE FÍSICO:	32%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ELABORACIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS COCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS Y TECHUMBRE. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM. A HUESO Y/O LES FALTA PASTA; VENTANA Y PUERTA NO CUMPLEN CON LA ALTURA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	REY ARTURO RUBALCAVA GRACIA		% AVANCE FÍSICO:	2%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONLUIDOS. OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSUE TAPIA TORRES		% AVANCE FÍSICO:	3%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONLUIDOS, EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MUROS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELENA LOPEZ RIVERA		% AVANCE FÍSICO:	2%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1)TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONLUIDOS OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	11-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARLA ISABEL MIRANDA QUIJADA	% AVANCE FÍSICO:	2%			LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONLUIDOS OBSERVACIÓN: NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ARNULFO AYALA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO:	30%			LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN: 1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS Y CADENAS CONLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.				
							
RESUMEN							
HALLAZGOS: EN 12 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA CUENTAN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES. EN 14 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE PRELIMINARES. EN 12 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE CIMENTACIÓN. EN 8 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ALBAÑILERIA. EN 3 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE TECHUMBRE.							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	16%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 16.00%.							
ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO		C. PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO		ELABORO		REVISÓ	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS.				CUARTOS-DORMITORIO:	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	GUAYMAS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		GEORGINA CRUZ PALMA		% AVANCE FÍSICO	3%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES; NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		RAFAELA GUADALUPE CHOQUI ZAYAS		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		PEDRO LUZANILLA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	3%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE UNA VARILLA @ 80CM EN EL MURETE DE ENRASE (SE ECUESTRAN A MAYOR DISTANCIA).			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ELSA PAULINA VALENZUELA ZUÑIGA		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		FIDEL AMARILLAS ALIPAZ		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÔTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS.				CUARTOS-DORMITORIO:	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	GUAYMAS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANA MARIA HURTADO LEYVA	% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PÔTAM		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ VERONICA PIÑA AMARILLAS	% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PÔTAM		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA ROBERTA BACASEGUA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PÔTAM		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.					
RESUMEN								
HALLAZGOS:								
EN 8 DE 8 ACCIONES VISITADAS, YA CUENTAN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES.								
EN 4 DE 8 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE PRELIMINARES.								
EN 2 DE 8 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE CIMENTACIÓN.								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	1%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 1.00%.								
ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO		C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		