

A jueves 06 de Julio de 2023.  
Hermosillo, Sonora

**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**

DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS  
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

**PRESENTE.**

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha miércoles 24 de mayo del presente año, a través del cual se me comisiona durante los días 28 de junio al 30 junio de 2023 a los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez y Huatabampo, con el propósito de supervisión de avance físico de las obras C-00075/0858, C-00075/0861, C-00075/0857 y C-00075/0860, ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El día de miércoles 28 de junio de 2023 di inicio con la programación de ruta, en compañía del Arq. Mario Bermúdez, siendo la obra C-00075/0858 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS, la primera en ser visitada para su supervisión y evaluación del avance la cual comprende 8 acciones de las cuales 1 de ellas ya se encuentra terminada, pero con observaciones, ya se encuentra habitada por la beneficiaria. Para concretar nuestra visita dicha localidad nos acercamos a la comisaria lugar donde amablemente accedieron a apoyarnos con el sello en nuestro aviso de comisión. Tras nuestro recorrido por todas las ubicaciones y la evacuación de los trabajos ejecutados hasta el momento se calculó un avance físico del 65%.

Posteriormente nos trasladamos al municipio de San Ignacio Río Muerto con el propósito de realizar el levantamiento de la obra C-00075/0861 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, donde como primera instancia arribamos al H. Ayuntamiento de durante su supervisión y evaluación del avance la cual comprende 12 acciones de las cuales 8 de ellas ya se encuentra terminada, pero con observaciones, 7 de estas ya se encuentran habitada por los beneficiaria, tras nuestro recorrido por todas la ubicaciones y la evacuación de los trabajos ejecutados hasta el momento se calculó un avance físico del 88%.

El día de jueves 29 de junio de 2023 continuando con la ruta programada, nos trasladamos al municipio de Benito Juárez para dar seguimiento a la obra C-00075/0857 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ ,donde arribamos como primera instancia al palacio administrativo para que nos apoyaran con el sello de nuestros avisos de comisión, enseguida nos trasladamos a la localidad de Paredón Colorado lugar donde estuvimos visitando 14 acciones; para posteriormente trasladarnos a la localidad de Paredoncito donde se visitaron 6 acciones, para así concluir con las 20 acciones que comprende dicha obra, tras nuestro recorrido por todas la ubicaciones y la evacuación de los trabajos ejecutados hasta el momento se calculó un avance físico del 55%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
12 JUL. 2023  
10:51  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

El día viernes 30 de junio de 2023 continuando con la supervisión nos trasladamos al municipio de Huatabampo, para verificar los avances de la obra C-00075/0860 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, trasladándonos primeramente a la localidad de Bacapaco donde visitamos 7 acciones; para posteriormente a las localidades de las milpas y arenita donde visitamos 7 acciones más, tras nuestro recorrido por todas las ubicaciones y la evacuación de los trabajos ejecutados hasta el momento se calculó un avance físico del 62%.

*Lizeth V. Arroyo D.*

**ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE**  
SUPERVISOR DE OBRA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 24 DE MAYO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS C-00075/0858, C-00075/0861, C-00075/0857 Y C-00075/0860, EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023).

Se le comisiona a:

GUAYMAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ Y HUATABAMPO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 28 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017


Tipo NP-300

CONTROL NET:	<u>210 LITROS</u>
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE















LIC. IRMA BENTA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN












C.c.p. Archivo  
C.c.p -Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado










COMANDANCIA DE POLICIA  
PREVENTIVA Y TRANSITO  
MUNICIPAL  
GUAYMAS SONORA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	30-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA VALENCAI QUIJANO		% AVANCE FÍSICO	91%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y SE MARCARON DETALLES DE PINTURA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TEODORA SANCHEZ ESTRELLA		% AVANCE FÍSICO	91%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y APAGADOR; SE MARCARON DETALLES DE PINTURA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELENA YUCOPICIO COTA		% AVANCE FÍSICO	70%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELECTICOS Y APLICACIÓN DE PINTURA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTÍN YUCOPICIO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	78%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELECTICOS; SE MARCARON DETALLES DE PINTURA.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	30-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA VICTORIA COTA ALVAREZ		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA; SE MARCARON DETALLES DE PINTURA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSARIO ALVAREZ LEYVA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TERMINADA; SE MARCARON DETALLES DE PINTURA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARINA ZAVALA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	48%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCLUIDOS; EN PROCESO ALBAÑILERIA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BENITO QUIJANO OTRIZ		% AVANCE FÍSICO	39%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCLUIDOS; EN PROCESO ALBAÑILERIA.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMPERATRIZ PINTO LEYVA		% AVANCE FÍSICO	39%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCLUIDOS; EN PROCESO ALBAÑILERIA.					














PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	30-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACION, CONCLUIDOS. EN PROCESO ALBAÑILERIA.		EVA LUZ ORTIZ DUARTE		% AVANCE FISICO	43%	LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCLUIDOS; EN PROCESO ALBAÑILERIA.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA	% AVANCE FISICO	43%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCLUIDOS; EN PROCESO ALBAÑILERIA.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MENDIVIL	% AVANCE FISICO	48%		LOCALIDAD:	LAS ARENITAS		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, CONCLUIDOS; EN PROCESO ALBAÑILERIA.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA VILLEGAS ESPINOZA	% AVANCE FISICO	22%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; EN PROCESO DE CIMENTACIÓN.			
<b>RESUMEN</b>								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FISICO	62%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 62.00%.								
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	29-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALFREDO UZARRAGA SOSA		% AVANCE FÍSICO:	4%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS Y RESUMEN:								
TRABAJOS PRELIMINARES EN PROCESO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL		% AVANCE FÍSICO:	96%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y SE MARCARON DETALLE DE PINTURA.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIAN GONZALEZ ARAIZA		% AVANCE FÍSICO:	9%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMENEGILDA MOROYOQUI LOPEZ		% AVANCE FÍSICO:	57%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LILIAN ESPINOZA CRUZ		% AVANCE FÍSICO:	96%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y SE MARCARON DETALLE DE PINTURA.								











PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	29-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS	% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NOELIA GPE. SOTOMEA VELENZUELA	% AVANCE FÍSICO	74%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PINTURA Y EL PISO NO PASA TIENE BOLAS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	VALENTINA VILLER GAS VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ABEL UZARRAGA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	13%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES COCLUIDOS; EN PROCESO DE CIMENTACIÓN.					










PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	29-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIANA MANCILLAS YUCOPICIO		% AVANCE FÍSICO:	65%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE, ENJARRES CONCLUIDOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA CATALINA CASTRO		% AVANCE FÍSICO:	96%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA INSTALACIÓN DE VENTANA Y SE MARCARON DETALLE DE PINTURA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO:	57%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS GPE. BUITIMEA SOTOMEA		% AVANCE FÍSICO:	78%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			FALTA INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PINTURA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DAVID EDUARDO VALENZUELA LOPEZ		% AVANCE FÍSICO:	35%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERIA EN PROCESO.				





PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	29-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTIN ZAVALA JOCOBI		% AVANCE FÍSICO	61%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) CONCLUYDOS; EN PROCESO DE Y TECHUMBRE.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO		% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ		% AVANCE FÍSICO	43%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUYDOS; ALBAÑILERIA EN PROCESO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ		% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.					
<b>RESUMEN</b>								
<b>CONCLUSIÓN:</b>						% AVANCE FÍSICO	55%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 55.00%.								
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUBDEPENDIENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	28-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS.				CUARTOS-DORMITORIO:	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	GUAYMAS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		GEORGINA CRUZ PALMA		% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:		
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		RAFAELA GUADALUPE CHOQUI ZAYAS		% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		PEDRO LUZANILLA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ELSA PAULINA VALENZUELA ZUÑIGA		% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		FIDEL AMARILLAS ALIPAZ		% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	28-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS.				CUARTOS-DORMITORIO:	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	GUAYMAS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANA MARIA HURTADO LEYVA	% AVANCE FÍSICO	65%		LOCALIDAD:	PÓTAM		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ VERONICA PIÑA AMARILLAS	% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	PÓTAM		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA ROBERTA BACASEGUA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	70%		LOCALIDAD:	PÓTAM		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
<b>RESUMEN</b>								
<b>CONCLUSIÓN:</b>						% AVANCE FÍSICO	65%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 65.00%.								
ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO		C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	28-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JOSE MANUEL MARES AVILA		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1			FOTO 2			COMENTARIOS Y RESUMEN:	
FOTO 3							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		PROSPERO QUIJANO HUMO		% AVANCE FÍSICO	61%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1			FOTO 2			COMENTARIOS:	
FOTO 3							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		LUCIA GRINDELIA URQUIDEZ OSUNA		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1			FOTO 2			COMENTARIOS:	
FOTO 3							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JULIO MOLINA CASILLAS		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1			FOTO 2			COMENTARIOS:	
FOTO 3							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		CAROLINA LOPEZ ALVAREZ		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1			FOTO 2			COMENTARIOS:	
FOTO 3							

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	28-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RAMONA FRANCISCA LUNA VELZQUEZ			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSENDA VALENZUELA MOROYOQUI			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	REY ARTURO RUBALCAVA GRACIA			% AVANCE FÍSICO	65%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSUE TAPIA TORRES			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELENA LOPEZ RIVERA			% AVANCE FÍSICO	61%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARLA ISABEL MIRANDA QUIJADA			% AVANCE FÍSICO	65%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RIO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
							

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	28-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ARNULFO AYALA VALENZUELA		% AVANCE FISICO	100%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
							
<b>RESUMEN</b>							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FISICO	88%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 88.00%.							
ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
			DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		