

A Jueves 16 de Junio de 2023.
Hermosillo, Sonora

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL.

F-1530

PRESENTE.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha lunes 12 de junio del presente año, a través del cual se me comisiona los días del 13 de junio al 14 de junio del 2023 al municipio de Huatabampo, con el propósito de supervisión del avance físico de la obra: C-00075/0860 ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2023).

El martes 13 de junio de 2023, di inicio con la ruta programada, al arribar al municipio de Huatabampo me dirigí a las localidades que comprende dicha obra con el propósito de informar a todos y cada uno de los beneficiarios del programa "Habitación propia" que el día miércoles 14 junio se llevaría a cabo la supervisión de dichas acciones en conjunto con la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga; posteriormente me traslade al área de Desarrollo Social donde me entreviste con el Prof. Carlos Balderrama para informarle la misma cuestión y solicitarle su apoyo con el sello del aviso de comisión.

El miércoles 14 de junio de 2023, se dio inicio a la supervisión de las acciones comprendidas por dicha obra en compañía de la Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, parte de su equipo de trabajo y el contratista el Ing. Joel Tosame, se realizó una supervisión detallada de cada acción, en la cual se expusieron las dudas e inquietudes de cada beneficiario, las cuales se estuvieron comentado para dar solución de manera inmediata, así también se realizaron observaciones al contratista, y de la misma manera se le estuvo recordando que el límite para el termino de obra el día 18 de julio del presente año, por lo cual él tiene que ajustar sus tiempos de ejecución para cumplir con lo pactado en contrato. Cabe destacar que se vio un gran avance de la fecha a la última supervisión.

Lizeth V. Arroyo D.
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
SUPERVISOR DE OBRA.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 12 DE JUNIO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA C-00075/0860, EJECUTADA CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023).

Se le comisiona a:

HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) DEL 13 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2023

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo NP-300













CONTROL NET:	210 LITROS
CASSETAS:	\$484.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

CUERPO DE BOMBEROS
Y PROTECCION CIVIL
RECIBIDO
13 JUN. 2023
HUATABAMPO SONORA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	14-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		SILVIA VALENCAI QUIJANO		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS; EN PORCESO DE ACABADOS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS; EN PORCESO DE ACABADOS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA TEODORA SANCHEZ ESTRELLA		% AVANCE FÍSICO	65%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA Y TECHUMBRE CONCLUYDOS; EN PORCESO DE ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARTHA ELENA YUCOPICIO COTA		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARTÍN YUCOPICIO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	14-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA VICTORIA COTA ALVAREZ		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, TECHUMBRE E INSTALACIONES ELECTRICAS CONCLUYDOS; EN PROCESO DE ACABADOS, PUERTA Y VENTANA .								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSARIO ALVAREZ LEYVA		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA, TECHUMBRE E INSTALACIONES ELECTRICAS CONCLUYDOS; EN PROCESO DE ACABADOS, PUERTA Y VENTANA .								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARINA ZAVALA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	9%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUYDOS.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BENITO QUIJANO OTRIZ		% AVANCE FÍSICO	9%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUYDOS.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMPERATRIZ PINTO LEYVA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
NO PRESENTA AVANCE DE OBRA; SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	14-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		EVA LUZ ORTIZ DUARTE		% AVANCE FÍSICO	44%	LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERÍA EN PROCESO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA		% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERÍA EN PROCESO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MENDIVIL		% AVANCE FÍSICO	37%	LOCALIDAD:	LAS ARENITAS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERÍA EN PROCESO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ELSA VILLEGAS ESPINOZA		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					NO PRESENTA AVANCE DE OBRA; SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			
RESUMEN								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	43%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 43.00%.								
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		