

A lunes 08 de agosto de 2023.
Hermosillo, Sonora

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL.


PRESENTE.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha martes 04 de julio del presente año, a través del cual se me comisiona los **días del 18 de julio al 22 de julio del 2023** a los **municipios de Huatabampo, Benito Juárez** con el propósito de supervisión del avance físico de las obras: C-00075/0857 y C-00075/0860 ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2023); así como al **municipio de Navojoa** con el propósito de visita para inicio y dar trazo de la obra C-00075/0870.

Se inició con la ruta programada, arribando como primera instancia al palacio administrativo de municipio de Benito Juárez donde me apoyaron con el sello en el aviso de comisión, para posteriormente trasladarme a las localidades de Paredón Colorado y Paredoncito con el fin de supervisar el avance físico de la obra C-00075/0857 "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Benito Juárez", que una vez realizado el recorrido por las 20 acciones que comprende la obra y de pues de las observaciones señaladas al contratista se pudo concluir que la obra cuenta con un avance del 68.00%.

Posteriormente continuando con la supervisión inicié en el municipio Huatabampo con la obra C-00075/0860 "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Huatabampo", que una vez realizado el recorrido por las 14 acciones que comprende la obra y de pues de las observaciones señaladas al contratista se pudo concluir que la obra cuenta con un avance del 80.00%; posteriormente me dirigí al H. Ayuntamiento para el apoyo del sello en mi aviso de comisión.

Prosiguiendo con la comisión en el municipio de Navojoa a donde arribe al H. Ayuntamiento en busca del apoyo para el sello en mi aviso de comisión, y después desplazarme a las ubicaciones de las 32 acciones que comprende la obra C-00075/0870 "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa" en compañía del Ing. Javier Acuña quien funge como el contratista de dicha obra para dar inicio de esta.


ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
SUPERVISOR DE OBRA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
09 AGO. 2023
9:50 am
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 04 DE JULIO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE AVANCE FISICO RELATIVO A LA OBRA C-00075/0857 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ (20 ACCIONES EN LAS LOCALIDADES DE PAREDÓN COLORADO Y PAREDONCITO), Y RELATIVO A LA OBRA C-00075/0860 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (14 ACCIONES EN LAS LOCALIDADES DE BACAPACO, LAS ARENITAS Y LAS MILPAS) Y VISITA PARA INICIO Y DAR TRAZO DE LA OBRA C-00075/0870 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA (32 ACCIONES EN LAS LOCALIDADES DE TIERRA BLANCA, NAVOJOA, TEACHIVE , MASIACA Y BACABACHI).

Se le comisiona a:

BENITO JUAREZ, HUATABAMPO, NAVOJOA Y SONORA.

Durante el (los) día (s) DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2023

Vehículo No. 109

Marca NISSAN

Placas VD-64-441

Modelo 2017

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	210 LITROS
CASSETAS:	\$684.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BERNITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN










C.c.p. Archivo
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado










MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA

para todos













PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	18-jul-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALFREDO UZARRAGA SOSA		% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN: TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: FALTA INSTALACIÓN NDE VENTANA Y DETALLES MARCADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIAN GONZALEZ ARAIZA		% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMENEGILDA MOROYOQUI LOPEZ		% AVANCE FÍSICO	83%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: FALTA INSTALACIÓN NDE VENTANA Y DETALLES MARCADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LILIAN ESPINOZA CRUZ		% AVANCE FÍSICO	83%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS: FALTA INSTALACIÓN NDE VENTANA Y DETALLES MARCADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.				
							

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	18-jul-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS	% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NOELIA GPE. SOTOMEA VELENZUELA	% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			FALTA INSTALACIÓN NDE VENTANA Y DETALLES MARCADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	78%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA Y TECHUMBRE E INSTALACIONES ELECTRICAS CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES Y ACABADOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	VALENTINA VILLER GAS VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ABEL UZARRAGA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS					






PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA			VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	18-jul-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIANA MANCILLAS YUCOPICIO		% AVANCE FÍSICO	78%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA CATALINA CASTRO		% AVANCE FÍSICO	96%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			FALTA INSTALACIÓN NDE VENTANA Y DETALLES MARCADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	74%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS GPE. BUITIMEA SOTOMEA		% AVANCE FÍSICO	74%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DAVID EDUARDO VALENZUELA LOPEZ		% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA (EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	18-jul-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTIN ZAVALA JOCOBI		% AVANCE FÍSICO	65%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO		% AVANCE FÍSICO	65%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ		% AVANCE FÍSICO	48%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ		% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.					
RESUMEN								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO		
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 68.00%.						68%		
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SINDICATENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA VALENCAI QUIJANO		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TEODORA SANCHEZ ESTRELLA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELENA YUCOPICIO COTA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTÍN YUCOPICIO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				








PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA VICTORIA COTA ALVAREZ	% AVANCE FÍSICO:	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSARIO ALVAREZ LEYVA	% AVANCE FÍSICO:	100%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TERMINADO, CON OBSERVACIONES.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARINA ZAVALA GUTIERREZ	% AVANCE FÍSICO:	57%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BENITO QUIJANO OTRIZ	% AVANCE FÍSICO:	57%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMPERATRIZ PINTO LEYVA	% AVANCE FÍSICO:	57%		LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.				





PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EVA LUZ ORTIZ DUARTE		% AVANCE FÍSICO	74%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA		% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MENDIVIL		% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	LAS ARENITAS
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA VILLEGAS ESPINOZA		% AVANCE FÍSICO	70%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ACABADOS.		
RESUMEN							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	80%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 80.00%.							
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	









PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.			CUARTOS-DORMITORIO:	32
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA RUFINA LOPEZ AYALA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
							SE DIO DE BAJA A BENEFICIARIO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FAUSTINA RABAGO GOMEZ		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TESTHER JACOBO FLORES		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RAQUEL RUIZ RAMIREZ		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	OFELIA LOPEZ HUICOZA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.			CUARTOS-DORMITORIO:	32
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMINIA COTA POQUI		% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	AHIDA MALQUIADES RABAGO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BALVINA QUIÑONEZ AYALA		% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	NAVOJOA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RODRIGO BUITIMEA COTA		% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	NAVOJOA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUAN FRANCISCO FELIX MORALES		% AVANCE FÍSICO:	0%		LOCALIDAD:	NAVOJOA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.				CUARTOS-DORMITORIO:	32
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ANTONIA MIRANDA BARRERA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	NAVOJOA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLO SE PRESENTA TRAZO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUAN DIGO CASTRO CAMACHO		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	NAVOJOA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FELIPE MOROYOQUI LEYVA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MATILDE SESMA FELIX		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MIRIAM SARAHÍ FELIZ CASTRO		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.			CUARTOS-DORMITORIO:	32
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PRUDENCIO MATUZ LEYVA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS LEYVA ANGUAMEA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOEL ENRIQUE LEYVA ANGUAMEA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MANUEL FELIX VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	TEACHIVE	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE LUIS MOROYOQUI JUSCAMEA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.				CUARTOS-DORMITORIO:	32
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MA. TERESA DE JESUS HERNENDEZ SERNA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLO SE PRESENTA TRAZO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BALVANEDA GPE. ZAZUETA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALMA DORELIA ZAZUETA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLO SE PRESENTA TRAZO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FLORENCIA PALMA GARCIA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CLAUDIA SERNA SRNA LEYVA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCION DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.			CUARTOS-DORMITORIO:	32	
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DENIS ARACELI ANGUAMEA DUARTE		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA ISABEL DUARTE FELIX		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NAYELI YAMILETH FELIX SESMA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	MASIACA	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1)SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TRAZO								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERNAN FLIPE YUCOPICIO ALDAMA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACABACHI	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BALVANEDA BORBON VERDUGO		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACABACHI	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	21-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-008	CONTRATISTA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$4,065,225.03
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0870	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DENAVOJOA.			CUARTOS-DORMITORIO:	32
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	21/07/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	17/11/2023	MUNICIPIO:	NAVOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	REYNA TRINIDAD VEGA SOMBRA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACABACHI
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		COMENTARIOS:			
				1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADILENE ELIAS LOSOYA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACABACHI
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		COMENTARIOS:			
				1) AUN NO REALIZA SUMINISTRO DE MATERIALES, NI SE PRESENTA INICIO DE TRABAJOS.			
RESUMEN							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	0%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 0.00%.							
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JAVIER ACUÑA LEYVA		ELABORO		REVISÓ	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	