

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 29 de Marzo del 2016

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-



En atención a su aviso de Comisión de fecha 11 de Marzo del 2016, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Verificar Obras: Ampliación de Vivienda en Etchojoa y Álamos; Baños con Descarga y Biodigestor en Etchojoa, Navojoa y Huatabampo.

Lugar: Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos, Sonora.

Periodo: del 14 al 22 de Marzo del 2016.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a las Obras en varias Localidades de los Municipios mencionados en el estado de Sonora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:


(14 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Cajeme, llegando primero a las oficinas de la empresa de Supervisión Externa, con el fin de entregar documentación mal redactada por el contratista, para la corrección de dichos documentos. Por la tarde se emprendió viaje a la Localidad de Bacame Nuevo, se realizó la visita a las 20 acciones de baños con descargas, encontrando detalles en su terminación y funcionalidad por lo que se reporta un avance en general del 99% de la obra.

(15 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Navojoa, se visitó la localidad de Pueblo Mayo, donde se verificaron 15 acciones de Baños con descarga, encontrando detalles en su terminación y funcionalidad, por lo que se reporta un avance en general del 96% de la obra. Por la tarde se visitó la Colonia 16 de Junio y Nueva Generación, se verificó la terminación de 18 acciones de Baños con Biodigestor encontrando los baños operando y en uso por los beneficiarios, por lo que se reporta la obra al 100% y terminada.

(16 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Etchojoa, llegando por la mañana a la Colonia El Panteón, donde se verificó la Obra Ampliación de Vivienda con 11 acciones, encontrando detalles de pintura en plafón y muros en una vivienda que ya se trabajaba en ellos y pequeñas goteras, por lo que se reporta al 100% con llaves entregadas y terminada. Por la tarde se visitó la Localidad de Basconcobe, donde se verificó la terminación de la Obra Ampliación de Vivienda con 15 acciones, encontrando los cuartos terminados pero con falta de entrega de llaves de chapa, por lo que se reporta la obra al 100% y terminada.

(17 de Marzo 2016).- Se continuó en el Municipio de Navojoa, por la mañana se visitó la Localidad de San Ignacio Rio Muerto, donde se verificaron 7 acciones de Baños con descarga domiciliaria, encontrándonos detalles en su terminación y su funcionalidad, por lo que se reporta un avance en general del 95% de la obra; después se verificó 9 acciones de Baños con Biodigestor, encontrándonos detalles en su terminación y su funcionalidad, equipos sin instalar, por lo que se reporta un avance en general de 96% de la obra. Por la tarde se visitó la Localidad de Tetanchopo, donde se verificaron 15 acciones de Baños con descarga domiciliaria, encontrándonos detalles en su terminación y su funcionalidad, por lo que se reporta un avance en general del 98% de

Fo. 011 N° OF SDS/0615/020.



2

la obra; después se verificó 10 acciones de Baños con Biodigestor, encontrándonos detalles en su terminación y su funcionalidad, equipos sin instalar, por lo que se reporta un avance en general de 96% de la obra.

(18 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Cajeme, donde se llevó a cabo una reunión con Contratistas, Supervisión Externa y Coordinadores de área de la SEDESSON, en las instalaciones de la empresa contratada para la Supervisión, para exponer los detalles encontrados y llegar a compromisos por parte de cada constructor para resolver detalles de construcción y entregar la documentación faltantes de las Obras a cargo de los Contratista, firmando todos los presentes un compromiso para el termino de los trabajos.

(19 de Marzo 2016).- Se continuó en el Municipio de Navojoa, por la mañana se visitó la Col. Beltrones y Ampliación Beltrones, donde se verificaron 18 acciones de Baños con Biodigestor encontrando los baños operando y en uso por los beneficiarios, por lo que se reporta la obra al 100% y terminada. Por la tarde se verificaron 10 acciones de Baños con descarga domiciliaria en esta misma colonia, encontrando detalles en su terminación y funcionalidad, por lo que se reporta un avance en general del 96% de la obra.

(20 de Marzo 2016).- Se continuó en el Municipio de Navojoa, se visitó la Col. Guadalupana para verificar 8 acciones de Baños con descarga encontrándonos detalles en su terminación y su funcionalidad, equipos sin instalar, por lo que se reporta un avance en general de 90% de la obra. Más tarde se realizó el viaje al Municipio de Álamos, se visitó la Col. Lomas Lindas verificando 4 acciones de la Obra Ampliación de Vivienda, encontrándonos detalles y conceptos sin ejecutar para la terminación de los trabajos, por lo que se reporta un avance del 94% de la obra. Después se visitó la Col. Nuevo Amanecer verificando 11 acciones de la Obra Ampliación de Vivienda, encontrándonos detalles y conceptos sin ejecutar para la terminación de los trabajos, por lo que se reporta un avance del 86% de la obra.

(21 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Huatabampo, visitando la Localidad de Yavaros, verificando la ejecución de 20 acciones de Baños con Biodigestor, encontrando detalles en su terminación y funcionalidad, por lo que se reporta un avance en general del 97% de la obra. Por la tarde se visitó la Localidad Col. La Unión para verificar 15 acciones de Baños con descarga domiciliaria, encontrando detalles en su terminación y funcionalidad, por lo que se reporta un avance en general del 96% de la obra.

(22 de Marzo 2016).- Este día se realizó el viaje al Municipio de Cajeme a las oficinas de la Empresa de Supervisión Externa para recabar documentación de las obras por parte de los contratistas, pero no habiendo respuesta de dicha documentación se continuó el traslado de regreso a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FOLIO: 011

Hermosillo, Sonora, 11 de marzo de 2016

ING. ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICAR OBRAS: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ETCHOJOA Y ÁLAMOS; BAÑOS CON DESCARGA Y BIODIGESTOR EN ETCHOJOA, NAVOJOA Y HUATABAMPO.

Se le comisiona a:

NAVOJOA, ETCHOJOA, HUATABAMPO Y ÁLAMOS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 14 AL 22 DE MARZO DE 2016

Vehículo No. 35

Marca FORD

Placas VC-31-194

Modelo 2007

Tipo RANGER

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$160.00
GASOLINA:	\$2,400.00


[Firma manuscrita]

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SON.
"Lo que nos une"



C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso Garofa Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado