

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GRAFICA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
PROGRAMADO Vs REAL**

CONTRATO		
FECHA	SEM 1 04-10 DIC	SEM 2 11-13 DIC
SEMANAL	\$54,698.28 13.50%	\$350,474.13 86.50%
ACUMULADO	\$54,698.28 13.50%	\$405,172.41 100.00%

EJECUTADO REAL		
FECHA	SEM 1 04-10 DIC	SEM 2 11-13 DIC
SEMANAL	\$59,216.73 14.62%	\$345,955.68 85.38%
ACUMULADO	\$59,216.73 14.62%	\$405,172.41 100.00%



No. Y NOMBRE DE LA OBRA: C-00077/0090 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JAZMIN ENTRE TABACHIN Y PITHAYA MADURA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, HERMOSILLO.

CONTRATO: SEDESSON-FISE-2017-092.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA

SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA

GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE