



**PRESUPUESTO DE EGRESOS (ED)
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de Reporte 31 de Diciembre de 2017

I.- Datos del Proyecto

C-00077/0092 "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA JAVIER LAMARQUE, PUEBLO YAQUI, CAJEME."

Entidad Federativa: SONORA

Municipio: Cajeme

Localidad: Pueblo Yaqui

Periodo Real de Ejecución de la Obra:

Fecha de Inicio: 20 Noviembre 2017

Fecha de Término : 31 Diciembre de 2017

II.- Avance Financiero

II.1.- Inversión Aprobada:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 875,000.00		\$ 875,000.00	-	-

II.2.- Monto del Contrato:

(Cifras en pesos)

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 874,999.99		\$ 874,999.99	-	-

II.3.- Monto Ejercido del Contrato:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 875,000.00		\$ 875,000.00	-	-

II.4.- Avance Financiero Contratado:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
100%		100%-	-	-

III.- Avance Físico

III.1.- Metas Aprobadas:

III.2.- Metas Alcanzadas:

III.3.- Avance Porcentual:

Unidad de Medida Cantidad
ML 427.45

Unidad de Medida Cantidad
ML 428.50

100 %

Avance Físico del Periodo que se Reporta: 100 %

Avance Físico Acumulado: 100 %

IV.- Observaciones

SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS, QUEDANDO UNA COBERTURA DEL 100% DE LAS NECESIDADES.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Paseo Río Sonora Norte N° 76, Tercer Piso, Local La Gran Plaza, Col Proyecto Río Sonora,

Teléfonos: (662) 1 08 37 37 y 01 800 507 9222, c.p. 83,200, Hermosillo, Sonora.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".