

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL


DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:							
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.			LUGAR: CAJEME, SONORA.			
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA).			FECHA: 17 AL 23 DE OCT 2017.			
DATOS DE CONTRATO REVISADO:							
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-083.						
CONTRATISTA:	C. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.						
OBRA:	C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.						
RESIDENTE:	ING. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.						
ACCIONES							
COMUNIDAD				BENEFICIARIOS			
PISO				3192			
TOTAL DE ACCIONES=				3192			
ACCIONES							
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
PISO	\$1,013,460.00	\$317.50	287.00	0.00	287.00	\$91,122.50	8.99%
TOTAL=	\$1,013,460.00	\$317.50				\$91,122.50	8.99%
REPORTE FOTOGRAFICO							
							
OBSERVACIONES							
No	COMENTARIO						
1	se empieza con la ubicacion de los beneficiarios.						
2	se empezaron trabajos preliminares, como es el trazo y la nivelacion.						

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA  
SEDESSON



ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA  
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.



ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA. CONTRATISTA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003. GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA).	LUGAR: CAJEME, SONORA. FECHA: 24 AL 31 DE OCT 2017.

DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-083.
CONTRATISTA:	C. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.
OBRA:	C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
RESIDENTE:	ING. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
PISO	3192
<b>TOTAL DE ACCIONES=</b>	<b>3192</b>

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES			MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO		
PISO	\$1,013,460.00	\$317.50	635.00	287.00	922.00	\$292,735.00	28.88%
<b>TOTAL=</b>	<b>\$1,013,460.00</b>	<b>\$317.50</b>				<b>\$292,735.00</b>	<b>28.88%</b>

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

No	COMENTARIO
1	se continua con la ubicacion de los beneficiarios.
2	se continuan trabajos de trazo y nivelacion.
3	se han colocado 922m2 de piso de concreto.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA  
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA  
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

**REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL**

**DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:**

<b>CONTRATO DE SUP. EXTERNA.</b>	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.	<b>LUGAR: CAJEME, SONORA.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA).	<b>FECHA: 01 AL 07 DE NOV 2017.</b>

**DATOS DE CONTRATO REVISADO:**

<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2017-083.
<b>CONTRATISTA:</b>	C. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.
<b>OBRA:</b>	C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
<b>RESIDENTE:</b>	ING. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
PISO	3192
<b>TOTAL DE ACCIONES=</b>	<b>3192</b>

**ACCIONES**

PARTIDAS	MONTOS	MONTON/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
PISO	\$1,013,460.00	\$317.50	700.00	922.00	1622.00	\$514,985.00	50.81%
<b>TOTAL=</b>	<b>\$1,013,460.00</b>	<b>\$317.50</b>				<b>\$514,985.00</b>	<b>50.81%</b>

**REPORTE FOTOGRAFICO**



**OBSERVACIONES**

No	COMENTARIO
1	se continua con el colado de piso de concreto, se lleva colado 1,622 m2.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA  
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA  
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

**REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL**

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.	LUGAR: CAJEME, SONORA.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA).	FECHA: 08 AL 14 NOV 2017.

DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-083.
CONTRATISTA:	C. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.
OBRA:	C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
RESIDENTE:	ING. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
PISO	3192
<b>TOTAL DE ACCIONES=</b>	<b>3192</b>

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES			MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO		
PISO	\$1,013,460.00	\$317.50	545.00	1622.00	2167.00	\$688,022.50	67.89%
<b>TOTAL=</b>	<b>\$1,013,460.00</b>	<b>\$317.50</b>				<b>\$688,022.50</b>	<b>67.89%</b>

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	se continua con el colado de piso de concreto, se le esta supervisando la calidad de los trabajos como del concreto.
2	se han colocado 2,167 m2 de piso firme.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA  
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA  
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

<b>DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:</b>		
<b>CONTRATO DE SUP. EXTERNA.</b>	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.	<b>LUGAR: CAJEME, SONORA.</b>
<b>CONTRATISTA</b>	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA).	<b>FECHA: 15 AL 21 DE NOV 2017.</b>

<b>DATOS DE CONTRATO REVISADO:</b>	
<b>CONTRATO:</b>	SEDESSON-FISE-2017-083.
<b>CONTRATISTA:</b>	C. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.
<b>OBRA:</b>	C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
<b>RESIDENTE:</b>	ING. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
PISO	3192
<b>TOTAL DE ACCIONES=</b>	<b>3192</b>

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES			MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO		
PISO	\$1,013,480.00	\$317.50	789.00	2167.00	2956.00	\$938,530.00	92.61%
<b>TOTAL=</b>	<b>\$1,013,460.00</b>	<b>\$317.50</b>				<b>\$938,530.00</b>	<b>92.61%</b>

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	se trabaja en la colocacion de piso firme de las ultimas viviendas, se le pide al contratista finalizar ya con los trabajos.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA  
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA  
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.	LUGAR: CAJEME, SONORA.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 23 AL 30 DE NOV 2017.

DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-083.
CONTRATISTA:	C. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.
OBRA:	C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
RESIDENTE:	ING. JESUS ANTONIO GARCIA PARRA.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
PISO	3192
<b>TOTAL DE ACCIONES=</b>	<b>3192</b>

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES				PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	
PISO	\$1,013,460.00	\$317.50	238.00	2956.00	3192.00	\$1,013,460.00	100.00%
<b>TOTAL=</b>	<b>\$1,013,460.00</b>	<b>\$317.50</b>				<b>\$1,013,460.00</b>	<b>100.00%</b>

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	se concluyeron los trabajos en tiempo y forma tal y como lo indica el programa de obra.
2	se da un ultimo recorrido y se le notifica a cada uno de los beneficiarios.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA  
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA  
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA