

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 04 AL 10 OCT 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00065/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.12	0.00	0.12	\$59,725.47	12.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.15	0.00	0.15	\$70,765.01	15.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.05	0.00	0.05	\$77,827.69	5.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$208,318.17	7.05%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCÍA).	FECHA: 11 AL 17 DE OCT 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ).	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS.	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARGAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.08	0.12	0.20	\$99,542.46	20.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.08	0.15	0.23	\$108,506.34	23.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.05	0.05	0.10	\$155,655.39	10.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$363,704.18	12.31%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SANTIAGO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 18 AL 24 DE OCT 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO\$	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARGAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.15	0.20	0.35	\$174,199.30	35.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.12	0.23	0.35	\$165,118.35	35.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.05	0.10	0.15	\$233,463.08	15.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$572,800.72	19.38%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. ROBERTO DIAZ PERA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 25 AL 31 OCT 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO\$	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARGAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.10	0.35	0.45	\$223,970.53	45.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.10	0.35	0.45	\$212,295.02	45.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.15	0.15	0.30	\$466,966.16	30.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$903,231.70	30.57%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PERIA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA, CONTRATISTA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003; GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	LUGAR: ALAMOS. FECHA: 01 AL 07 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES						
PARTIDAS	MONTO	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO
CARGAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.15	0.45	0.60	\$298,827.37
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,768.70	\$471,768.70	0.13	0.45	0.58	\$273,624.69
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.25	0.30	0.55	\$856,104.82
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.00	0.00	0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$1,428,356.68
						48.34%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA:	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA:	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 08 AL 14 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.10	0.60	0.70	\$348,398.60	70.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.12	0.58	0.70	\$330,236.69	70.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.10	0.55	0.65	\$1,011,760.00	65.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$1,690,395.30	57.20%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

COMENTARIO

No	

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PERA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA:	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA:	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 15 AL 21 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS.	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

PARTIDAS	ACCIONES						PORCENTAJE
	MONTO	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	
CARGAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.25	0.70	0.95	\$472,826.68	95.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.20	0.70	0.90	\$424,590.03	90.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.25	0.65	0.90	\$1,400,898.47	90.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.20	0.00	0.20	\$42,897.05	20.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.20	0.00	0.20	\$42,897.90	20.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$2,384,110.12	80.68%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No.	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PERIA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

ING ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 01 AL 07 DE DIC 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S.A. DE C.V. (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ)	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARGAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.00	1.00	1.00	\$497,712.29	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,766.70	\$471,766.70	0.00	1.00	1.00	\$471,766.70	100.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,556,553.85	\$1,556,553.85	0.00	1.00	1.00	\$1,556,553.85	100.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.25	0.45	0.70	\$150,139.66	70.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.20	0.40	0.60	\$128,693.70	60.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$2,804,866.20	94.92%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No.	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA

SEDESSON

ING. SANTIAGO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-003.	LUGAR: ALAMOS.
CONTRATISTA	GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C. (ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA)	FECHA: 08 AL 15 DE DIC 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-082	
CONTRATISTA:	INGENIERIA DV, S A DE C V (C. FRANCISCO DURAN GOMEZ).	
OBRA:	C-00085/0114 CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS.	
RESIDENTE:	ING. FRANCISCO DURAN GOMEZ	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ALAMOS	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO	\$497,712.29	\$497,712.29	0.00	1.00	1.00	\$497,712.29	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPO DE BOMBEO	\$471,788.70	\$471,788.70	0.00	1.00	1.00	\$471,788.70	100.00%
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	\$1,558,553.85	\$1,558,553.85	0.00	1.00	1.00	\$1,558,553.85	100.00%
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA METALICA	\$214,485.23	\$214,485.23	0.30	0.70	1.00	\$214,485.23	100.00%
CONSTRUCCION DE GALLERIA FILTRANTE	\$214,489.50	\$214,489.50	0.40	0.60	1.00	\$214,489.50	100.00%
TOTAL=	\$2,955,007.57	\$2,955,007.57				\$2,955,007.57	100.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES COMENTARIO

No	

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA

SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA

GAMBOA PROYECTOS DEL YAQUI, S.C.

ING. ROBERTO GAMBOA GARCIA