

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-001.	LUGAR: VILLA PESQUEIRA.
CONTRATISTA	RAZA ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S.A. DE C. V. (ING. ROSARIO O. ZAVALA ESQUER)	FECHA: 18 AL 31 DE OCT. 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-084.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. (CARMEN LEON FELIX).	
OBRA:	C-00075/0317 AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	
RESIDENTE:	CARMEN LEON FELIX.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
VILLA PESQUEIRA	20
TOTAL DE ACCIONES=	20

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
PRELIMINARES	\$2,959.09	\$147.95	20.00	0.00	20.00	\$2,959.09	100.00%
CIMENTACION	\$268,424.90	\$13,421.25	10.00	0.00	10.00	\$134,212.45	50.00%
ALBAÑILERIA	\$329,598.70	\$16,479.94	2.00	0.00	2.00	\$32,959.87	10.00%
TECHUMBRES	\$167,648.82	\$8,382.44	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
PUERTAS Y VENTANAS	\$63,920.60	\$3,196.03	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
INSTALACION ELECTRICA	\$18,936.80	\$946.84	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
ACABADOS	\$224,830.84	\$11,241.54	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$1,076,319.75	\$63,815.99				\$170,131.41	15.81%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES COMENTARIO

No	

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
RAZA ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S. A. DE C. V.

ING. ROSARIO OSVALDO ZAVALA ESQUER

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-001.	LUGAR: VILLA PESQUEIRA.
CONTRATISTA	RAZA ESTRUCTURAS METÁLICAS CIVILES, S. A. DE C. V. (ING. ROSARIO O. ZAVALA ESQUER)	FECHA: 01 AL 07 DE NOV. 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-084.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. (CARMEN LEON FELIX).	
OBRA:	C-00075/0317 AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	
RESIDENTE:	CARMEN LEON FELIX.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
VILLA PESQUEIRA	20
TOTAL DE ACCIONES=	20

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
PRELIMINARES	\$2,959.09	\$147.95	0.00	20.00	20.00	\$2,959.09	100.00%
CIMENTACION	\$268,424.90	\$13,421.25	10.00	10.00	20.00	\$268,424.90	100.00%
ALBAÑILERIA	\$329,598.70	\$16,479.94	3.00	2.00	5.00	\$82,399.68	25.00%
TECHUMBRES	\$167,648.82	\$8,382.44	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
PUERTAS Y VENTANAS	\$63,920.80	\$3,196.03	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
INSTALACION ELECTRICA	\$18,936.80	\$946.84	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
ACABADOS	\$224,830.84	\$11,241.54	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$1,076,319.75	\$53,815.99				\$353,783.67	32.87%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
RAZA ESTRUCTURAS METÁLICAS CIVILES, S. A. DE C. V.

ING. ROSARIO OSVALDO ZAVALA ESQUER

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA. CONTRATISTA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-001. RAZA ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S. A. DE C. V. (ING. ROSARIO O. ZAVALA ESQUER)	LUGAR: VILLA PESQUEIRA. FECHA: 08 AL 14 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-084.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. (CARMEN LEON FELIX).	
OBRA:	C-00075/0317 AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	
RESIDENTE:	CARMEN LEON FELIX.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
VILLA PESQUEIRA	20
TOTAL DE ACCIONES=	20

PARTIDAS	ACCIONES						
	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
PRELIMINARES	\$2,959.09	\$147.95	0.00	20.00	20.00	\$2,959.09	100.00%
CIMENTACION	\$268,424.90	\$13,421.25	0.00	20.00	20.00	\$268,424.90	100.00%
ALBAÑILERIA	\$329,598.70	\$16,479.94	13.00	5.00	18.00	\$296,638.83	90.00%
TECHUMBRES	\$167,648.82	\$8,382.44	4.00	0.00	4.00	\$33,529.76	20.00%
PUERTAS Y VENTANAS	\$63,920.60	\$3,196.03	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
INSTALACION ELECTRICA	\$18,936.80	\$946.84	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
ACABADOS	\$224,830.84	\$11,241.54	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL=	\$1,076,319.75	\$53,815.99				\$601,552.58	58.89%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES COMENTARIO	
No	

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
RAZA ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S. A. DE C. V.

ING. ROSARIO OSVALDO ZAVALA ESQUER

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-001.	LUGAR: VILLA PESQUEIRA.
CONTRATISTA	RAZA ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S. A. DE C. V. (ING. ROSARIO O. ZAVALA ESQUER)	FECHA: 15 AL 21 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-084.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. (CARMEN LEON FELIX).	
OBRA:	C-00075/0317 AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	
RESIDENTE:	CARMEN LEON FELIX.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
VILLA PESQUEIRA	20
TOTAL DE ACCIONES=	20

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
PRELIMINARES	\$2,959.09	\$147.95	0.00	20.00	20.00	\$2,959.09	100.00%
CIMENTACION	\$268,424.90	\$13,421.25	0.00	20.00	20.00	\$268,424.90	100.00%
ALBAÑILERIA	\$329,598.70	\$16,479.94	2.00	18.00	20.00	\$329,598.70	100.00%
TECHUMBRES	\$167,648.82	\$8,382.44	16.00	4.00	20.00	\$167,648.82	100.00%
PUERTAS Y VENTANAS	\$63,920.60	\$3,196.03	15.00	0.00	15.00	\$47,940.45	75.00%
INSTALACION ELECTRICA	\$18,936.80	\$946.84	20.00	0.00	20.00	\$18,936.80	100.00%
ACABADOS	\$224,830.84	\$11,241.54	15.00	0.00	15.00	\$168,623.13	75.00%
TOTAL=	\$1,076,319.75	\$53,815.99				\$1,004,131.89	93.28%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
RAZA ESTRUCTURAS METALICAS CIVILES, S. A. DE C. V.

ING. ROSARIO OSVALDO ZAVALA ESQUER

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA. CONTRATISTA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-001. RAZA ESTRUCTURAS METÁLICAS CIVILES, S. A. DE C. V. (ING. ROSARIO O. ZAVALA ESQUER)	LUGAR: VILLA PESQUEIRA. FECHA: 22 AL 30 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-084.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL, S. A. DE C. V. (CARMEN LEON FELIX).	
OBRA:	C-00075/0317 AMPLIACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.	
RESIDENTE:	CARMEN LEON FELIX.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
VILLA PESQUEIRA	20
TOTAL DE ACCIONES=	20

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
PRELIMINARES	\$2,959.09	\$147.95	0.00	20.00	20.00	\$2,959.09	100.00%
CIMENTACION	\$268,424.90	\$13,421.25	0.00	20.00	20.00	\$268,424.90	100.00%
ALBAÑILERIA	\$329,598.70	\$16,479.94	0.00	20.00	20.00	\$329,598.70	100.00%
TECHUMBRES	\$167,648.82	\$8,382.44	0.00	20.00	20.00	\$167,648.82	100.00%
PUERTAS Y VENTANAS	\$63,920.60	\$3,196.03	5.00	15.00	20.00	\$63,920.60	100.00%
INSTALACION ELECTRICA	\$18,936.80	\$946.84	0.00	20.00	20.00	\$18,936.80	100.00%
ACABADOS	\$224,830.84	\$11,241.54	5.00	15.00	20.00	\$224,830.84	100.00%
TOTAL=	\$1,076,319.75	\$53,815.99				\$1,076,319.75	100.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES COMENTARIO	
No	

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
RAZA ESTRUCTURAS METÁLICAS CIVILES, S. A. DE C. V.

ING. ROSARIO OSVALDO ZAVALA ESQUER