

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008.	LUGAR: SAN JOSE DE BACUM, BACUM.
CONTRATISTA	GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).	FECHA: 20 AL 28 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-089.	
CONTRATISTA:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.	
OBRA:	C-00085/0118 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ROSARIO OZUNA, SAN JOSE DE BACUM, BACUM.	
RESIDENTE:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
SAN JOSE DE BACUM	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
LINEA DE AGUA POTABLE	\$98,189.65	\$98,189.65	0.15	0.00	0.15	\$14,728.45	15.00%
TOTAL=	\$98,189.65	\$98,189.65				\$14,728.45	18.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE INICIAN ANUNCIANDO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE EMPIEZAN TRABAJOS
2	SE INICIA CON EL TRAZO
3	SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION Y PLANTILLA

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PERA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE



REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008.	LUGAR: SAN JOSE DE BACUM, BACUM.
CONTRATISTA	GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).	FECHA: 27 AL 30 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-089.	
CONTRATISTA:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.	
OBRA:	C-00085/0118 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ROSARIO OZUNA, SAN JOSE DE BACUM, BACUM.	
RESIDENTE:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
SAN JOSE DE BACUM	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
LINEA DE AGUA POTABLE	\$98,189.65	\$98,189.65	0.23	0.15	0.38	\$37,312.07	38.00%
TOTAL=	\$98,189.65	\$98,189.65				\$37,312.07	38.00%

REPORTE FOTOGRAFICO


OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE CONTINUAN TRABAJO DE EXCAVACION
2	SE INICIAN TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIA
3	SE INICIAN TRABAJOS EN TOMAS DOMICILIARIAS

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:	
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008.
CONTRATISTA	GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).
LUGAR: SAN JOSE DE BACUM, BACUM.	
FECHA: 01 AL 07 DE DIC 2017	
DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-089.
CONTRATISTA:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.
OBRA:	C-00085/0118 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ROSARIO OZUNA, SAN JOSE DE BACUM, BACUM.
RESIDENTE:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
SAN JOSE DE BACUM	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/VIVIENDA	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
LINEA DE AGUA POTABLE	\$98,189.65	\$98,189.65	0.45	0.38	0.83	\$81,497.41	83.00%
TOTAL=	\$98,189.65	\$98,189.65				\$81,497.41	83.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES COMENTARIO	
No	
1	SE TERMINAN TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIA
2	SE EMPIEZAN TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE



REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008.	LUGAR: SAN JOSE DE BACUM, BACUM.
CONTRATISTA	GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).	FECHA: 08 AL 11 DE DIC 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-089.	
CONTRATISTA:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.	
OBRA:	C-00085/0118 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ROSARIO OZUNA, SAN JOSE DE BACUM, BACUM.	
RESIDENTE:	ING. ANTONIO SOSA BOBADILLA.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
SAN JOSE DE BACUM	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO	MONTO/VIVIENDA	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
LINEA DE AGUA POTABLE	\$98,189.65	\$98,189.65	0.17	0.83	1.00	\$98,189.65	100.00%
TOTAL=	\$98,189.65	\$98,189.65				\$98,189.65	100.00%

REPORTE FOTOGRAFICO	
	

OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE TERMINAN TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA TAL Y COMO LO MARCA EL PROGRAMA DE OBRA.
2	SE DA UN ULTIMO RECORRIDO POR LA OBRA PARA CHECAR SU CALIDAD Y DESCARTAR CUALQUIER ANOMALIA

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE