

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISION EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008.	LUGAR: MAGDALENA DE KINO.
CONTRATISTA	GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).	FECHA: 27 AL 30 DE NOV 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-095.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. (C. GERARDO ERNESTO NAVARRO BURRUEL).	
OBRA:	C-00077/0094 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL MEZQUITE, MAGDALENA DE KINO.	
RESIDENTE:	ING. GERARDO ERNESTO NAVARRO BURRUEL.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
MAGDALENA DE KINO	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
RED DE ALCANTARILLADO	\$306,075.59	\$306,075.59	0.15	0.00	0.15	\$45,911.34	15.00%
TOTAL=	\$306,075.59	\$306,075.59				\$45,911.34	15.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE INICIAN ANUNCIANDO A LOS BENEFICIARIOS QUE SE EMPIEZAN TRABAJOS
2	SE INICIA CON EL TRAZO
3	SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION Y PLANTILLA

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008.	LUGAR: MAGDALENA DE KINO.
CONTRATISTA	GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).	FECHA: 01 AL 07 DE DIC 2017
DATOS DE CONTRATO REVISADO:		
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-095.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. (C. GERARDO ERNESTO NAVARRO BURRUEL).	
OBRA:	C-00077/0094 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL MEZQUITE, MAGDALENA DE KINO.	
RESIDENTE:	ING. GERARDO ERNESTO NAVARRO BURRUEL.	

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
MAGDALENA DE KINO	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
RED DE ALCANTARILLADO	\$306,075.59	\$306,075.59	0.45	0.15	0.60	\$183,645.35	60.00%
TOTAL=	\$306,075.59	\$306,075.59				\$183,645.35	60.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE INICIAN TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIA
2	SE INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:	
CONTRATO DE SUP. EXTERNA. CONTRATISTA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-008. GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V. (C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE).
LUGAR: MAGDALENA DE KINO. FECHA: 08 AL 12 DE DIC 2017	
DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-095.
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V. (C. GERARDO ERNESTO NAVARRO BURRUEL).
OBRA:	C-00077/0094 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL MEZQUITE, MAGDALENA DE KINO.
RESIDENTE:	ING. GERARDO ERNESTO NAVARRO BURRUEL.

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
MAGDALENA DE KINO	1
TOTAL DE ACCIONES=	1

PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ACCIONES		ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
			ESTA SEMANA	ANTERIOR			
RED DE ALCANTARILLADO	\$306,075.59	\$306,075.59	0.40	0.60	1.00	\$306,075.59	100.00%
TOTAL=	\$306,075.59	\$306,075.59				\$306,075.59	100.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES COMENTARIO	
No	
1	SE TERMINAN TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA TAL Y COMO LO MARCA EL PROGRAMA DE OBRA
2	SE DA UN ULTIMO RECORRIDO POR LA OBRA PARA CHECAR SU CALIDAD Y DESCARTAR CUALQUIER ANOMALIA

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE