

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA	SEDESSON-FISE-SUP-2017-002	LUGAR: BACUM, SONORA
CONTRATISTA	DAPCI, S. A. DE C. V. (ING. ROBERTO GAMBOA MORALES)	FECHA: 09 al 15 de Oct. 2017

DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-079
CONTRATISTA:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
OBRA:	C-00075/0353 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)
RESIDENTE:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
BACUM, SONORA M2	984
TOTAL DE ACCIONES=	984

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTO	MONTO/BENEFICIARIO	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
PISO FIRME	\$314,565.12	\$319.68	300.00	0.00	300.00	\$95,904.00	30.49%
TOTAL=	\$314,565.12	\$319.68				\$95,904.00	30.49%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE INICIA CON LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS Y SE LES PIDE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR A TRABAJAR A SU PROPIEDAD.
2	A SU VEZ SE INICIA CON LIMPIEZA Y TRAZO
3	TAMBIEN SE INICIA CON LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA

SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA

DAPCI, S.A. DE C. V.

ING. ROBERTO GAMBOA MORALES

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:															
CONTRATO DE SUP. EXTERNA.		SEDESSON-FISE-SUP-2017-002				LUGAR: BACUM , SONORA.									
CONTRATISTA		DAPCI, S. A. DE C. V. (ING. ROBERTO GAMBOA MORALES)				FECHA: 16 al 31 de Oct. 2017									
DATOS DE CONTRATO REVISADO:															
CONTRATO:		SEDESSON-FISE-2017-079													
CONTRATISTA:		JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ													
OBRA:		C-00075/0353 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)													
RESIDENTE:		JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACCIONES</th> </tr> <tr> <th>COMUNIDAD</th> <th>BENEFICIARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BACUM, SONORA, M2</td> <td>984</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE ACCIONES=</td> <td>984</td> </tr> </tbody> </table>								ACCIONES		COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	BACUM, SONORA, M2	984	TOTAL DE ACCIONES=	984
ACCIONES															
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS														
BACUM, SONORA, M2	984														
TOTAL DE ACCIONES=	984														
ACCIONES															
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE								
PISO FIRME	\$314,565.12	\$319.68	300.00	300.00	600.00	\$191,808.00	60.98%								
TOTAL=	\$314,565.12	\$319.68				\$191,808.00	60.98%								
REPORTE FOTOGRAFICO															
															
OBSERVACIONES															
No	COMENTARIO														
1	SE INICIA CON LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS Y SE LES PIDE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR A TRABAJAR A SU PROPIEDAD														
2	A SU VEZ SE INICIA CON LIMPIEZA Y TRAZO														
3	TAMBIEN SE INICIA CON LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME														

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
DAPCI, S. A. DE C. V.

ING. ROBERTO GAMBOA MORALES

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:															
CONTRATO DE SUP. EXTERNA:	SEDESSON-FISE-SUP-2017-002	LUGAR: BACUM, SONORA.													
CONTRATISTA	DAPCI, S. A. DE C. V. (ING. ROBERTO GAMBOA MORALES)	FECHA: 1 al 15 de Nov. 2017													
DATOS DE CONTRATO REVISADO:															
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-079														
CONTRATISTA:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ														
OBRA:	C-00075/0353 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)														
RESIDENTE:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACCIONES</th> </tr> <tr> <th>COMUNIDAD</th> <th>BENEFICIARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BACUM, SONORA, M2</td> <td>984</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE ACCIONES=</td> <td>984</td> </tr> </tbody> </table>								ACCIONES		COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	BACUM, SONORA, M2	984	TOTAL DE ACCIONES=	984
ACCIONES															
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS														
BACUM, SONORA, M2	984														
TOTAL DE ACCIONES=	984														
ACCIONES															
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE								
PISO FIRME	\$314,565.12	\$319.68	200.00	600.00	800.00	\$255,744.00	81.30%								
TOTAL=	\$314,565.12	\$319.68				\$255,744.00	81.30%								
REPORTE FOTOGRAFICO															
															
OBSERVACIONES															
No	COMENTARIO														
1	SE INICIA CON LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS Y SE LES PIDE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR A TRABAJAR A SU PROPIEDAD.														
2	A SU VEZ SE INICIA CON LIMPIEZA Y TRAZO														
3	TAMBIEN SE INICIA CON LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME														

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
DAPCI, S. A. DE C. V.

ING. ROBERTO GAMBOA MORALES

REPORTE SUPERVISIÓN EXTERNA DE AVANCE SEMANAL

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:															
CONTRATO DE SUP. EXTERNA:	SEDESSON-FISE-SUP-2017-002					LUGAR: BACUM , SONORA.									
CONTRATISTA	DAPCI, S. A. DE C. V. (ING. ROBERTO GAMBOA MORALES)					FECHA: 16 al 30 de Nov. 2017									
DATOS DE CONTRATO REVISADO:															
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-079														
CONTRATISTA:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ														
OBRA:	C-00075/0353 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)														
RESIDENTE:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACCIONES</th> </tr> <tr> <th>COMUNIDAD</th> <th>BENEFICIARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BACUM, SONORA, M2</td> <td>984</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE ACCIONES=</td> <td>984</td> </tr> </tbody> </table>								ACCIONES		COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	BACUM, SONORA, M2	984	TOTAL DE ACCIONES=	984
ACCIONES															
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS														
BACUM, SONORA, M2	984														
TOTAL DE ACCIONES=	984														
ACCIONES															
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE								
PISO FIRME	\$314,565.12	\$319.68	184.00	800.00	984.00	\$314,565.12	100.00%								
TOTAL=	\$314,565.12	\$319.68				\$314,565.12	100.00%								
REPORTE FOTOGRAFICO															
															
OBSERVACIONES															
No	COMENTARIO														
1	SE INICIA CON LA UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS Y SE LES PIDE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR A TRABAJAR A SU PROPIEDAD.														
2	A SU VEZ SE INICIA CON LIMPIEZA Y TRAZO														
3	TAMBIEN SE INICIA CON LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME														

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA
SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA
DAPCI, S. A. DE C. V.

ING. ROBERTO GAMBOA MORALES

REPORTE FINAL DE SUPERVISIÓN EXTERNA

DATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA:		
CONTRATO DE SUP. EXTERNA:	SEDESSON-FISE-SUP-2017-002	LUGAR: BACUM, SONORA.
CONTRATISTA:	DAPCI, S. A. DE C. V. (ING. ROBERTO GAMBOA MORALES)	FECHA: 30 de Nov. de 2017

DATOS DE CONTRATO REVISADO:	
CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2017-079
CONTRATISTA:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ
OBRA:	C-00075/0353 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)
RESIDENTE:	JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ

ACCIONES	
COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
BACUM, SONORA, M2	984
TOTAL DE ACCIONES=	984

ACCIONES							
PARTIDAS	MONTOS	MONTO/BENEFICIARIO	ESTA SEMANA	ANTERIOR	ACUMULADO	MONTO/ACUMULADO	PORCENTAJE
PISO FIRME	\$314,565.12	\$319.88	0.00	984.00	984.00	\$314,565.12	100.00%
TOTAL=	\$314,565.12	\$319.88				\$314,565.12	100.00%

REPORTE FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	
No	COMENTARIO
1	SE CONSTRUYERON 984.00 M2 DE PISO FIRME EN TIEMPO Y FORMA COMO LO MARCO EL PROGRAMA
2	SE COBRO EN UNA ESTIMACIONES EST 1 DE \$ 314,565.12 SIN IVA
3	TANTO EL SUMINISTRO DE MATERIALES COMO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESTUVO SIEMPRE EN TIEMPO Y FORMA EN EL LUGAR.
4	SE CONCLUYO LA OBRA Y CADA BENEFICIARIO FIRMO DE RECIBIDO
5	SE REALIZO UNA INSPECCION FINAL POR PARTE DE SUPERVISION EXTERNA PARA DESCARTAR ANOMALIAS E IRREGULARIDADES

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA

SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA

DAPCI, S.A. DE C. V.

ING. ROBERTO GAMBOA MORALES