

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 27 de Octubre de 2020.

**ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO**  
**DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 20 de Octubre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar avances de las Obras de Vivienda Integral Tipo 1, Cuartos Dormitorios y Baños con Descarga Domiciliaria en Varias Localidades del Municipio de Banamichi.

**Lugar:** Banamichi, Son.

**Periodo:** del 23 al 24 de Octubre de 2020.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita al Municipio de Banamichi, en las Localidades La Mora y Banamichi, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(23 - 24 de OCT. 2020).**- Nos dirigimos al Municipio de Banamichi, llegando primeramente a la Localidad La Mora, donde se observó que ya se iniciaron los trabajos de construcción de un cuarto dormitorio el cual se encuentran en la colocación de muros de enrase en cimentación a base de block, de acuerdo a las medidas del Plano de Construcción, también se observa la Construcción de la Losa de Cimentación en esta misma ubicación con la instalación hidráulica y sanitaria bajo plancha, instalando el armado y malla para posteriormente recibir concreto. La otra acción de Baño con Descarga dentro de esta localidad todavía no se inicia por cambio en la ubicación, dando autorización al contratista para el cambio de lugar del mismo. Después nos trasladamos a la Localidad de Banamichi, donde se visitaron las 2 acciones de Vivienda Integral, mismas que no han iniciado su construcción, una de ellas por querer cambiar ubicación y en la otra solo se aprecia el suministro de materiales, en espera del material para la construcción de plataforma bajo plancha. Por último se visitó la construcción de un Cuarto Dormitorio y un Baño Con Descarga Domiciliaria en la misma ubicación salida norte de Banamichi, donde se encontró la construcción de losa de zapatas aisladas del cuarto, mientras que el baño ya se encontraba con su losa de cimentación colada e instalaciones sanitarias. Una vez terminado el recorrido de nuestra comisión, nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

  
**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**SUPERVISOR DE AREA**



P13-103



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 20 DE OCTUBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1, CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI.

Se le comisiona a:

BANAMICHI, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 23 OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	80 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
BANAMICHI, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado