



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 16 de agosto de 2021

**Dr. José Luis Valenzuela Calderón**  
**Director General de Proyectos de Infraestructura Básica**  
**PRESENTE. –**

En referencia al **aviso de comisión con fecha 06 de agosto de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **09 de agosto al 10 de agosto de 2021** a los municipios de **Guaymas y Empalme** con el propósito de realizar supervisión de obra y avances físicos de las obras: C-00085/0318 ampliación red de agua potable en varias calles de la localidad de cruz de piedra, municipio de Empalme, C-00085/0319 ampliación red de agua potable en varias calles de la localidad San Fernando de Guaymas, municipio de Empalme, C-00077/0653 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Guaymas, C-00075/0667 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Empalme.

En relación a las obras de infraestructura, se realizó recorrido en compañía del contratista y personal del H. ayuntamiento de Empalme en el cual se registró tanto en San Fernando como en Cruz de Piedra que se encuentran en un 95% de avance, ya que está instalada por completo los metros que comprende la ampliación de la red, además de la totalidad de las tomas domiciliarias, quedando pendiente solo unas cuantas instalaciones de cuadros de medición, por lo que se le solicitó al contratista terminar de instalar estos cuadros de medición para poder hacer el cierre de la obra de manera correcta y en tiempo de contrato.

Para las obras de vivienda en Guaymas y Empalme se inició con el recorrido dentro de la zona urbana, en donde no se encontró movimiento alguno en los trabajos, por lo que se llamó al contratista solicitando información de donde se encontraba trabajando, a lo que se recibió la respuesta de que no había presencia de trabajadores en la zona, por lo que solicito su intervención, para presionar a que se inicien los trabajos ya que se encuentra con atraso respecto a su programa de obra presentado, se realizaran cálculos exactos de los atrasos presentados a la fecha y las posibles penas convencionales y/o sanciones correspondientes.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE. –**

  
**Mtr. Miguel Ángel Mendoza Tapia**  
Supervisor de Área

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
19 AGO 2021  
10:00  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

F-546I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 06 DE AGOSTO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRA Y AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS: C-00085/0318 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME, C-00085/0319 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE EMPALME, C-00077/0653 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, C-00075/0667 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME.

Se le comisiona a:

GUAYMAS Y EMPALME, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 09 AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$500.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado