



HERMOSILLO, SONORA A 09 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL AVISO DE COMISION CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: URES, CANANEA, NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA, CON UNA PROGRAMACION: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 (CANANEA Y FRONTERAS)


No. DE LA OBRA: C-00085/0321 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE FRONTERAS., AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: PRIMERAMENTE ESTE DIA ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CANANEA A RECIBIR LA VISITA DE AUDITORES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, LOS LLEVE AL TALLER DONDE SE ESTA CONTRUYENDO , ENCONTRANDO QUE SE TENIA SOLAMENTE LAS 4 PATAS CONSTRUIDAS, SE OBSERVO QUE SE TENIA SUMINISTRADO EL MATERIAL SIGUIENTE: 6 TRAMOS DE PTR DE 11/2", 4 SOLERAS DE 3 X 1/4", 8 SOLERAS DE 2 X 1/4" 4 ANGULOS DE 3" X 3 " , 6 ANGULOS DE 11/2" x 1/8" 12 COLL ROLL DE 3/4", 5 PLACAS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3PIE X 10PIES, Y 65 REDONDOS DE 11/4"; DESPUES NOS DIRIGIMOS A LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS Y ENCONTRAMOS QUE SE TENIA COLADA LA CIMENTACIÓN, FALTABA LOS RELLENOS, EL RECORRIDO TAMBIEN SE EFECTUO CON LA SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, DONDE MANIFESTO QUE HAN TENIDO PROBLEMAS CON EL PROVEEDOR DE LOS MATERIALES PERO QUE HOY QUEDARON DE SUMINISTRARLOS EL PROVEEDOR, SI ES ASI EN UNA SEMANA ESTARIAN COLOCANDO LA ESTRUCTURA DEL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, HASTA ESTE MOMENTO REGISTRO UN ATRAZO DE 46 DIAS, LOS AUDITORES MANIFESTARON EL ATRAZO NADAMAS, SOBRE LA CIMENTACIÓN COMENTARON QUE SE ENCUENTRAN BIEN Y DE BUENA CALIDAD., EL SIGUIENTE DIA ME REGRESE A CANANEA A VERIFICAR SI EFECTIVAMENTE LES HABIAN ENTREGADO EL MATERIAL Y FUE NEGATIVO, NO SE LOS HABIAN ENTREGADO., EL AVANCE APROXIMADO ES DEL 30 AL 35 %, (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-055).

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE AGUA PRIETA)

No. DE LA OBRA: C-00085/0336. ESTE DIA ACUDI A LA CIUDAD Y ME DIRIGI A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA PARA VER CON LAS AUTORIDADES EL DETALLE DE LOS MEDIDORES Y LOS COLUMPIOS QUE CONSIDERA ESTA OBRA Y QUE LE ESTABAN SOLICITANDO AL CONTRATISTA QUE NO LOS INSTALARA Y QUE SE LOS ENTREGARA A ELLOS EN RESGUARDO Y QUE YA QUE LOS BENEFICIARIOS REALIZARAN SUS CONTRATOS SE LOS INSTALARAN, LO VI CON ELLOS Y ACEPTARON QUE SE INSTALARAN Y QUE NO HABRIA NINGÚN PROBLEMA, DESPUES ME DIRIGI A LA OBRA ENCONTRANDO QUE SE TENIAN CONSTRUIDAS TRES CAJAS DE VALVULA TIPO 8 Y UNA TIPO 3, YA TODOS LOS CRUCEROS DE LA LINEA DE 10" SE TENIAN CONECTADOS Y EN ESE MOMMENTO , AVANCE 90%. (CONTRATO SEDESSON FISE-FISE -2021-045)

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2021 (FRONTERAS)

No. DE LA OBRA: C-00075/0683 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, FRONTERAS., AL RESPECTO LE INFORMO QUE ESTA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA Y HASTA EL MOMENTO SE ENCONTREABAN LOS TRES YA PRACTICAMENTE TERMINADOS PUES NADAMAS LES FALTABA EN DOS LA DESCARGA, LOS DETALLES DE PINTURA QUE LES INDIQUE, EL AVANCE ES DEL 95% (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-032)



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



No. DE LA OBRA: C-00075/0685 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE FRONTERAS, SONORA., AL RESPECTO DE ESTA OBRA LE COMENTO QUE OCHO CUARTOS YA SE TENIAN CON EL TECHO INTALADO, ENJARRE GRUESO , LOS OTRO CUATRO SE TENIAN CON TECHO, VENTANAS, PINTURA CON CIERTOS DETALLES QUE YA LO INDIQUE AL CONTRATISTA , LOS DOS CUARTOS RESTANTES NADAMAS SE TENIA LA EXCAVACION DE LA CIMENTACIÓN, LAS PUERTAS Y VENTANA YA SE TENIAN SUMINISTRADAS., EL AVANCE REGISTRO HASTA HOY ES DEL 80% (CONTRATO; SEDESSON-FISE-2021-051)

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (NACUZARI)

No. DE LA OBRA: C-00075/0661 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, AL RESPECTO DE ESTA OBRA LE COMENTO QUE ENCONTRE QUE DIEZ CUARTO YA SE TENIAN PRACTICAMENTE TERMINADOS CON PUERTAS, VENTANAS, PINTURA Y PLAFON, EN LA PINTURA LES OBSERVE UNOS DETALLES, EL AVANCE FISICO HASTA ESTE DIA ES DEL 95% (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032).

No. DE LA OBRA: C-00075/0662 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, AL RESPECTO LE COMENTO QUE DE LOS DIEZ BAÑOS QUE SON, SE TENIAN 8 PINTADOS , 8 CON PUERTAS, 3 CON TINACOS, 8 CON VENTANAS Y PUERTAS, 6 CON LOS MUEBLES (wc y Lavabo), 6 CON INSTALACIÓN ELECTRICA, SE OBSERVO QUE EL RESTO DE LOS TINACOS YA SE TENIAN SUMINISTRADOS Y FALTAN CONECTAR TODAS LAS DESCARGAS Y CONSTRUIR LOS REGISTROS SANITARIOS. EL AVANCE HASTA EL DIA DE HOY ES DEL 85% (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032)

No. DE LA OBRA: C-00075/0663 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA., AL RESPECTO LE INFORMO QUE NADAMAS A UN BAÑOS LE FALTABA LA COLOCACIÓN DEL TINACO Y A LOS DOS BAÑOS LES FALTABA LA COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE BIODIGESTOR Y LOS REGISTROS SANITARIOS., AVANCE FISICO ES 85%. (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032).

No. DE LA OBRA: C-00077/0237 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES., AL RESPECTO QUE YA LLEGUE MUY TARDE A LA OBRA PERO EN RECORRIDO POR ELLA ENCONTRE QUE YA SE TENIA INSTALADO EL TRAMO DEL POZO 25 AL 24 Y ADEMAS ETABA TERMINANDO EL POZO DE ABSOCION DEL BIO- B., EL AVANCE HASTA ESTE MOMENTO SERIA DEL 70%. (SEDESSON,FISE-2021-017)

POR ULTIMO LE INFORMO QUE LA COMISIÓN SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, SIN MAS POR EL MOMENTO ME DSPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ
COORDINADOR DE EVALUACIÓN SOCIAL

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONO A LOS MUNICIPIOS DE URES, NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA Y CANANEA, SONORA.



ATENTAMENTE:

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN

Hermosillo, Sonora, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR SEGUIMIENTO PARA VALIDAR ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CONDESCARGA DOMICILIARIA Y CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS Y SEGUIMIENTO NORMAL A LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE URES, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE EN VARIAS CALLES DE AGUA PRIETA Y VISITA DE SUPERVISIÓN A LA OBRA C-00085/0321 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

Se le comisiona a:

URES, NACOZARI, FRONTERAS, AGUA PRIETA Y CANANEA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 29 **NOVIEMBRE** AL 02 DE **DICIEMBRE** DE 2021

Vehiculo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	70 Litros	DIRECCIÓN DE OBRAS
CASSETAS:	\$0.00	PUBLICAS
GASOLINA:	\$1,400.00	URES, SONORA

OBRAS PÚBLICAS
FRONTERAS, SONORA
2021-2024

ATENTAMENTE

Loures Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA

COMAPAS
Agua Prieta

C.p.p. Archivo
C.p.p. Cesar José De la Cruz Santibañez, Jefe de Departamento, Vehicular
C.p.p. Interesado



AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA
ESTADO DE SONORA
SEDESOL
COORDINACION MUNICIPAL



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
ಇಲಾಖೆ

ಆಯುಷ್ಮಾನುಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ
 ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 ಸಂಖ್ಯೆ: _____
 ದಿನಾಂಕ: _____