

Hermosillo, Sonora; a 14 de noviembre de 2022

**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ**  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.  
**PRESENTE. –**



En referencia al **aviso de comisión con fecha del 25 de octubre de 2022**, mediante el cual se me comisionó Del día **08 al 12 de noviembre de 2022 al municipio de Álamos, Navojoa y Bácum** con la finalidad de realizar el seguimiento al programa de vivienda FISE 2022 de la obra C-00075/0810 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos. C-00075/0774 Construcción de Baños con Biodigestor en la localidad de Fundición municipio de Navojoa del contrato SEDESSON-FISE-2022-048 y C-00075/0758 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Bácum del contrato SEDESSON-FISE-2022-030.

El día martes 08 por cuestiones de retardo del ingreso del viatico, y por la duda si se cancelaria o no la salida me trasladé este día tarde, a las 5:00 pm al municipio de Obregón para adelantar camino, y así hacer más productivo el día siguiente. El día miércoles 09 en compañía del superintendente de la obra, el Ing. Francisco Javier Toledo Ruiz, al municipio de Bácum, a visitar la obra C-00075/0758 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Bácum del contrato Sedesson-fise-2022-030, este día se me entregó por su parte la estimación número dos de la obra, siendo así comenzamos el recorrido con estimación en mano por los distintos lugares en donde se realizan las construcciones. Fuimos a la primera localidad siendo esta Bácum con 5, Ejido el Juvani con 2, Ejido Miguel Alemán (La Noria) 2, Ejido Francisco Javier Mina (campo 60) con 7, Ejido Primero de Mayo (campo 77) con 4, Ejido independencia (campo 104) con 4 y Ejido Atotonilco con 5. De 34 viviendas visitamos 29 que están con construcción, quedando pendientes 5 de la localidad Ejido Villa Guadalupe las cuales no han comenzado, comprometiéndose a iniciar el siguiente lunes. En esta visita se observaron trabajos en levantamientos de muros, enjarres, losas, y pintura. Presentando un avance del 60%, se habló con el contratista sobre detalles en la calidad de las viviendas, así como en el grosor de los enjarres. El día jueves 10 me trasladé con contratista de esta obra el ing. Sergio Francisco Rodríguez Carvajal a visitar las viviendas en construcción de la obra C-00075/0774 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa, del contrato SEDESSON-FISE-2022-048 de 14, se visitaron 4 viviendas presentando levantamiento de muros en la localidad de Navojoa. Presentando un avance del 15%. Y de la obra C-00075/0796 Construcción de Baños con Biodigestor en la localidad de Fundición municipio de Navojoa

ya tienen los 6 biodigestores y están en proceso de acarreo de material. Se habló con el contratista sobre cuestiones de calidad y tiempo de contrato. Por cuestiones de tiempo me dispuse a supervisar las viviendas que habían quedado pendientes del contrato C-00075/0762 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa, del contrato SEDESSON-FISE-2022-026, se me entregó la estimación número dos de esta obra, en compañía del superintendente de obra el ing. Benjamín Alfonso Agüero Madero realizamos la visita a la localidad de Fundición con 6, Etchohuaquila con 12, San Ignacio Cohuirimpo 2, y la localidad de Nachuquis con 4, presentando un avance de 60%, presentando trabajos en levantamiento de muros, castillos, pisos, losas. Se habló con el contratista sobre calidad de los trabajos, grosor del muro, y con los tiempos del contrato.

Terminando este día no se recabó el sello de la obra C-00075/0810 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos, ya que se habló con el contratista de la obra, y no se presenta un avance a la visita anterior. Siendo así se reprogramará visita para vivistar avances en los días próximos. Siendo así me regresé a la ciudad de Hermosillo.

**ATENTAMENTE. -**

*Alexia Rendón*

**Ing. Alexia Nickole Rendón Grijalva**  
**Jefe de departamento**



662 108 37 37  
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,  
Col. Proyecto Río Sonora



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA 25 DE OCTUBRE DE 2022

ALEXIA NICKOLE RENDÓN GRIJALVA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022 DE LAS OBRAS C-00075/0810 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS C-00075/0774 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, C-00075/0796 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, DEL CONTRATO FISE 2022-048, C-00075/0758 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM DEL CONTRATO SEDESSON FISE 2022-030..

Se le comisiona a:

ALAMOS, NAVOJOA Y BACUM, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 8 NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022

**Vehículo No. 105**

Marca NISSAN  
Modelo 2017

Placas VD-64-447  
Tipo NP300

|              |  |
|--------------|--|
| CONTROL NET: |  |
| CASSETAS:    |  |
| GASOLINA:    |  |



SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGÍA  
NAVOJOA, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

*Lourdes Lorena Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento

**BACUM**

*Para Todos*

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024