

A miércoles 16 de febrero de 2023.
Hermosillo, Sonora

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

PRESENTE.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha lunes 30 de enero del presente año, a través del cual se me comisionan los días del martes 31 de enero al viernes 3 de febrero del 2023 a los municipios (localidades y cabeceras) de Onavas, Yecora, Quiriego, Álamos y Etchojoa con el propósito de revisión de obras en proceso y finalizadas en el fondo FISE (Fondo de Infraestructura Social para las Entidades) para su valoración en apoyo al área de infraestructura SEDESSON, siendo estas pertenecientes a los contratos:

SEDESSON- FISE- 2022-051:

- C-00075/0804 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS.

SEDESSON- FISE- 2022-055

- C-00075/0804 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA.

SEDESSON- FISE- 2022-050

- C-00075/0792- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO
- C-00075/0806 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO.
- C-00075/0805 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO.

SEDESSON- FISE- 2022-026:

- C-00075/0749 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS.

SEDESSON- FISE- 2022-035:

- C-00075/0773 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.

El lunes 30 de enero de 2023, ya se tenía programada la ruta del aviso de comisión solicitado, sin embargo, el día martes 31 de enero antes de emprender nuestro viaje el Arquitecto Diego Mezquita Salgado, nos informa que omitamos la entrada al municipio de Onavas para atender la obra C-00075/0804 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, que se había estado con pocos días de diferencia en el citado municipio y se le había

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
17 FEB 2023
9:06
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

hecho saber al contratista el avance que se tenía en el proceso de dicha obra, así como también se le informo de las consecuencias que implicaba el no terminar en tiempo y forma dicha obra; sin embargo mi oficio se encuentra sellado por el municipio de Onavas, Sonora ya que se me traspapelo y se quedo junto con el del ing. Hector Alejandro Gallegos Soto, quien viejo junto con el Arq. Diego Mezquita al municipio de Onavas el día martes 7 de Febrero de 2023 y lo sello junto al suyo ese día.

El día martes 31 de enero de 2023 se dio inicio a la ruta en compañía del ing. Hector Alejandro Gallegos Soto y su servidora Ing. Lizeth Victoria Arroyo Duarte de la ciudad de Hermosillo hasta el municipio de Yecora, como primera instancia donde se dio seguimiento a la C-00075/0804 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA, donde se verifico el avance de 11 baños el cual representa el 87% de avance físico, esto puesto a que aún hace falta la instalación de un biodigestor, instalación de muebles y accesorios de baño, así como de tinacos, accesorios eléctricos y mientas que se aprecia que la malla de impermeabilizar se eta levantando de las orillas, así también detalles de dirigimos al H. Ayuntamiento de Yecora, donde sellamos el aviso de comisión para así concluir con nuestra jornada laboral durante este día.

Continuando con nuestra ruta el día 1 de febrero de 2023 muy temprano procedimos trasladarnos al H. Ayuntamiento en el municipio de Rosario donde nos reunimos en primera instancia con la Directoria de Desarrollo social María de Jesús Monge quien nos acompaño en todo momento en nuestro recorrido, acudiendo como primer parada a la localidad de paredones para dar verificación a la obra C-00075/0792- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO donde estuvimos visitando 7 baños los cuales presentan un avance promedio físico del 46%, uno de ellos apenas se encuentra en el proceso de inicio con el trazo, nivelación y excavación, todos los demás se encuentran en pausados en el proceso de obra negra, es decir los dejaron en firme, muros y azotea, falta los acabado e instalaciones; se pudieron apreciar los biodigestores y tinacos aun sin instalar; posteriormente nos trasladamos a la localidad del La Estrella para dar inicio al la verificación de la obra C-00075/0806 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO, donde se aprecio un gran avance en dicha localidad solo estaba pendiente de colar 2 firmes, un cuarto- dormitorio ya se encontraban en el proceso de enjarres, mientas que 2 ya los tenían terminados y otros 2 aun no los inician, posterior a eso vendría el proceso para acabados y cerramientos para poder concluir con el termino en dicha localidad; continuamos con la verificación del la misma obra pero en Rosario cabecera donde si encontramos un poco menos de avance y solo pudimos apreciar a un oficial albañil trabajando en el cuarto-dormitorio de la beneficiaria Itzel Guadalupe Valenzuela Martínez, dicho oficial albañil nos comento que el solo había sido contratado para los enjarres únicamente de ese cuarto-dormitorio., dejando así por fuera 8 cuartos-dormitorios son enjarres; aunado a esto tenemos 6 cuartos sin firmes y uno sin azotea y así con ello todo lo que conlleva en cuanto a acabados, cancelerías e instalaciones; cerrando así la obra C-00075/0806 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO con un avance físico del 57%.

Una vez terminando nuestras visitas procedimos a dirigirnos de nueva cuanta al H. Ayuntamiento de Rosario donde la Directoria de Desarrollo social María de Jesús Monge, tuvo la amabilidad de sellarnos el aviso de comisión para así poder proseguir con nuestra ruta con destino al municipio de Quiriego continuar con las verificaciones de obra en esta ocasión de la obra C-00075/0805 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

donde al arribar nos dirigimos al H. ayuntamiento donde nos encontramos con el Director de Obras Publicas Rigoberto Campas quien nos acompaño en nuestro recorrido por la cabecera donde visitamos 10 cuartos de los cuales 8 de ellos ya cuentan con techumbre así como 6 de ellos ya cuentan con firme, mientas que todos están faltantes de instalaciones eléctricas (Cableado y accesorios), así como de instalaciones de cancelería y faltantes de pintura, aquí pudimos apreciar un oficial albañil trabajando junto a su ayudante, así como a un oficial tablaroquero junto a su ayudante, concluido nuestro recorrido por cabecera se agradeció al Director de Obras Publicas Rigoberto Campas su disponibilidad en apoyarnos, para así seguir nuestro camino a las localidades de dicho municipio llegando como primera instancia a Batacosa, donde visitamos 6 cuarto-dormitorio los cuales solo se encuentran en levantamiento de muros, faltando techumbres, firmes, instalaciones eléctricas y todo lo que conlleva al cerramiento de los mismos. Finalmente nos trasladamos a la localidad de Caboras, donde se encuentran 2 cuarto-dormitorio los cuales se encuentran en la misma situación de los de la localidad de Batacosa; concluyendo así con la verificación de la obra C-00075/0805 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO la cual presenta un avance físico promedio de 50%; con lo cual terminamos nuestra jornada laboral por este día.

El día jueves 2 de febrero de 2023 iniciamos nuestra jornada laboral trasladándonos al municipio de Álamos, donde nos dirigimos directamente al H. Ayuntamiento de dicho municipio donde nos apoyaron con el sello del aviso de comisión, de ahí proseguimos con nuestra ruta en base a la obra C-00075/0749 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, hasta el punto más alejado siendo la localidad de Guajaray donde consideramos era un poco mas complicado de llegar aquí no encontramos con deficiente avance físico, en el cuarto-dormitorio del beneficiario Fabian Eulogio Armenta Zazueta, apenas se encontraba en el proceso de desplante de muros en donde se observó un oficial albañil y su respectivo ayudante; mientas que en el cuarto dormitorio de Alejandra Romero Rodríguez se encontraba un oficial albañil y su ayudante en el proceso de colado de castillos; al conversar con el cono cometo que él y su ayudante en 3 días lo terminaban, además también como menciono que era muy bajo el precio que le estaban apagando por el levantar muros, cimbra y colado de castillos y trabes; mientas tanto el resto de los cuarto- dormitorio se encuentra solamente en levantamiento de muros, todo ellos con castillos colados, en cuanto a cadena de cerramiento 5 aún no están coladas, todos se encuentran faltantes de enjarres, acabados, cancelería e instalaciones eléctricas; terminando nuestro recorrido por dicha localidad, no dirigimos a la localidad de Los Estrados donde realizamos 10 visitas en las cuales en 1 de ellas ya se había trabajado en el armado de los polines para la techumbre y en otra se había trabajado, aquí nos encontramos con el oficial herrero y su ayudante, el resto de los cuarto-dormitorio esta faltante de techumbre, solo uno de ellos cuanta con finos y todos ellos se encuentran faltantes de plafón, cancelería, pintura e instalaciones eléctricas. Para cerrar con esta obra nos trasladamos de nuevo a Álamos cabecera para realizar 3 vistas de las cuales en una de ellas se encontraban realizando el colado de azotea, mientas que las otras 2 falta, por otra parte 1 de las solamente iniciaron el proceso de enjarres pero aun falta concluirlo, en base a ello se establece que a todas les falta cancelería, colado de firmes, instalaciones eléctricas, y el resto de conceptos que se estipulan en el catálogo de conceptos para su cerramiento; con lo cual cerramos el avance de la obra C-00075/0749 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, calculando un avance promedio del 40%.



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL

Finalmente, el día viernes 3 de febrero de 2023, solamente nos quedaba por realizar el levantamiento de la obra C-00075/0773 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, por ellos nos trasladamos a Etchojoa donde a primera hora nos reunimos con el Ing. Rafael Félix Director de Oras Publicas con el cual estuvimos comentando un poco acerca del avance anterior de la obra y le cometamos que íbamos a proceder a levantar un nuevo levantamiento iniciando en cabecera donde en su mayoría los cuarto-dormitorios ya se encuentran siendo habitados por los beneficiarios; cabe destacar de que los beneficiarios Graciela Amelia Morales Balderrama nos comenta que su cuarto-dormitorio presenta goteras (trasmína agua por la azotea), que le realizo el comentario a los trabajadores en las ultimas visitas sin embargo no se tomaron cartas en el asunto; al igual que la beneficiaria Nubia Areli Valenzuela León también nos cometo que presenta la misma situación y aunado a esto también nos comentó que el firme se fisuro de manera inmediata, lo cual no pudimos corrobora puesto a que se debían mover los muebles (cama y ropero); posteriormente nos trasladamos a la localidad de Buaysiacobe donde nos apoyó en nuestro recorrido la Sra. Ramona quien funge como coordinadora quien ya tenia identificados a los beneficiarios aquí solo 7 cuartos cuentan con azotea, 15 cuartos aun no cuentan con firme, 11 cuartos se quedaron el proceso levantamiento de muros hasta cadena de cerramiento de los 4 se encuentran cimbradas y coladas, 4 de ellas ya cuentan con enjarre y 1 más se encuentra en el proceso; con todo lo descrito anteriormente cabe mencionar que no tienen yeso en el cielo, falta pintura, no cuenta con instalaciones eléctricas, falta impermeabilizar y la cancelería; tras este levantamiento se concluyo que la obra C-00075/0773 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA tiene un avance físico promedio del 67%.

ING. ABRHAM PATIÑO BRACAMONTE
COORDINADOR REGIONAL



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ALAMOS, SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA



Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Rosario, Sonora

[Handwritten signature]



HERMOSILLO, SONORA. 30 DE ENERO DE 2023

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE
PRESENTE.-

CONTRALORIA
ONAVAS, SONORA.
2021 - 2024

Con el propósito de :

REVISION DE OBRAS EN PROCESO Y FINALIZADAS CON EL FONDO FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES PARA SU VALORACIÓN, APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE SEDESSON.

Se le comisiona a:

ONAVAS, YECORA, ROSARIO, QUIRIEGO, ALAMOS Y ETCHOJOA (LOCALIDADES), SONORA.

Durante el (los) día (s) 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2023

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Modelo 2017

Placas VD-64-442

Tipo PICK UP NP 300



CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	



LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
YECORA, SONORA

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	31-ene-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-055	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID SA DE CV	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$714,803.37	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0786	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA				BAÑOS:	11
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	18/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2022	MUNICIPIO:	YECORA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HELIONCIO BEJARANO ROMERO	% AVANCE FÍSICO	85%				LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				COMENTARIOS Y RESUMEN:		
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) MALLA PARA IMPERMEABILIZAR SE ESTÁ DESPEGANDO DE LAS ORILLAS, FALTO AHOGARLA BIEN. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 7) COLOCAR REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NORMA AMADO DUARTE	% AVANCE FÍSICO	90%				LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				COMENTARIOS Y RESUMEN:		
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GILBERTO ROMERO SIERRA	% AVANCE FÍSICO	95%				LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				COMENTARIOS Y RESUMEN:		
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NORMA GUADALUPE DUARTE PONCE	% AVANCE FÍSICO	90%				LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				COMENTARIOS Y RESUMEN:		
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MONICA BEJARANO ROMERO	% AVANCE FÍSICO	90%				LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				COMENTARIOS Y RESUMEN:		
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALICIA ROMERO ORTIZ	% AVANCE FÍSICO	90%				LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				COMENTARIOS Y RESUMEN:		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES FISE 2022		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	31-ene-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-055	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID SA DE CV	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$714,803.37
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0786	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA			BAÑOS:	11
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN	FECHA DE INICIO:	18/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2022	MUNICIPIO:	YECORA
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		AMELIA ROMERO MONTES		% AVANCE FÍSICO	90%	LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		CECILIA DUARTE MONTES		% AVANCE FÍSICO	90%	LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ADOLFO DUARTE MONTES		% AVANCE FÍSICO	90%	LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA GUADALUPE DUARTE GAÑAVIZ		% AVANCE FÍSICO	85%	LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS).	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		DARINKA MARIBEL YEPÍZ GALAVIZ		% AVANCE FÍSICO	60%	LOCALIDAD:	YECORA
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 3) PEGAR BIEN DE LAS ORILLAS LA TELA PARA IMPERMEABILIZA. 4) INSTALACIÓN DE TINACO. 6) COLOCACIÓN DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS) 7) FALTA TAPA DE REGISTRO.	












PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	31-ene-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-055	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID SA DE CV	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$714,803.37
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0786	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA			BAÑOS:	11
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSÉ DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	18/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2022	MUNICIPIO:	YECORA
RESUMEN							
ALBAÑILERIA: SE APRECIAN LIGERAMENTE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO. PUERTAS Y VENTANAS: FALTA COLOCAR VENTANAS EN UN CUARTO INSTALACIONES ELECTRICAS: FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: FALTA LA INSTALACION DE TINACOS, UN BIODIGESTOR, REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS) ACABADOS: SE APRECIA LA TELA DEL IMPERMEABILIZANTE MAL PEGADA, SE ESTA LVANTANDO, FALTA UNA MANO MAS DE PINTURA							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FISICO	87%
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 40.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)							
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. EUSEBIO VALENZUELA MEDINA		ELABORO		REVISÓ	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ING. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
				DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	













PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		RESUMEN FOTOGRAFICO				VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA	
		DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA					
FECHA DE VERIFICACION:	31-ene-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-055	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID SA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$714,803.37
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0786	DESCRIPCION DE OBRA:	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA			BAÑOS:	11
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	18/10/2022	FECHA DE TERMINACION:	16/12/2022	MUNICIPIO:	YECORA
HALLAZGOS: EN 1 DE 11 VISITADOS, NO HAN REALIZADO INTALACION DE VENTANA. EN 11 DE 11 VISITADOS, FALTA COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS. EN 1 DE 11 VISITADOS, NO SE A REALIZADO INSTALCION DE BIODIGESTOR EN 11 DE 11 VISITADOS, NO SE A REALIZADO INSTALCION DE TINACO EN 11 DE 11 VISITADOS, NO SE APRECIA MAL PEGADA LA MALLA PARA IMPERMEABILIZAR (SE ESTA LEVANTANDO LAS ORILLAS). EN 11 DE 11 VISITADOS, NO SE HAN COLOCADO REGADERAS NI CHAPETONES (MANZANAS)							
CONCLUSIÓN: CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 87.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.							
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. EUSEBIO VALENZUELA MEDINA		ELABORO		REVISÓ	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ING. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
				DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$459,912.08	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0792	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO				BAÑOS:	7
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2002	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2002	MUNICIPIO:	ROSARIO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	AMALIO QUINTERO BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO	5%		LOCALIDAD:	PAREDONES		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					1) ESTAN DANDO INICIO AL TRAZO, NIVELACION Y EXCAVACION.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	YURIDIA LIZETH APODACA BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	PAREDONES		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 2) PINTURA. 3) IMPERMEABILIZAR 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR. 5) COLOCACION DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS). 6) FALAT COLOCAR MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 7) FALTA INSTALAR PUERTA Y VENTANA.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DINORAH PATRICIA ROJAS TORRES	% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	PAREDONES		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 2) PINTURA. 3) IMPERMEABILIZAR 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR. 5) COLOCACION DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS). 6) FALAT COLOCAR MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 7) FALTA INSTALAR PUERTA Y VENTANA.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RUTH ANAI ROJAS TORRES	% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	PAREDONES		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 2) PINTURA. 3) IMPERMEABILIZAR 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR. 5) COLOCACION DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS). 6) FALAT COLOCAR MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 7) FALTA INSTALAR PUERTA Y VENTANA. 8) FALTA APLICAR APLANADO DE YESO EN CIELO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELIA AREANAS	% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	PAREDONES		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
					1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 2) PINTURA. 3) IMPERMEABILIZAR 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR. 5) COLOCACION DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS). 6) FALAT COLOCAR MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 7) FALTA INSTALAR PUERTA Y VENTANA. 8) FALTA APLICAR APLANADO DE YESO EN CIELO.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISC 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$459,912.08	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0792	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE ROSARIO				BAÑOS:	7
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2002	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2002	MUNICIPIO:	ROSARIO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA DEL REFUGIO TORRES MARQUEZ	% AVANCE FÍSICO		40%		LOCALIDAD:	PAREDONES	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN: 1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 2) PINTURA 3) IMPERMEABILIZAR 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR. 5) COLOCACION DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS). 6) FALTA COLOCAR MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 7) FALTA INSTALAR PUERTA Y VENTANA. 8) FALTA APLICAR APLANADO DE YESO EN CIELO. 9) FALTA REGISTRO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CONSUELO AMADO BUTIMEA	% AVANCE FÍSICO		40%		LOCALIDAD:	PAREDONES	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN: 1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 2) PINTURA 3) IMPERMEABILIZAR 4) INSTALACION DE TINACO Y BIODIGESTOR. 5) COLOCACION DE REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS). 6) FALTA COLOCAR MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS. 7) FALTA INSTALAR PUERTA Y VENTANA. 8) FALTA APLICAR APLANADO DE YESO EN CIELO. 9) FALTA REGISTRO.				
RESUMEN								
ALBAÑILERIA: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO. PUERTAS Y VENTANAS: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS EN UN CUARTO INSTALACIONES ELECTRICAS: FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: FALTA LA INSTALACION DE TINACOS, BIODIGESTOR, REGADERA Y CHAPETONES (MANZANAS) ACABADOS: FALTA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA.								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO 36%		
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 40.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)								
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		CORDINADOR REGIONAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (P.I.E. 2022)		RESUMEN FOTOGRAFICO				VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACION:		CONTRATO:		CONTRATISTA:		IMPORTE COMPROMETIDO:	
01-feb-23		SEDESSON-FISE-2022-050		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO		\$459,912.08	
NUMERO DE OBRA:		DESCRIPCION DE OBRA:		CONSTRUCCION DE BANOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO		BAÑOS:	
C-00075/0792						7	
RESIDENTE DE OBRA:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		MUNICIPIO:	
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		05/10/2002		30/10/2022		ROSARIO	
HALLAZGOS: EN 7 DE 7 VISITADOS, NO HAN REALIZADO INTALACION DE PUERTA NI VENTANA. EN 7 DE 7 VISITADOS, FALTA COLOCACION DE CABELADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. EN 7 DE 7 VISITADOS, NO SE A REALIZADO INSTALCION DE BIODIGESTOR EN 7 DE 7 VISITADOS, NO SE A REALIZADO INSTALCION DE TINACO EN 4 DE 7 VISITADOS, NO SE APRECIA QUE SELLARON LA AZOTEA CON IMPERMEABILIZATE. EN 4 DE 7 VISITADOS, AUN NO SE COLOCA EL MONO PARA LA REGADERA. EN 11 DE 11 VISITADOS, NO SE HAN COLOCADO MUEBLES SANITARIOS, REGADERAS NI CHAPETONES (MANZANAS)							
CONCLUSIÓN: CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 87.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.							
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		CORDINADOR REGIONAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		VERIFICACIÓN DE OBRAS	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0806	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO		
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALMA ANGELINA AMADO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	85%	
FOTO 1			FOTO 2		
FOTO 3			COMENTARIOS Y RESUMEN:		
			1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) FALTA TERMINAR ENJARRÉS. 3) PINTURA. 4) YESO EN CIELO. 5) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 6) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA DEL ROSARIO LEYVA		% AVANCE FÍSICO	87%	
FOTO 1			FOTO 2		
FOTO 3			COMENTARIOS Y RESUMEN:		
			1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) PINTURA. 4) YESO EN CIELO. 5) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 6) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PAULINO SUJA LEYVA		% AVANCE FÍSICO	45%	
FOTO 1			FOTO 2		
FOTO 3			COMENTARIOS Y RESUMEN:		
			1) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 2) NO SE A COLADO EL FIRME. 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 4) FALTA TERMINAR ENJARRÉS FINO Y GRUPO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DANIEL MENDOZA SIRIACO		% AVANCE FÍSICO	50%	
FOTO 1			FOTO 2		
FOTO 3			COMENTARIOS Y RESUMEN:		
			1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS ELÉCTRICAS. 3) FALTAN ENJARRÉS FINO Y GRUPO. 4) PINTURA. 5) YESO EN CIELO. 6) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA AUDELIA CAMPAS MENDOZA		% AVANCE FÍSICO	50%	
FOTO 1			FOTO 2		
FOTO 3			COMENTARIOS Y RESUMEN:		
			1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 2) FALTAN ENJARRÉS FINO Y GRUPO. 3) PINTURA. 4) YESO EN CIELO. 5) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 6) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	OFELIA ALVAREZ PORTUGAL		% AVANCE FÍSICO	85%	
FOTO 1			FOTO 2		
FOTO 3			COMENTARIOS Y RESUMEN:		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LAS FAMILIAS (P.F.I.B.)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		MUNICIPIO: ROSARIO	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0806	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO		
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022
					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ITZEL GUADALUPE VALENZUELA MARTINEZ		% AVANCE FÍSICO	50%
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIBEL GUEREÑA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	30%
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		YALVANYI YUDITH ORTEGA ORTEGA		% AVANCE FÍSICO	60%
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		XOCHITL GUADALUPE ROMERO BARCELO		% AVANCE FÍSICO	45%
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA AGUILAR DELGADO		% AVANCE FÍSICO	40%
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
					
COMENTARIOS Y RESUMEN:					
1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 2) PINTURA. 4) YESO EN CIELO. 5) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 6) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 7) COMENTA EL BENEFICIARIO QUE TIENEN 3 SEMANAS SIN PRESENTARSE A TRABAJAR.					
LOCALIDAD: ROSARIO					
COMENTARIOS Y RESUMEN:					
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 10) SOLO ESTABA UNA PERSONA TRABAJANDO EN LOS FINOS, LA CUAL NOS COMENTO QUE SOLO LO CONTRATARON PARA ESA ACTIVIDAD.					
LOCALIDAD: ROSARIO					
COMENTARIOS Y RESUMEN:					
1) SE ENCUENTRA CIMBRADA AZOTEA SIN EMBARGO NO ESTA COLADA. 2) LOS MUROS PRESENTAN LIJERO DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
LOCALIDAD: ROSARIO					
COMENTARIOS Y RESUMEN:					
1) LOS MUROS PRESENTAN LIJERO DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTA TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
LOCALIDAD: ROSARIO					
COMENTARIOS Y RESUMEN:					
1) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 2) NO SE A COLADO EL FIRME. 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
LOCALIDAD: ROSARIO					
COMENTARIOS Y RESUMEN:					
1) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 2) NO SE A COLADO EL FIRME. 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
LOCALIDAD: ROSARIO					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2022		DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				OBRAS	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$103,747.59
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0806	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO			BAÑOS:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ROSARIO

ALBAÑILERIA: SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO Y FALTA COLAR FIRMES

TECHUMBRES: FALTA COLAR UNA AZOTEA Y APLICACIÓN DE YESO EN CIELO

PUERTAS Y VENTANAS: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS.










INSTALACIONES ELECTRICAS: ESTAN REALIZANDO RANURADOS EN MUROS YA QUE SE LES PASO EL MAGUERO, FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCSESORIO ELECTRICOS







ACABADOS: QUE EN CIERTOS CUARTOS AUN NO INICIAN CON EL OPRÓCESO DE SE APLICACIÓN DE ENJARRES FINOS Y GRUESOS, FALTA LA PALICACION DE PINTURA.






CONCLUSIÓN:	% AVANCE FISICO	57%
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 40.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)		

ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	ELABORO	REVISÓ
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	CP. ALMA DELIA LIMON MORENO
		CORDINADORA REGIONAL	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RESUMEN FOTOGRAFICO		VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACION:		01-feb-23	
CONTRATO:		SEDESSON-FISE-2022-050	
CONTRATISTA:		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO	
NUMERO DE OBRA:		C-00075/0806	
DESCRIPCION DE OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO	
RESIDENTE DE OBRA:		ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	
FECHA DE INICIO:		05/10/2022	
FECHA DE TERMINACION:		30/12/2022	
IMPORTE COMPROMETIDO:		\$103,747.59	
BAÑOS:		12	
MUNICIPIO:		ROSARIO	
HALLAZGOS: EN 1 DE 1 VISITADAS, NO HAN REALIZADO EL COLADO DE AZOTEA EN 11 DE 11 VISITADAS, NO SE A APLICADO EL APLANADO DE YESO EN CIELO. EN 8 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO TRABAJOS DE APLICACION DE ENJARRES EN MUROS. EN 16 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS. EN 6 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO COLADO DE FIRME EN 11 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS. EN 10 DE 11 VISITADAS, NO HAN REALIZADO APLICACION DE PINTURA			
CONCLUSION: CON ESTA REVISION SE LLEGA A LA CONCLUSION DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 57.00%. PARA UNA TERMINACION DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.			
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA	
ELABORO		REVISO	
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
CORDINADORA REGIONAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIGEO				CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIGEO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ERASMO ARMENTA CIRIACO		% AVANCE FÍSICO:	60%		LOCALIDAD:	QUIRIGEO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
						1) SE ENCONTRARON DETALLES EN LOS FILOS DE VENTANA Y PUERTA 2) NO SE A COLADO EL FIRME 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 4) FALTA ENJARRES 5) PINTURA 6) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FRANCISCA ENRIQUEZ GRIJALBA		% AVANCE FÍSICO:	60%		QUIRIGEO		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 3) FALTA ENJARRES. 4) PINTURA. 5) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MICAELA CIRIACO RODRIGUEZ		% AVANCE FÍSICO:	60%		LOCALIDAD: QUIRIGEO		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 2 FALTA ENJARRES 3) PINTURA. 4) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FLORENTINA RODRIGUEZ GUERENA		% AVANCE FÍSICO:	60%		LOCALIDAD: QUIRIGEO		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:			
						1) SE ENCONTRARON DETALLES EN LOS FILOS DE VENTANA Y PUERTA 2) NO SE A COLADO EL FIRME 3) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS 4) FALTA ENJARRES 5) PINTURA 6) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIANA GUIQUICHI GRIJALBA		% AVANCE FÍSICO:	35%		LOCALIDAD: QUIRIGEO		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			
						1) ELABORACION DE TECHUMBRE. 2) ELABORACION DE PLAFON 3) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) INSTALACION DE VENTANAY PUERTA. 6) FALTA COLADO DE FIRME 8) SE APRECIAN JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FELIX CIRIACO CORPUS		% AVANCE FÍSICO:	60%		LOCALIDAD: QUIRIGEO		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIGEO				CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIGEO	
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 3) PINTURA 5) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BERTHA ESTRADA CASTELO		% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	QUIRIGEO	
FOTO 1			FOTO 2			RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO AZOTEA 2) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 6) PINTURA 7) YESO EN CIELO 8) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 9) APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MATILDE AYALA ENRIQUEZ		% AVANCE FÍSICO	30%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A ELABORADO TECHUMBRE. 2) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) JUNTAS MUY ABIERTAS 9) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 10) VIBRADO CORRECTO LAS CADENAS AL COLAR.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSEFA VALENZUELA SIARI		% AVANCE FÍSICO	30%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A ELABORADO TECHUMBRE. 2) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) PLAFON. 8) JUNTAS MUY ABIERTAS 9) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 10) VIBRADO CORRECTO LAS CADENAS AL COLAR.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDRES VALENZUELA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	32%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A ELABORADO TECHUMBRE. 2) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) PLAFON. 8) JUNTAS MUY ABIERTAS 9) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 10) VIBRADO CORRECTO LAS CADENAS AL COLAR.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BARTOLO ROCHIN ARMENTA		% AVANCE FÍSICO	30%		LOCALIDAD:	BATACOSA	
FOTO 1			FOTO 2			RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A ELABORADO TECHUMBRE. 2) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) PLAFON. 8) JUNTAS MUY ABIERTAS 9) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA. 10) VIBRADO CORRECTO LAS CADENAS AL COLAR.		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO			CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIEGO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	BRAYAN FRANCISCO AYALA FLORES			% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	CABORA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:	
						1) NO SE A ELABORADO TECHUMBRE. 2) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) PLAFON. 8) JUNTAS MUY ABIERTAS. 9) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FRANCISCO AYALA ANGULO			% AVANCE FÍSICO	25%	LOCALIDAD:	CABORA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:	
						1) NO SE A ELABORADO TECHUMBRE. 2) LOS MUROS PRESENTAN DESPLOME. 3) NO SE A COLADO EL FIRME. 4) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN TERMINAR ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) PLAFON. 8) JUNTAS MUY ABIERTAS. 9) INSTALACION DE VENTAN Y PUERTA.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NIDIA YUDITH VALENZUELA BUITIMEA			% AVANCE FÍSICO	80%	LOCALIDAD:	QUIRIEGO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 3) PINTURA. 5) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LETICIA GPE. BRISEÑO VALENZUELA			% AVANCE FÍSICO	80%	LOCALIDAD:	QUIRIEGO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 3) PINTURA. 5) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ERNESTO GPE. VALENZUELA ANAYA			% AVANCE FÍSICO	70%	LOCALIDAD:	QUIRIEGO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:	
						1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 3) PINTURA. 5) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 6) ELABORACION DE PLAFON.	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	01-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0805	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO			CUARTOS:	16
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	05/10/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	QUIRIEGO

RESUMEN

ALBAÑILERIA: SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO Y FALTA COLAR FIRMES

TECHUMBRES: NOS ENCONTRAMOS CUARTO A LOS QUE AUN LE FALTA LA ELABORACION DE LA TECHUMBRE, INCLUYENDO EL PLAFON.

PUERTAS Y VENTANAS: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS.

INSTALACIONES ELECTRICAS: ESTAN REALIZANDO RANURADOS EN MUROS YA QUE SE LES PASO EL MAGUEREO, FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS








ACABADOS: QUE EN CIERTOS CUARTOS AUN NO INICIAN CON EL OPROCESO DE SE APLICACIÓN DE ENJARRES FINOS Y GRUESOS, FALTA LA PALICACION DE PINTURA.

CONCLUSIÓN: **% AVANCE FISICO 50%**

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 65%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)

		ELABORO		REVISÓ	
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA	CORDINADOR REGIONAL	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		RESUMEN FOTOGRAFICO				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA			
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		CONTRATO:		SEDESSON-FISE-2022-050	CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,383,444.14	
FECHA DE VERIFICACIÓN:		01-feb-23		DESCRIPCIÓN DE OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTO -DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO		CUARTOS:	16
NUMERO DE OBRA:		C-00075/0805		FECHA DE INICIO:		05/10/2022		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022
RESIDENTE DE OBRA:		ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		MUNICIPIO:		QUIRIEGO			
HALLAZGOS: EN 8 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO LA INTALACION DE TECHUMBRE. EN 9 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO LA INSTALACION DE PLAFON EN 7 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ENJARRE GRUESO EN MUROS. EN 16 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS. EN 16 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO COLADO DE FIRME EN 11 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS. EN 16 DE 16 VISITADAS, NO HAN REALIZADO APLICACIÓN DE PINTURA.									
CONCLUSIÓN: CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 50.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE UN EQUIPO CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO EN CADA CUARTO-DORMITORIO.									
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		ING. FRANCISCO JAVIER TOLEDO RUIZ		ELABORO		REVISÓ			
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO			
				CORDINADOR REGIONAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		VERIFICACIÓN FISE PARA DUEÑO DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	02-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS		
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE CARMELO BUITMEA ARMENTA	% AVANCE FÍSICO	35%		
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BUITMEA ARMENTA	% AVANCE FÍSICO	35%		
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA LOURDES BUITMEA CORPUS	% AVANCE FÍSICO	35%		
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CLEOTILDE BUITMEA ARMENTA	% AVANCE FÍSICO	35%		
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE FRANCISCO GUERENA BUITMEA	% AVANCE FÍSICO	38%		
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	

COMENTARIOS Y RESUMEN:

1)FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.

COMENTARIOS Y RESUMEN:

1)FALTA TECHUMBRE 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.

COMENTARIOS Y RESUMEN:

1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.

COMENTARIOS Y RESUMEN:








1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.

COMENTARIOS Y RESUMEN:



1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.

COMENTARIOS Y RESUMEN:

1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	02-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$636,769.34	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS				CUARTOS:	25
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CRUZ BUTIMEA RUELAS		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	LOS ESTRADOS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			
						1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS ELÉCTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUPO. 4) PINTURA. 5) PLAFÓN EN CIELO. 6) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE LUIS CIRIACO BUTIMEA		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	LOS ESTRADOS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			
						1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS ELÉCTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUPO. 4) PINTURA. 5) PLAFÓN EN CIELO. 6) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ERNESTO MACARIO BUTIMEA		% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	LOS ESTRADOS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			
						1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS ELÉCTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES GRUPO. 4) PINTURA. 5) PLAFÓN EN CIELO. 6) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANGÉLICA BUTIMEA ARMENTA		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	LOS ESTRADOS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			
						1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS ELÉCTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES GRUPO. 4) PINTURA. 5) PLAFÓN EN CIELO. 6) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FRANCISCO MACARIO CIRIACO		% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	LOS ESTRADOS	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:			
						1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS ELÉCTRICAS. 3) PINTURA. 4) PLAFÓN EN CIELO. 5) INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA. 6) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 7) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	02-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$636,769.34	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS				CUARTOS:	25
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARICELA LOPEZ VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	70%		LOCALIDAD:	ALAMOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) SE ESTA COLADO ZOTEA. 3) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PETRA AGUILAR BANDA	% AVANCE FÍSICO	55%		LOCALIDAD:	ALAMOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			1) NO SE A COLADO ZOTEA. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) YESO EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EDITH GUADALUPE MUÑOZ TRASVIÑA	% AVANCE FÍSICO	50%		LOCALIDAD:	ALAMOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) SE ESTA COLADO ZOTEA. 3) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CONCEPCIO CIRIACO ARMENTA	% AVANCE FÍSICO	20%		LOCALIDAD:	GUAJARAY		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSEFINA CIRIACO BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO	20%		LOCALIDAD:	GUAJARAY		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	RESUMEN Y COMENTARIOS:					
			1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	02-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$636,769.34	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS				CUARTOS:	25
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRUJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMILIANO BUITIMEA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO:		35%	LOCALIDAD:	GUAJARAY	
FOTO 1			FOTO 2				RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSENDA BUITIMEA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO:		35%	LOCALIDAD:		GUAJARAY
FOTO 1			FOTO 2				RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALEJANDRA ROMERO RODRIGUEZ		% AVANCE FÍSICO:		20%	LOCALIDAD:		GUAJARAY
FOTO 1			FOTO 2				RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MANUELA LEYVA TUCABIRI		% AVANCE FÍSICO:		20%	LOCALIDAD:		GUAJARAY
FOTO 1			FOTO 2				RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FABIAN EULOGIO ARMENTA ZAZUETA		% AVANCE FÍSICO:		5%	LOCALIDAD:		GUAJARAY
FOTO 1			FOTO 2				RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4) PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) COLADO DE CADENA DE CERRAMIENTO. 9) TERMINAR DE LEVANTAR MUROS.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:			% AVANCE FÍSICO:			LOCALIDAD:		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	02-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$636,769.34
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS			CUARTOS:	25
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022	MUNICIPIO:	ALAMOS

ALBAÑILERIA: SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO. FALTAN DE COLAR CADENAS DE CERRAMIENTO Y FIRMES

TECHUMBRES: NOS ENCONTRAMOS CON CUARTOS QUE NO CUMPLEN CON LA PENDIENE, ASI TAMBIEN ALGUNOS LES FALTA EL COLADO DE AZOTEA, EN EL CASO DE LOS ETRADOS Y GUAJARAY FALTA EL ARMADO DE LA TECHUMBRE Y EL PLAFON.

PUERTAS Y VENTANAS: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS EN ALGUNOS CUARTOS AUN, MIENTRAS QUE LOS QUE YA ETAN COLOCADO NOS PERCATAMOS QUE ALGUNAS PUERTAS NO CIERRAN Y ABREN ADECUADAMENTE (SE ATORAN), LAS VENTANAS ESTAN DESCUADRADAS, ADEMAS NO LAS ESTAN SELLANDO CORRECTAMENTE.




INSTALACIONES ELECTRICAS: ESTAN REALIZANDO RANURADOS EN MUROS YA QUE SE LES PASO EL MAGUERO, FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS

ACABADOS: E. SE APRECIARON ENJARRES POBRES Y MAL FLOTEADOS.











CONCLUSIÓN: % AVANCE FISICO 40%






CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 40.00%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)







ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	C. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO	ELABORO	REVISÓ
RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	CP. ALMA DELIA LIMON MORENO
		CORDINADOR REGIONAL	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL










PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (EJE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		VERIFICACIÓN DE OBRAS	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	02-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-026	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0749	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS		
RESIDENTE DE OBRA:	ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA	FECHA DE INICIO:	02/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2022
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE CARMELO BUITIMEA ARMENTA		% AVANCE FÍSICO	35%	
FOTO 1			FOTO 2		COMENTARIOS Y RESUMEN: 1)FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BUITIMEA ARMENTA		% AVANCE FÍSICO		
FOTO 1			FOTO 2		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA LOURDES BUITIMEA CORPUS		% AVANCE FÍSICO	35%	
FOTO 1			FOTO 2		COMENTARIOS Y RESUMEN: 1)FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CLEOTILDE BUITIMEA ARMENTA		% AVANCE FÍSICO		
FOTO 1			FOTO 2		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE FRANCISCO GUERENA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	38%	
FOTO 1			FOTO 2		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA TECHUMBRE. 2) FALTA CABLEADO,ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 4)PINTURA. 5) PLAFON EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. 8) JUNTAS MUY GRANDES Y FALTA BOQUILLA.
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE FRANCISCO GUERENA BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO		
FOTO 1			FOTO 2		








PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISC 2022)		RESUMEN FOTOGRAFICO				VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:		CONTRATO:		CONTRATISTA:		IMPORTE COMPROMETIDO:	
02-feb-23		SEDESSON-FISE-2022-026		PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		\$636,769.34	
NUMERO DE OBRA:		DESCRIPCIÓN DE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS		CUARTOS:	
C-00075/0749						25	
RESIDENTE DE OBRA:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:		MUNICIPIO:	
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA		02/09/2022		30/12/2022		ÁLAMOS	
HALLAZGOS: EN 19 DE 20 VISITADAS, NO HAN REALIZADO EL COLADO DE AZOTEA (VIGUETA Y CASETON O LAMINA) EN 2 DE 20 VISITADAS, NO SE A REALIZADO EL COLADO DE FIRME EN 17 DE 20 VISITADAS, NO HAN REALIZADO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ENJARRE GRUESO EN MUROS. EN 20 DE 20 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS. EN 20 DE 20 VISITADAS, NO HAN REALIZADO CABLEADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS. EN 20 DE 20 VISITADAS, NO SE A APLICADO E APLANADO DE YESO EN CIELO O ELABORACION DE PLAFON. EN 20 DE 20 VISITADAS, NO HAN REALIZADO APLICACIÓN DE PINTURA.							
CONCLUSIÓN: CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 40.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE ALMENOS OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO POR CADA CUARTO-DORMITORIO.							
ALEXIA NIKOLE RENDON GRIJALVA		C. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO		ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		CORDINADOR REGIONAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	







PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA			CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FATIMA PORTILLO BUITIMEA			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) EL BENEFICIARIO YA APLICÓ PINTURA POR SU CUENTA EN EL INTERIOR. 2) PEQUEÑOS DETALLES DE PULIDO DE YESO EN CIELO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANA LAURA ARMENTA ESPINOZA			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) TERMINADO Y YA ESTÁ HABITADO POR EL BENEFICIARIO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERIBERTO RAMOS ROCHIN			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) TERMINADO Y YA ESTÁ HABITADO POR EL BENEFICIARIO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GRACELIA AMELIA MORALES BALDERRAMA			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) TERMINADO Y YA ESTÁ HABITADO POR EL BENEFICIARIO. 2) EL BENEFICIARIO REPORTA QUE SE LE FILTRA AGUA POR LA AZOTEA.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SOCIMA GRICELDABARRERAS GASTELUM			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:	
						1) TERMINADO Y YA ESTÁ HABITADO POR EL BENEFICIARIO.	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76
NÚMERO DE OBRA:	C-0007510773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA			CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ROSA ISELA FELIX AVILEZ		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		NORMA ODALIA PARRA GASTELUM		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA AURELIA PUENTE GASTELUM		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		NUBIA ARELI VALENZUELA LEON		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO. 2) EL BENEFICIARIO REPORTA QUE SE TRASMINA AGUA POR LA AZOTEA Y QUE EL FIRME SE FISURO DE MANERA MUY RAPIDA.		
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARCOS OBED LEYVA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	ETCHOJOA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
							

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	AMELIA VALDEZ GASTELUM	% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	ETCHOJOA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA DOLORES GASTELUM GUDIÑO	% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	ETCHOJOA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUCINA DE JESUS MOROYOQUI LUCERO	% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	ETCHOJOA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DORA ALICIA VALENZUELA PALOMARES	% AVANCE FÍSICO	100%		LOCALIDAD:	ETCHOJOA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1)TERMINADO Y YA ESTA HABITADO POR EL BENEFICIARIO.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NICASIA JUPAMEA BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUPO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CYNTHIA CAMPOY BUITIMEA	% AVANCE FÍSICO	99%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3				RESUMEN Y COMENTARIOS:		
								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
						1) FALTA INSTALAR VENTANA 2) FALTA TERMINAR DE PINTAR.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		GEORGINA INES MOLINA MOROYOQUI		% AVANCE FÍSICO	30%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		GUADALUPE MOLINA ESCALANTE		% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		FRANCISCO JAVIER INDA MENDOZA		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) FALTA CABLEADOY ACCESORIOS ELECTRICO. 5) FALTA TERMINAR ENJARRES. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MILKA CECILIA MENDOZA RABAGO		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
						1) FALTA CABLEADOY ACCESORIOS ELECTRICO. 5) FALTA TERMINAR ENJARRES. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		OSSIEL OBED MENDOZA RABAGO		% AVANCE FÍSICO	55%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) FALTA CABLEADOY ACCESORIOS ELECTRICO. 5) FALTA TERMINAR ENJARRES. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PSE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JANNETH MAGALI MENDOZA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	55%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA CABLEADO Y ACCESORIOS ELECTRICOS. 5) FALTAN TERMINAR ENJARRES. 6) PINTURA. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.			
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA ELEAZAR VALENCIA GATELO	% AVANCE FÍSICO	40%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.			
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MATEO MULMUEA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	48%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS: 1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 3) FALTA TERMINAR ENJARRES. 4) PINTURA. 5) YESO EN CIELO. 6) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 7) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.			
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FELIPE ANGEL ONTIVEROS YAUMEA	% AVANCE FÍSICO	50%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 2) FALTA TERMINAR ENJARRES. 3) PINTURA. 4) YESO EN CIELO. 5) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 6) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.			
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GUADALUPE VELENCIA FINO	% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ		
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS: 1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 3) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.			
								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD VALENCIA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:								
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ ESTHER BUITIMEA MOROYOQUI		% AVANCE FÍSICO	45%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:								
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MONICA VILLA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	37%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:								
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ANTONIO VALENZUELA VALDEZ		% AVANCE FÍSICO	33%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:								
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUIS DANIE LORA VILLEGAS		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:								
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CRUZ INES SOTO MULMULMEA		% AVANCE FÍSICO	35%		LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
RESUMEN Y COMENTARIOS:								
1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICO Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76	
NÚMERO DE OBRA:	C-0007510773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA				CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA	
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		HUMBERTO ROMERO SOTO		% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 4) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA GUADALUPE SOTO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 4) FALTA TERMINAR ENJARRES. 5) PINTURA. 6) YESO EN CIELO. 7) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 8) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JORGE VIRGILIO BUITIMEA CAZAREZ		% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTAN ENJARRES FINO Y GRUSO. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		PERLA YESENIA COSS PEREZ		% AVANCE FÍSICO	35%	LOCALIDAD:	BUAYSIACOBÉ	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		RESUMEN Y COMENTARIOS:		
						1) NO SE A COLADO EL FIRME. 2) NO SE A COLADO ZOTEA. 3) TERMINA DE LEVANTAR MUROS. 4) FALTA CABLEADO, ACCESORIOS ELECTRICOS Y CAJAS ELECTRICAS. 5) FALTA ENJARRES. 6) PINTURA. 7) YESO EN CIELO. 8) INSTALACION DE VENTANA Y PUERTA. 9) APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PSE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	03-feb-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2022-035	CONTRATISTA:	PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$3,395,939.76
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0773	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA			CUARTOS:	40
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON	FECHA DE INICIO:	08/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/12/2022	MUNICIPIO:	ETCHOJOA
RESUMEN							
ALBANILERIA: SE APRECIA EL LEVANTAMIENTO DE MUROS ALGUNOS DE ELLOS DESPLOMADOS, CON JUNTAS MAYORES A 1.5CM O JUNTA A HUESO, FALTAN DE COLAR CADENAS DE CERRAMIENTO Y FIRMES TECHUMBRES: NOS ENCONTRAMOS CON CUARTOS QUE NO CUMPLEN CON LA PENDIENTE, ASI TAMBIEN ALGUNOS LES FALTA EL COLADO DE AZOTEA, AUNADO A ESTO NOS PERCATAMOS QUE LOS ALEROS SE ENCUENTRAN COLGADOS. PUERTAS Y VENTANAS: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS EN ALGUNOS CUARTOS AUN, MIENTRAS QUE LOS QUE YA ETAN COLOCADO NOS PERCATAMOS QUE ALGUNAS PUERTAS NO CIERRAN Y ABREN ADECUADAMENTE (SE ATORAN), LAS VENTANAS ESTAN DESCUADRADAS, ADEMAS NO LAS ESTAN SELLANDO CORRECTAMENTE. INSTALACIONES ELECTRICAS: ESTAN REALIZANDO RANURADOS EN MUROS YA QUE SE LES PASO EL MAGUERO, FALTA CABLEADO, INSTALACION DE ACCESORIO ELECTRICOS ACABADOS: ESTAN COLOCANDO EL YESO EN EL CIELO SIN HABER APLICADO EL IMPERMEABILIZANTE ANTES, ESTAN DEJANDO LA TELA DEL IMPER MAL PEGADA EN LAS ORILLAS, S							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	67%
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 65%, DE LA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA SE REQUIERE MAS MANO DE OBRA CON HERAMIENTAS Y/O EQUIPO ADECUADO Y QUE NO FALTE EL SUMINISTRO DE INSUMOS (MATERIALES)							
ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON		C. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO		ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		CORDINADOR REGIONAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

RESUMEN FOTOGRAFICO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA
LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE
OBRAFECHA DE
VERIFICACIÓN: 03-feb-23

CONTRATO:

SEDESSON-FISE-
2022-035

CONTRATISTA:

PATRICIA CZARINA
AGÜERO MADEROIMPORTE
COMPROMETIDO:

\$3,395,939.76

NUMERO DE OBRA: C-00075/0773

DESCRIPCIÓN DE
OBRA:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

CUARTOS:

40

RESIDENTE DE
OBRA:ING. JOSE DE JESUS ROSAS
LEON

FECHA DE INICIO:

08/09/2022

FECHA DE
TERMINACIÓN:

06/12/2022

MUNICIPIO:

ETCHOJOA

HALLAZGOS:

EN 13 DE 40 VISITADAS, NO HAN REALIZADO COLADO DE AZOTEA.

EN 15 DE 40 VISITADAS, NO HAN REALIZADO COLADO DE FIRME.

EN 13 DE 40 VISITADAS, NO HAN REALIZADO TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ENJARRES GRUESO Y FINO EN MUROS.

EN 22 DE 40 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.

EN 22 DE 40 VISITADAS, NO HAN REALIZADO INSTALACION DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS.

EN 21 DE 40 VISITADAS, NO HAN REALIZADO APLICACIÓN DE PINTURA.

CONCLUSIÓN:

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 67.00%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SE REQUIERE UN EQUIPO CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO EN CADA CUARTO-DORMITORIO.

ING. JOSE DE JESUS ROSAS LEON
RESIDENTE DE OBRAC. BENJAMIN ALFONSO AGÜERO MADERO
REPRESENTANTE LEGAL /
SUPERINTENDENTE DE OBRAELABORO
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
CORDINADOR REGIONALREVISÓ
CP. ALMA DELIA LIMON MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL