

A jueves 2 de marzo de 2023.
Hermosillo, Sonora

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PRESENTE.

En atención aviso de comisión suscrito con fecha jueves 23 de febrero del presente año, a través del cual se me comisionan el día 24 de febrero de 2023 a los municipios (localidades y cabeceras) de Baviácora, Banámichi y Arizpe, Sonora con el propósito de apoyo al área de infraestructura de SEDESSON, en supervisión de obra FISE (Vivienda), siendo estas pertenecientes a los contratos: SEDESSON- FISE- 2022-052:

- C-00075/0763 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE.
- C-00075/0764- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI.
- C-00075/0772 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA.

Con el objetivo: Verificación de obra para cierre, ejecutadas con el fondo de infraestructura social para las entidades (FISE).

El día viernes 24 de febrero de 2023 emprendemos nuestra partida con la Subsecretaria Alma Delia Limón Moreno, el ingeniero Aldo Iván Mundo Beltrán, y su servidora Ing. Iza Fabiola López Cota de la ciudad de Hermosillo hasta el municipio de Baviácora, C-00075/0772 –CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA. La primer visita fue realizada en la localidad de las tortugas donde verificamos que ya se encuentra en proceso de finalizar construcción de cuarto- dormitorio, después nos dirigimos al municipio de Baviácora visitando a cada beneficiario los detalles desde la cimentación hasta la techumbre, hablamos con los beneficiarios, lo que incluía el cuarto, como los acabados en muros, apagador, roseta y foco, contactos, puerta, chapa, ventana de aluminio e impermeabilizante, lo único que no incluida es el cable conector de corriente eléctrica que va hacia la mufa. Posteriormente nos trasladamos al municipio de Banámichi, C-00075/0764 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, realizamos el mismo procedimiento de verificación a cada beneficiario, comentando la Subsecretaria Alma Limón que tienen un año de garantía por parte de Sedesson.

Después continuando con nuestra ruta procedimos a verificar de obra para cierre, C-00075/0763- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, Visitando los 11 beneficiarios en las localidades de Tahuichopa, Chinapa, Buena Vista, Bamori, los beneficiarios se encuentran satisfechos con el programa recibido por parte de Sedesson. Por cuestiones de tiempo y de distancias concluimos con esta verificación exitosa.


C. ALFONSO CASTRO RUIZ
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECEBIDO
06 MAR 2023
1:31
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
|--|------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | 605,500 |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075/0772 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 7 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | BAVIACORA |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | PASTOR QUIJADA ALVAREZ | | % AVANCE FÍSICO | 100% | | LOCALIDAD: | BAVIACORA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | |
| | | | 1)EN PROCESO DE ENTREGA DE CUARTO-DORMITORIO. | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 100% FÍSICO. | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | ESTHELA VERENICE GRIJALVA ARREOLA | | % AVANCE FÍSICO | 61% | | LOCALIDAD: | BAVIACORA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | |
| | | | 1)ESTA EN PROCESO DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM. 2)COLADO DE CONCRETO EN CASTILLO DE 15X15 CM.DE CONCRETO ARMADO F'C 150 KG/CM2. 2)POSTERIORMENTE SE INICARA CON ENJARRE EN MURO DE BLOCK. | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 61% FÍSICO. 2)CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE PUEDEN TERMINAR EN DOS SEMANAS.3) TECHUMBRE RANURA AL INSTALAR POLIN FIJADO A ESTRUCTURA DE POLINERIA DE TECHO CON ALAMBRE GALVANIZADO. | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | FAUSTO CHAVEZ QUIJADA | | % AVANCE FÍSICO | 89% | | LOCALIDAD: | BAVIACORA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | |
| | | | 1)SE ENCONTRÓ PERSONAL TRABAJANDO EN LA REALIZACION DE TABLAROCA EN SELLADO DE JUNTAS DE PLAFONERIA CON REDIMIX Y PERFACINTA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.3) FALTA INSTALACION ELECTRICA. 4)ACABADO DE PINTURA VINILICA PARA INTERIOR EXTERIOR. | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 89% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN TRES DIAS. | | | | |

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
|--|------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|---|-----------|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | 605,500 |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075/0772 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 7 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | BAVIACORA |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | YASMIN YANETH LOPEZ CORRALES | | % AVANCE FÍSICO | 40% | | LOCALIDAD: | BAVIACORA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | |
| | | | 1)ESTA EN PROCESO DE MURO A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM. 2)COLADO DE CONCRETO EN CASTILLO DE 15X15 CM.DE CONCRETO ARMADO FC 150 KG/CM2. | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 40% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN TRES SEMANAS. | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | FRANCISCA MARGARITA ESPINOZA A | | % AVANCE FÍSICO | 53% | | LOCALIDAD: | BAVIACORA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | |
| | | | 1)CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO 15X20 CM, CIMBRA COMUN A NIVEL HABILITADO, ARMADO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO.2) | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 53% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN DOS SEMANAS. | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | GUILLERMO VAZQUEZ IBARRA | | % AVANCE FÍSICO | 36% | | LOCALIDAD: | BAVIACORA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | |
| | | | 1) SE REALIZO CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO,ARMADO,COLADO DE CONCRETO, VIBRADO,CURADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION.2)FIRME DE 8CM. ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE. | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 36% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN CUATRO SEMANAS. | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|--|-----------|
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | 605,500 |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075/0772 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 7 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | BAVIACORA |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------|---|------------|--------------|--|
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | JUANA ALBA CRUZ ARMENTA | | % AVANCE FÍSICO: | 100% | LOCALIDAD: | LAS TORTUGAS | |
| FOTO 1 | FOTO 2 | | FOTO 3 | | COMENTARIOS: 1) YA ESTA EN PROCESO DE ENTREGA DE CUARTO-DORMITORIO. RESUMEN: 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 100% FÍSICO. | | | |
| | | | | | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | | FOTO 6 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| FOTO 7 | | FOTO 8 | | FOTO 9 | | | | |
| | | | | | | | | |

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 1 DE 7 VISITADAS, SE INICIO CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO BASE

EN 2 DE 7 VISITADAS , ESTA EN PROCESO DE MUROS DE BLOCK.

EN 3 DE 7 VISITADAS, ESTAN TERMINADA LA OBRA GRIS Y TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADAR-72, CALIBRE 28 SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A BASE DE

EN 3 DE 7 VISITADAS, LES FALTA ACABADO DE PINTURA VINILICA PARA INTERION EXTERIOR .

EN 3 DE 7 VISITADAS, ESTAN TERMINADA LA OBRA GRIS Y TECHUMBRE. NO HAN INSTALADO LA VENTANA Y PUERTA, FALTA INSTALACION ELECTRICA.

| | | |
|---|------------------------|------------|
| CONCLUSIÓN: | % AVANCE FÍSICO | 68% |
| CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 55%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE CUATRO SEMANAS, SE REQUIERE UN EQUIPO CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO EN CADA CUARTO-DORMITORIO. | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | C. EDGARDO ROMO ESCALANTE | ELABORO | REVISÓ |
| RESIDENTE DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA | C. ALFONSO CASTRO RUIZ | CP. ALMA DELIA LIMON MORENO |
| | | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |

OBRAS

| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL AVANCE OBRAS FISE 2022 al 26ene23 | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|------------------------|--|-----------------|--------|--------------------|
| N° CONSEC. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | MUNICIPIO | N° DE CONTRATO | CONSTRATISTA | SUPERVISOR | AVANCE | ESTATUS DE LA OBRA |
| 68 | C-00085/0377 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI | TOMAS DOMICILIARIAS | 10 | BANÁMICHÍ | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 100% | OBRA POR VERIFICAR |
| 69 | C-00077/0314 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI | DESCARGAS DOMICILIARIAS | 6 | BANÁMICHÍ | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 100% | OBRA POR VERIFICAR |
| 111 | C-00075/0763 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIZPE | CUARTO | 11 | ARIZPE | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 70% | |
| 115 | C-00075/0768 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES | CUARTO | 11 | URES | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 65% | |
| 119 | C-00075/0764 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA | CUARTO | 11 | BAVIACORA | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 60% | |













GOBIERNO DE SONORA
DESARROLLO SOCIAL

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|-----|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | 605,500 | | |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075/0772 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA, MUNICIPIO DE BAVIACORA. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 7 | | |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | BAVIACORA | | |
| | | BANAMICHI | | | 2022-052 | ROES SA DE CV | HERNANDEZ | | |
| 120 | C-00075/0772 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA | CUARTO | 7 | BAVIACORA | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERÍA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 60% |














| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
|--|------------------------------------|---|------------|---|----------------------------------|---|--------------|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 0% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL | | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | \$691,281 78 |
| NÚMERO DE OBRA: | C-00075/0764 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI. | | | |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 8 |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | JESÚS MANUEL RUÍZ MEDINA | | % DE AVANCE FÍSICO: | 95% | MUNICIPIO: | BANAMICHI |
| FOTO 1 | | FOTO 2 | | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | |
| | | | | | | 1) SE ENCONTRO BENEFICIARIO NOTA: "REVISAR ASINAMIENTO". 2) AVANCE DEL CUARTO- DORMITORIO 95% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE PUEDE TERMINAR EN 2 DIAS. | |
| FOTO 4 | | FOTO 5 | | FOTO 6 | | RESUMEN: | |
| | | | | | | 1) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, MARCA THERMOTEK A TRES AÑOS GARANTIA. 2) ESTOS DIAS DE LLUVIA HUBO FILTRACION DE HUMEDAD, SE HABILITARA LAS IMPERFECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | MARÍA DOLORES VERDUGO ACOSTA | | % DE AVANCE FÍSICO: | 87% | LOCALIDAD: | BANAMICHI |
| FOTO 1 | | FOTO 2 | | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | |
| | | | | | | 1) SE ENCONTRO AL BENEFICIARIO COMENTA QUE EN LAS LLUVIAS DE LA SEMANA PASADA HUBO BASTANTE FILTRACION DE HUMEDAD EN LA TECHUMBRE 2)IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA. 3)PINTURA VINILICA INTERIOR EXTERIOR EN MUROS. 4) INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA. 5)INSTALACION ELECTRICA. | |
| FOTO 4 | | FOTO 5 | | FOTO 6 | | RESUMEN: | |
| | | | | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 87% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN UNA SEMANA. | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | JOSÉ JESÚS CORDOVA CRUZ | | % DE AVANCE FÍSICO: | 90% | LOCALIDAD: | BANAMICHI |
| FOTO 1 | | FOTO 2 | | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | |
| | | | | | | 1) FALTA IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, APLICACIÓN A DOS MANOS Y TELA DE REFUERZO. 2) PINTURA VINILICA INTERIOR EXTERIOR EN MUROS. | |
| FOTO 4 | | FOTO 5 | | FOTO 6 | | RESUMEN: | |
| | | | | | | 1) AVANCE DE CUARTO-DORMITORIO ES DE 90%. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE GENERAL SE PUEDE TERMINAR EN TRES DIAS. | |

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
|--|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--------------|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 0% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL | | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | \$691,281.78 |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075/0764 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 8 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | BANAMICHI |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | LEOBARDO VEGA SANTACRUZ | % DE AVANCE FÍSICO: | 32% | | LOCALIDAD: | LAS DELICIAS | |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | | | |
| | | | | 1) YA SE ENCUENTRA PERSONAL TRABAJANDO. 2) ALBAÑILERIA: SE VA INICIAR EL DESPLANTE DE MUROS. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | | RESUMEN: | | | |
| | | | | 1) AVANCE DE CUARTO-DORMITORIO ES DE 32%. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE GENERAL SE PUEDE TERMINAR EN TRES SEMANAS. | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | NOHELIA JOSELIN OLIVARRIA FLORES | % DE AVANCE FÍSICO: | 10% | | LOCALIDAD: | LA MORA | |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | | | |
| | | | | 1) AVANCE DE CUARTO-DORMITORIO ES DE | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | | RESUMEN: | | | |
| | | | | 1) AVANCE DE CUARTO-DORMITORIO ES DE 10%. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE GENERAL SE PUEDE TERMINAR EN CUATRO SEMANAS. | | | |
| RESUMEN | | | | | | | |
| HALLAZGOS: | | | | | | | |
| EN 1 DE 8: ESTA EN PROCESO DE CIMENTACION A MANO DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE CIMENTACION, INCLUYE: AFLOJE,EXTRACCION, AFINE FONDO,TALUDES | | | | | | | |
| EN 2 DE 8: ESTA EN PROCESO DE MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION A BASE DE BLOCK 15X20X40CM. | | | | | | | |
| EN 5 DE 8: SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERRAMIENTO. | | | | | | | |
| EN 5 DE 8: YA TIENEN INSTALADO PUERTA VENTANA. | | | | | | | |
| EN 5 DE 8: SE ENTREGAN EN ESTA SEMANA CUARTO- DORMITORIO | | | | | | | |
| CONCLUSIÓN: | | | | | | % AVANCE FÍSICO: | 66% |
| CON ESTA REVISION SE LLEGA A LA CONCLUSION DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES UN 66%, PARA UNA TERMINACION DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE CUATRO SEMANAS, SE REQUIERE UN EQUIPO CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO EN CADA CUARTO-DORMITORIO. | | | | | | | |
| ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | | C. EDGARDO ROMO ESCALANTE | | ELABORO | | REVISÓ | |
| RESIDENTE DE OBRA | | REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA | | C. ALFONSO CASTRO RUIZ | | CP. ALMA DELIA LIMON MORENO | |
| | | | | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA | | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--------------|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 0% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL | | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | \$691,281.78 |
| NÚMERO DE OBRA: | C-00075/0764 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 8 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | BANAMICHI |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | JOSÉ RAYMUNDO MONTES BUSTAMANTE | | % DE AVANCE FÍSICO: | 91% | LOCALIDAD: | BANAMICHI |
| FOTO 1 |  | FOTO 2 |  | FOTO 3 |  | COMENTARIOS: | |
| | | | | | | 1) FALTA IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO , APLICACIÓN A DOS MANOS Y TELA DE REFUERZO. 2) PINTURA VINILICA INTERIOR EXTERIOR EN MUROS. | |
| FOTO 4 |  | FOTO 5 |  | FOTO 6 |  | RESUMEN: | |
| | | | | | | 1) AVANCE DE CUARTO-DORMITORIO ES DE 91%. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE GENERAL SE PUEDE TERMINAR EN TRES DIAS. | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | LUCRECIA MENDOZA GARCÍA GARCÍA | | % DE AVANCE FÍSICO: | 94% | LOCALIDAD: | BANAMICHI |
| FOTO 1 |  | FOTO 2 |  | FOTO 3 |  | COMENTARIOS: | |
| | | | | | | 1) FALTA PINTURA VINILICA INTERIOR EXTERIOR EN MUROS. 2) INSTALCIÓN ELECTRICA: SALIDA PARA ALUMBRADO ROSETA DE PORCELANA DE 4". | |
| FOTO 4 |  | FOTO 5 |  | FOTO 6 |  | RESUMEN: | |
| | | | | | | 1) NO SE ENCONTRO BENEFICIARIO NOTA: "REVISAR ASINAMIENTO". 2) AVANCE DEL CUARTO- DORMITORIO 94% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE PUEDE TERMINAR EN TRES DIAS. | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | PERLA PATRICIA RUÍZ RIVERA | | % DE AVANCE FÍSICO: | 32% | LOCALIDAD: | LAS DELICIAS |
| FOTO 1 |  | FOTO 2 |  | FOTO 3 |  | COMENTARIOS: | |
| | | | | | | 1) YA SE ENCUENTRA PERSONAL TRABAJANDO. 2) ALBAÑILERIA: SE VA INICIAR EL DESPLANTE DE MUROS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. | |
| FOTO 4 |  | FOTO 5 |  | FOTO 6 |  | RESUMEN: | |
| | | | | | | 1) AVANCE DE CUARTO-DORMITORIO ES DE 32%. 2) CON UN OFICIAL Y UN AYUDANTE GENERAL SE PUEDE TERMINAR EN TRES SEMANAS. | |

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | 951,500 | |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075-0763 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE. | | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 11 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | ARIZPE | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | CONSUELO RAMIREZ | | % AVANCE FÍSICO | 53% | | LOCALIDAD: | CHINAPA | |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | | |
| | | | 1) SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO EN EL DOMICILIO DE LA BENEFICIARIA. 2) MURO DE BLOCK COMPLETO. | | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 53% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN DOS SEMANAS. | | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | RAMONA JUSTO ROSALES | | % AVANCE FÍSICO | 56% | | LOCALIDAD: | BUENA VISTA | |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | | |
| | | | 1) DESDE EL DIA 14 DE FEBRERO 2023 SE REALIZO UNA VISITA Y SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES. 2) SUMINISTRO DE ENJARRES COMPLETOS EN MUROS DE BLOCK. | | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 56% FÍSICO. 2) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 3) SOLAMENTE FALTA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA. 4) PUEDEN TERMINAR EN 2 SEMANAS. | | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | ARACELI MOLINA LABORIN | | % AVANCE FÍSICO | 0% | | LOCALIDAD: | TAHUICHOPA | |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | COMENTARIOS: | | | | | |
| | | | 1) NO SE HA INICIADO CON LOS PRELIMINARES. 2) MATERIAL DE CONSTRUCCION DISPONIBLE, FALTA MANO DE OBRA. | | | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | RESUMEN: | | | | | |
| | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 0% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN CINCO SEMANAS. | | | | | |

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | |
|--|------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|---|------------|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES. | IMPORTE COMPROMETIDO: | 951.500 |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075-0763 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 11 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | ARIZPE |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | JOSÉ JUAN DE DIOS AGUIRRE MONTOYA | % AVANCE FÍSICO | 43% | | | LOCALIDAD: | TAHUICHOPA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | | | |
| | | | | 1) MUROS EN PROCESO. 2) SOLAMENTE SE VIO MATERIAL PARA TERMINAR LA CADENA DE CERRAMIENTO. | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | | RESUMEN: | | | |
| | | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 43% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN TRES SEMANAS. | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | CRUZ ANTONIO LÓPEZ CRUZ | % AVANCE FÍSICO | 43% | | | LOCALIDAD: | TAHUICHOPA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | | | |
| | | | | 1) MUROS EN PROCESO. 2) SOLAMENTE SE VIO MATERIAL PARA TERMINAR LA CADENA DE CERRAMIENTO. | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | | RESUMEN: | | | |
| | | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 43% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN TRES SEMANAS. | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | MANUEL MIRANDA LEÓN | % AVANCE FÍSICO | 0% | | | LOCALIDAD: | TAHUICHOPA |
| FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | | COMENTARIOS: | | | |
| | | | | 1) NO SE HA INICIADO CON LOS PRELIMINARES. 2) MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE, FALTA MANO DE OBRA. | | | |
| FOTO 4 | FOTO 5 | FOTO 6 | | RESUMEN: | | | |
| | | | | 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 0% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN CINCO SEMANAS. | | | |

| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA | | |
|---|--|--|---|---|---------------------------------|---|--|--|
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES | IMPORTE COMPROMETIDO: | 951,500 | |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075-0763 | DESCRIPCIÓN DE OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 11 | |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | ARIZPE | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | MARÍA DEL PERPECTUO SOCORRO BABUCA | | % AVANCE FÍSICO | 85% | LOCALIDAD: | ARIZPE | |
| FOTO 1 |  | | FOTO 2 |  | | FOTO 3 |  | |
| COMENTARIOS: | | | | | | | | |
| 1) OBRA GRIS TERMINADA 2) AUN NO HAN INSTALADO LA VENTANA Y PUERTA. 3) NO SE VIO EL MATERIAL DE LA VENTANA Y PUERTA. | | | | | | | | |
| FOTO 4 |  | | FOTO 5 |  | | FOTO 6 |  | |
| RESUMEN: | | | | | | | | |
| 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 85% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN UNA SEMANA. | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | FRANCISCA FUENTES FLORES | | % AVANCE FÍSICO | 67% | LOCALIDAD: | ARIZPE | |
| FOTO 1 |  | | FOTO 2 |  | | FOTO 3 |  | |
| COMENTARIOS: | | | | | | | | |
| 1) OBRA NEGRA TERMINADA 2) NO HAY AVANCES. | | | | | | | | |
| FOTO 4 |  | | FOTO 5 |  | | FOTO 6 |  | |
| RESUMEN: | | | | | | | | |
| 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 67% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN DOS SEMANAS. | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: | | JACINTO NAVARRO CORDOVA | | % AVANCE FÍSICO | 67% | LOCALIDAD: | ARIZPE | |
| FOTO 1 |  | | FOTO 2 |  | | FOTO 3 |  | |
| COMENTARIOS: | | | | | | | | |
| 1) HERMANA DEL BENEFICIARIO SOLICITA UN BAÑO PARA SU HERMANO YA QUE ES INVIDENTE. | | | | | | | | |
| FOTO 4 |  | | FOTO 5 |  | | FOTO 6 |  | |
| RESUMEN: | | | | | | | | |
| 1) AVANCE DEL CUARTO-DORMITORIO ES DEL 67% FÍSICO. 2) CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL, SE PUEDE TERMINAR EN DOS SEMANAS. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|---|---------|
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022) | | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | | | | VERIFICACION FISICA PARA CIERRE DE OBRA | |
| FECHA DE VERIFICACIÓN: | 24-feb-23 | CONTRATO: | SEDESSON-FISE-2022-052 | CONTRATISTA: | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES | IMPORTE COMPROMETIDO: | 951,500 |
| NUMERO DE OBRA: | C-00075-0763 | DESCRIPCION DE OBRA: | CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE ARIZPE. | | | CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): | 11 |
| RESIDENTE DE OBRA: | ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | FECHA DE INICIO: | 10/10/2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2022 | MUNICIPIO: | ARIZPE |

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 2 DE 9 VISITADAS, NO HAN INICIADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO.

EN 4 DE 9 VISITADAS, ESTA EN PROCESO DE INSTALACION DE TECHUMBRE CON POLIN Y LAMINA.

EN 2 DE 9 VISITADAS, ESTA EN PROCESO DE MUROS DE BLOCK.

EN 3 DE 9 VISITADAS, ESTAN TERMINADA LA OBRA GRIS Y TECHUMBRE CON POLIN Y LAMINA. NO HAN INSTALADO LA VENTANA Y PUERTA.

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 45%, PARA UNA TERMINACIÓN DE ESTA OBRA EN UN PERIODO DE CUATRO SEMANAS, SE REQUIERE UN EQUIPO CON UN OFICIAL GENERAL Y UN AYUDANTE GENERAL TRABAJANDO EN CADA CUARTO-DORMITORIO.

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA | C. EDGARDO ROMO ESCALANTE | C. ALFONSO CASTRO RUIZ | CP. ALMA DELIA LIMON MORENO |
| RESIDENTE DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL AVANCE OBRAS FISE 2022 al 26ene23

| N° CONSEC. | NUMERO DE OBRA | NOMBRE DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | MUNICIPIO | N° DE CONTRATO | CONSTRATISTA | SUPERVISOR | AVANCE | ESTATUS DE LA OBRA |
|------------|----------------|--|-------------------------|----------|-----------|------------------------|--|-----------------|--------|--------------------|
| 68 | C-00085/0377 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI | TOMAS DOMICILIARIAS | 10 | BANÁMICH | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 100% | OBRA POR VERIFICAR |
| 69 | C-00077/0314 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI | DESCARGAS DOMICILIARIAS | 6 | BANÁMICH | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 100% | OBRA POR VERIFICAR |
| 111 | C-00075/0763 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIZPE | CUARTO | 11 | ARIZPE | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 70% | |
| 115 | C-00075/0768 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE URES | CUARTO | 11 | URES | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 65% | |
| 119 | C-00075/0764 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI | CUARTO | 8 | BANÁMICH | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 60% | |
| 120 | C-00075/0772 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVIÁCOR | CUARTO | 7 | BAVIÁCOR | SEDESSON-FISE-2022-052 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES ROES SA DE CV | DAVID HERNANDEZ | 60% | |