

Hermosillo, Sonora. A 26 de Abril de 2023.

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

PRESENTE.

En atención al aviso de comisión suscrito con fecha 18 de abril del presente año, a través del cual se me comisiona del día lunes 24 y martes 25 de abril del 2023 a las localidades de Paredón Colorado y Paredoncito, municipio de Benito Juárez, y en las localidades de Bacapaco, Las Arenitas y Las Milpas, municipio de Huatabampo; con el propósito realizar visita de sitio de la obra C-00075/0857 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y C-00075/0860 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.

El día lunes 24 de abril de 2023 se inició con la ruta, acudiendo como primera instancia al Palacio Municipal de Villa Juárez, donde me reuní con personal de Desarrollo Social, para posteriormente trasladarnos a la localidad de Paredón Colorado y reunirnos con el Contratista e iniciar la visita a las 20 acciones que comprenden la obra.

En dicha visita se le dio a conocer el inicio de las primeras 3 obras con preliminares: limpieza, trazo y el proceso de excavación, además del suministro de material en 6 obras. Después recorrimos el resto de las ubicaciones en Paredón Colorado y en Paredoncito, junto con el contratista y personal de apoyo de Desarrollo Social del municipio. Observando el área dentro del predio donde los beneficiarios desea que se les construya su cuarto-dormitorio; terminado el recorrido me dirigí al Palacio Municipal donde amablemente accedieron a sellar mi aviso de comisión; posteriormente emprendí camino hacia Huatabampo.

El día martes 25 de abril de 2023 se inició con la ruta, acudiendo como primera instancia al Palacio Municipal de Huatabampo, donde amablemente accedieron a sellar mi aviso de comisión, después nos reunimos con el Contratista e iniciamos la visita a las 14 acciones que comprenden la obra del municipio. Se empezó con la localidad de Bacapaco en donde se le dio a conocer el inicio de las primeras 2 obras con preliminares: limpieza, trazo y el proceso de excavación, además del suministro de material en 5 obras. Seguimos en la localidad Las Arenitas para ubicar las 3 propiedades de los beneficiarios y después a Las Milpas para ubicar las 4 obras restantes. Observando el área dentro del predio donde los beneficiarios desea que se les construya su cuarto-dormitorio. Posteriormente emprendí camino de regreso hacia Hermosillo.


ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 18 DE ABRIL DE 2023

MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VISITA PARA INICIO Y DAR TRAZO DE LAS OBRAS C00075/857 Y C-00075/0860 DEL CONTRATO SEDESSON FISE 2023-001

Se le comisiona a:

BENITO JUAREZ Y HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 24 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2023

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Modelo 2017

Placas VD-64-447

Tipo NP300



CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	



ATENTAMENTE



LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACION




C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular:
C.c.p. Interesado




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	24-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALFREDO UZARRAGA SOSA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL	% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIAN GONZALEZ ARAIZA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMENEGILDA MOYOROQUI LÓPEZ	% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) TRAZO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LILIAN ESPINOZA CRUZ	% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) TRAZO. 3) EXCAVACIÓN EN PROCESO.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	24-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2 624 152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3	
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NOELIA GUADALUPE SOTOMEA VALENZUEL		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3	
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENTREGO MATERIAL.							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3	
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	VALENTINA VILLEGAS VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3	
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESÚS ABEL UZARRAGA CABRALES		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3	
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.							


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	24-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIANA MANCILLAS YOCUPICIO	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENTREGO MATERIAL.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARÍA CATALINA CASTRO NIEBLAS	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS GUADALUPE BUITIMEA SOTOMEA	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENTREGO MATERIAL.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DAVID EDUARDO VALENZUELA LÓPEZ	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.				


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	24-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARTÍN ZAVALA JOCOBI		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	24-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
RESUMEN							
HALLAZGOS: EN 6 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES . EN 3 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON LA PARTIDA DE PREELIMINARES							
CONCLUSIÓN: % AVANCE FISICO 0% CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 0%, YA QUE SE ENCUENTRA EB SU ETAPA DE INICIO.							
				ELABORO		REVISÓ	
ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO		C.JOEL TOSAMA IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	25-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14	
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA VALENCIA QUIJANO		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) ENTREGA DE MATERIAL.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARÍA TEODORA SÁNCHEZ ESTRELLA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) SE INICIO TRAZO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELENA YOCUPICIO COTA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTÍN YOCUPICIO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	25-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA VICTORIA COTA ÁLVAREZ	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	BACAPACO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) ENTREGA DE MATERIAL.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSARIO ÁLVAREZ LEYVA	% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	BACAPACO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) TRAZO. 3) EXCAVACION EN PROCESO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARINA ZAVALA GUTIERREZ	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS ARENITAS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSÉ BENITO QUIJANO ORTIZ	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS ARENITAS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMPERATRIZ PINTO LEYVA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS ARENITAS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	25-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14	
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EVA LUZ ORTIZ DUARTE		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO. 3) SE RETIRARA EL AUTO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ DEL CARMEN ÁLVAREZ MENDIVIL		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENCUENTRA UBICADO EL BENEFICIARIO.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA VILLEGAS ESPINOZA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	LAS MILPAS	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 2) SE ENTREGO MATERIAL.								



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	25-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
RESUMEN							
HALLAZGOS:							
EN 5 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON EL SUMINISTRO.							
EN 2 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON LA PARTIDA DE PRELIMINARES.							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FISICO	# REF
CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 0%, YA QUE SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE INICIO.							
AR. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO		C. JOEL TOSAMA IBARRA		ELABORO		REVISÓ	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
				DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	