

A Miércoles 24 de Mayo de 2023.
Hermosillo, Sonora

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL.

PRESENTE.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha jueves 18 de mayo del presente año, a través del cual se me comisiona los días del 19 de mayo al 20 de mayo del 2023 a los municipios de Benito Juárez Y Huatabampo, con el propósito de verificación de estimaciones de las obras: C-00075/0857 y C-00075/0860 pertenecientes al contrato SEDESSON-FISE-2023-001.

El día viernes 19 de mayo de 2023, se dio inicio con la ruta programada, al arribar al municipio de Benito Juárez, me dirigí primeramente al el Palacio Administrativo, donde me reuní con Laura Corrales del área de Desarrollo Social, quien con mucha disponibilidad de su parte me apoyó con el sello del municipio, además me comento que días antes ella realizo recorrido por el sitio de la obra y me informo de los avances de la misma; posteriormente inicie el recorrido por las 20 acciones que comprende obra C-000/0857 "Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Benito Juárez, con el objetivo de corroborar los trabajos estimados y al mismo tiempo me dedique a verificar el avance físico promedio de la obra en comparación a la semana anterior (7.00%), el cual llevo al 10.00%.

Este mismo día, me trasladé al municipio de Huatabampo, donde por cuestiones de horario a mi llegada me dirigí a La Dirección de Desarrollo Social, donde me entreviste con el Prof. Carlos Balderrama y estuvimos comentando sobre los avances de las acciones en base a mi visita anterior.

El día sábado 20 de mayo continuando mi ruta programada, en el municipio de Huatabampo, con mi objetivo en claro de corroborar los trabajos estimados y al mismo tiempo a verificar el avance físico promedio de la obra en comparación a la semana anterior (9.00%), el cual llevo al 13.00%.

Al terminar mi recorrido por las localidades del municipio de Huatabampo, inicie con mi ruta de regreso a Hermosillo.

LIZETH V. ARROYO D.
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
COORDINADOR REGIONAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
25 MAYO 2023
1:31 PM
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



HERMOSILLO, SONORA. 18 DE MAYO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICACIÓN DE ESTIMACIONES DE LAS OBRAS C-00075/0857 Y C-00075/0860, EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023).

Se le comisiona a:

BENITO JUAREZ Y HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 19 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2023

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP-300

CONTROL NET:	210 LITROS	LI
CASSETAS:		
GASOLINA:		


ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN





C.c.p. Archivo
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado






PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALFREDO UZARRAGA SOSA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL	% AVANCE FÍSICO	41%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA; SE LES PASO EL MANGUERO EN MUROS, SE APRECIA DESPLOME EN MURO.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIAN GONZALEZ ARAIZA	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMENEGILDA MOROYOQUI LOPEZ	% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LILIAN ESPINOZA CRUZ	% AVANCE FÍSICO	43%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:					
			1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.					







PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	NOELIA GPE. SOTOMEA VELENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	VALENTINA VILLER GAS VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS ABEL UZARRAGA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ			CUARTOS-DORMITORIO:	20	
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIANA MANCILLAS YUCOPICIO		% AVANCE FÍSICO	25%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS DE DIMENTACIÓN, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO FABRICACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA CATALINA CASTRO		% AVANCE FÍSICO	44%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS Y RESUMEN:								
1) TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, EVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS GPE. BUITIMEA SOTOMEA		% AVANCE FÍSICO	25%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, ELABORACIÓN DE CASTILLOS COLADOS CONLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DAVID EDUARDO VALENZUELA LOPEZ		% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:								
1) TRABAJOS PRELIMINARES. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES; SE DEBERA MOVER LA UICACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA PEGADO A MURO DE VECINO.								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTIN ZAVALA JOCOBI		% AVANCE FÍSICO	3%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS DE CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO LEVANTAMIENTO DE MUROS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO		% AVANCE FÍSICO	3%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS DE CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO LEVANTAMIENTO DE MUROS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM, A HUESO Y/O LES FALTA PASTA.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ		% AVANCE FÍSICO	1%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; TRABAJOS DE CIMENTACIÓN EN PROCESO. OBSERVACIÓN: EXCAVACIÓN TIENE DE 40-45CM DE PROFUNDIDAD; SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ		% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO	
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS: 1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: QUEDARON DESCUBIERTAS UNA MANGUERA Y LO QUE FUERA UNA PILA EN AREA DE EXCAVACIÓN; SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.								

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
RESUMEN							
HALLAZGOS: EN 20 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA CUENTAN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES. EN 11 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE PRELIMINARES. EN 8 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE CIMENTACIÓN. EN 7 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ALBAÑILERÍA. EN 3 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE TECHUMBRE.							
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	10%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 10.00%.							
				ELABORO		REVISÓ	
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA VALENCA QUIJANO			% AVANCE FÍSICO	30%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENA DE CERRAMIENTO CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ			% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA TEODORA SANCHEZ ESTRELLA			% AVANCE FÍSICO	42%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENA DE CERRAMIENTO Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO APLICACIÓN DE ENJARRE GRUESO EN INTERIOR. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO; REQUIERE DE REBABEO DE CADENAS Y CASTILLOS QUE QUEDARON BOTADAS.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTHA ELENA YUCOPICIO COTA			% AVANCE FÍSICO	2%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO LOS TRABAJOS DE CIMENTACIÓN. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTÍN YUCOPICIO BUITIMEA			% AVANCE FÍSICO	15%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; LEVANTAMIENTO DE MUROS, EN PROCESO. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO.	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA VICTORIA COTA ALVAREZ	% AVANCE FÍSICO	44%				LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) TRABAJOS PRELIMINARES. CIMENTACIÓN, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS Y APLICACIÓN DE YESO EN CIELO. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSARIO ALVAREZ LEYVA	% AVANCE FÍSICO	42%				LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) TRABAJOS PRELIMINARES. CIMENTACIÓN, LEVANTAMIENTO DE MUROS, ELABORACIÓN DE CASTILLOS, CADENAS Y TECHUMBRE CONLUIDOS; ESTANDO EN PROCESO DE APLANADOS Y APLICACIÓN DE YESO EN CIELO. OBSERVACIÓN: SE APRECIAN JUNTAS MAYORES A 1.5CM Y/O A HUESO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARINA ZAVALA GUTIERREZ	% AVANCE FÍSICO	0%				LOCALIDAD:	LA ARENITA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE BENITO QUIJANO OTRIZ	% AVANCE FÍSICO	0%				LOCALIDAD:	LA ARENITA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EMPERATRIZ PINTO LEYVA	% AVANCE FÍSICO	0%				LOCALIDAD:	LA ARENITA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
					1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (PISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	19-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EVA LUZ ORTIZ DUARTE	% AVANCE FÍSICO	1%				LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
		COMENTARIOS:						
		1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA	% AVANCE FÍSICO	1%				LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
		COMENTARIOS Y RESUMEN:						
		1) TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MENDIVIL	% AVANCE FÍSICO	0%				LOCALIDAD:	LAS ARENITAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
		COMENTARIOS:						
		1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA VILLEGAS ESPINOZA	% AVANCE FÍSICO	0%				LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
		COMENTARIOS:						
		1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.						
RESUMEN								
HALLAZGOS: EN 14 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA CUENTAN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES. EN 8 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE PRELIMINARES. EN 6 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE CIMENTACIÓN. EN 5 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ALBAÑILERÍA. EN 3 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE ENCUENTRAN Y/O CONCLUYERON EL PROCESO DE TECHUMBRE.								
CONCLUSIÓN: CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 13.00%.						% AVANCE FÍSICO 13%		
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		