

A Jueves 16 de Junio de 2023.

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.


PRESENTE.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha miércoles 24 de mayo del presente año, a través del cual se me comisiona los días del 7 de junio al 9 de junio del 2023 a los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez Y Huatabampo, con el propósito de supervisión del avance físico de las obras: C-00075/0858 y C-00075/0861, C-00075/0857 y C-00075/0860, ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2023).

El miércoles 7 de junio de 2023, se inició con la ruta programada, arribando como primera instancia al municipio de Huatabampo con el objetivo de supervisar la obra C-00075/0860, en dicho recorrido nos acompañó el Arq. Diego Mezquita y el contratista Ing. Joel Tosame; iniciando en la localidad de Bacapaco con 7 acciones, enseguida nos trasladamos a la localidad La Arenita donde visitamos 3 acciones, mientras que en la localidad de las Milpas fueron solo 4 acciones, las cuales aún no están iniciadas; Al terminar nuestro recorrido por las localidades de dicho municipio nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Huatabampo, donde manera muy amable accedieron a apoyarnos con el sello del aviso de comisión.

El jueves 8 de junio de 2023, continuando con nuestra ruta nos trasladamos al municipio de Benito Juárez donde nos reunimos en Palacio administrativo con Laura Corrales quien visita tras visita amablemente nos proporciona el selló para nuestros avisos de comisión; posteriormente nos reunimos con el Presidente Municipal Florentino Jusacamea Valencia, quien junto a su personal nos acompañó en el recorrido por las localidades de dicho municipio, cabe destacar que durante el recorrido también estuvieron presentes el contratista y sus dos encargados de obra; así como el Arq. Diego Mezquita; dando inicio a nuestro recorriendo en la localidad de Paredón Colorado con 14 acciones, para posteriormente dirigimos a Paredoncito con 6 acciones, pertenecientes a la obra C-00075/0857. Al terminar nos trasladamos al municipio de San Ignacio Río Muerto donde nos reunimos con personal de Desarrollo Social del municipio, quienes nos recibieron de muy buena manera y amablemente accedieron a sellar nuestros avisos de comisión, para después iniciar con la visita a las 12 acciones que integran la obra C-00075/0861, así también nos acompañó el Arq. Diego Mezquita y el contratista el Ing. Javier Acuña.

El viernes 09 de junio de 2023 nos trasladamos al municipio de Guaymas arribando como primera instancia a la Comisaria de Pótam, donde nos apoyaron con el sellado del aviso de comisión y para posteriormente reunimos con el Sr. Román Amarillanes, quien nos apoyó a ubicar las 8 acciones, comprendidas en la obra C-00075/0858.


ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
SUPERVISOR DE OBRA.

GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
04 JUL. 2023
8:11:52
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



HERMOSILLO, SONORA. 24 DE MAYO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS C-00075/0858, C-00075/0861, C-00075/0857 Y C-00075/0860,
EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023).

Se le comisiona a:

GUAYMAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ Y HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 7 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2023

Vehículo No. VRP-1

Marca FORD

Placas UN-3772-A

Modelo 2020










Tipo PICK UP













CONTROL NET:	210 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	











ATENTAMENTE














LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN





















PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	07-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		SILVIA VALENCAI QUIJANO		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PORCESO DE ACABADOS.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PORCESO DE ACABADOS.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA TEODORA SANCHEZ ESTRELLA		% AVANCE FÍSICO	54%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PORCESO DE ACABADOS.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARTHA ELENA YUCOPICIO COTA		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARTÍN YUCOPICIO BUITIMEA		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	BACAPACO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.	








PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	07-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JUANA VICTORIA COTA ALVAREZ		% AVANCE FÍSICO:	61%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ROSARIO ALVAREZ LEYVA		% AVANCE FÍSICO:	61%	LOCALIDAD:	BACAPACO	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		KARINA ZAVALA GUTIERREZ		% AVANCE FÍSICO:	0%	LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JOSE BENITO QUIJANO OTRIZ		% AVANCE FÍSICO:	0%	LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		EMPERATRIZ PINTO LEYVA		% AVANCE FÍSICO:	0%	LOCALIDAD:	LA ARENITA	
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.		
















PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	07-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.				CUARTOS-DORMITORIO:	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	EVA LUZ ORTIZ DUARTE	% AVANCE FÍSICO	35%				LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:		TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERÍA EN PROCESO.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA	% AVANCE FÍSICO	35%				LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS Y RESUMEN:		TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERÍA EN PROCESO.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MENDIVIL	% AVANCE FÍSICO	30%				LOCALIDAD:	LAS ARENITAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:		TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDOS; ALBAÑILERÍA EN PROCESO.						
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA VILLEGAS ESPINOZA	% AVANCE FÍSICO	0%				LOCALIDAD:	LAS MILPAS
FOTO 1			FOTO 2			FOTO 3		
COMENTARIOS:		1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA SURTIDO DE MATERIALES.						
RESUMEN								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO		35%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 35.00%.								
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		













PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ALFREDO UZARRAGA SOSA	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL	% AVANCE FÍSICO	61%			LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIAN GONZALEZ ARAIZA	% AVANCE FÍSICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	HERMENEGILDA MOROYOQUI LOPEZ	% AVANCE FÍSICO	52%			LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LILIAN ESPINOZA CRUZ	% AVANCE FÍSICO	61%			LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.	







PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.			CUARTOS-DORMITORIO:	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		NOELIA GPE. SOTOMEA VELENZUELA		% AVANCE FÍSICO	52%	LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		VALENTINA VILLER GAS VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		JESUS ABEL UZARRAGA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:	
						1) NO PRESENTA AVANCE DE OBRA. OBSERVACIÓN: SE APRECIA INICIO DE SURTIDO DE MATERIALES.	











PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.				CUARTOS-DORMITORIO:
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ADRIANA MANCILLAS YUCOPICIO	% AVANCE FÍSICO		61%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLOREADO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA CATALINA CASTRO	% AVANCE FÍSICO		65%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLOREADO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES Y ACABADOS.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO		48%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLOREADO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA(EXCEPTO FIRME) CONCLUIDOS; EN PROCESO DE Y TECHUMBRE.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JESUS GPE. BUITIMEA SOTOMEA	% AVANCE FÍSICO		57%		LOCALIDAD:	PAREDÓN COLOREADO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUIDOS; EN PROCESO DE ENJARRES.		
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DAVID EDUARDO VALENZUELA LOPEZ	% AVANCE FÍSICO		26%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:		
					TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUIDOS; EN PROCESO DE CIMENTACIÓN.		










PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAME IBARRA	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.		IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARTIN ZAVALA JOCOBI	% AVANCE FÍSICO	57%		MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) CONCLUYDOS; EN PROCESO DE Y TECHUMBRE.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO	% AVANCE FÍSICO	52%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) Y TECHUMBRE CONCLUYDOS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ	% AVANCE FÍSICO	13%		LOCALIDAD:	PEREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			TRABAJOS PRELIMINARES CONCLUYDOS; CIMENTACIÓN EN PROCESO.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA	% AVANCE FÍSICO	48%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA(EXCEPTO FIRME) CONCLUYDOS.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ	% AVANCE FÍSICO	30%		LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			TRABAJOS PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUYDOS.			
RESUMEN						
CONCLUSIÓN:					% AVANCE FÍSICO	34%
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 30.00%.						
ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE		C. JOEL TOSAME IBARRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO		REVISÓ
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / CIUDADINENTENDIA DE OBRA		DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA			
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		
NÚMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.		IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50	
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	CUARTOS-DORMITORIO:	12
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSE MANUEL MARES AVILA	% AVANCE FÍSICO	100%		MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS Y RESUMEN:				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PROSPERO QUIJANO HUMO	% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUCIA GRINDELIA URQUIDEZ OSUNA	% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JULIO MOLINA CASILLAS	% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	CAROLINA LOPEZ ALVAREZ	% AVANCE FÍSICO	48%		LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
							

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS-DORMITORIO:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RAMONA FRANCISCA LUNA VELZQUEZ			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ROSENDA VALENZUELA MOROYOQUI			% AVANCE FÍSICO	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	REY ARTURO RUBALCAVA GRACIA			% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	JOSUE TAPIA TORRES			% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELENA LOPEZ RIVERA			% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	KARLA ISABEL MIRANDA QUIJADA			% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-abr-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.		
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023
					
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		ARNULFO AYALA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	65%
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		
					
RESUMEN					
CONCLUSIÓN:				% AVANCE FÍSICO	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 68.00%.				68%	
ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO		C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		ELABORO	
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO	
				DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
				REVISÓ	
				CP. ALMA DELIA LIMON MORENO	
				SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA	
FECHA DE VERIFICACIÓN:	09-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS.			CUARTOS-DORMITORIO:	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	GUAYMAS
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	GEORGINA CRUZ PALMA			% AVANCE FÍSICO	48%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS Y RESUMEN:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	RAFAELA GUADALUPE CHOQUI ZAYAS			% AVANCE FÍSICO	48%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	PEDRO LUZANILLA VALENZUELA			% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ELSA PAULINA VALENZUELA ZUÑIGA			% AVANCE FÍSICO	48%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	FIDEL AMARILLAS ALIPAZ			% AVANCE FÍSICO	57%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2			FOTO 3		COMENTARIOS:	
							

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)		DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA				VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA		
FECHA DE VERIFICACIÓN:	09-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01	
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS.				CUARTOS-DORMITORIO:	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	GUAYMAS	
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	ANA MARIA HURTADO LEYVA		% AVANCE FÍSICO	57%		LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	LUZ VERONICA PIÑA AMARILLAS		% AVANCE FÍSICO	2%		LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
								
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	MARIA ROBERTA BACASEGUA VALENZUELA		% AVANCE FÍSICO	0%		LOCALIDAD:	PÓTAM	
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3		COMENTARIOS:			
								
RESUMEN								
CONCLUSIÓN:						% AVANCE FÍSICO	40%	
CON LA PRESENTE VISITA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 40.00%.								
ARQ. MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO		C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		ELABORO		REVISÓ		
RESIDENTE DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL / SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		CP. ALMA DELIA LIMON MORENO SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		