

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 19 de Octubre de 2020.

ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 14 de Octubre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Arranque y entrega del sitio de los trabajos de la Obra de Alcantarillado en la Localidad de Pueblo Nuevo del Programa FISE 2020 en el Municipio de San Miguel de Horcasitas.

Lugar: San Miguel de Horcasitas, Sonora.

Periodo: del 14 al 14 de Octubre de 2020.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Pueblo Nuevo, Municipio de San Miguel de Horcasitas, realizando las actividades que a continuación menciono:

(14 de Oct. 2020).- Primeramente nos dirigimos al Municipio de San Miguel de Horcasitas, donde presentamos con el Alcalde C. Joaquín Munguía Coronado y el director de Obras Públicas, al contratista que realizara la Obra: C-00077/0200 Construcción de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Pueblo Nuevo, la empresa Ingeniería Integral Infinito, S.A. de C.V., representada por el C. Mario Alberto Guerra Esquer, quién a su vez nombró como Superintendente de la Obra al Ing. José Carlos Soto, quien será la persona responsable de la ejecución de los trabajos. Una vez presentadas las partes, nos trasladamos a la Localidad de Pueblo Nuevo, donde se hizo entrega al superintendente Planos, Especificaciones y Catalogo de Conceptos de la Obra, dando inicio a la misma con levantamiento topográfico de la red colectora y red de atarjeas principal de la localidad, y realizando el trazo de los mismos. Contratista está en espera del suministro de tubería de PVC sanitaria de 10", 8" y 6", para poder iniciar con excavaciones. Hasta la fecha de la visita, no hay suministro alguno en tuberías, pozos y brocales de Fo.Fo., pero ya hay antecedente de la compra de los mismos con facturas del proveedor a Nombre de la Empresa Infinito. Al terminar el recorrido de la visita por la localidad, se realizó el trazo del colector de 10" y se hace la apertura de la bitácora de obra, firmando la nota de inicio los presentes. Una vez concluida nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
30 NOV 2020
PARA SU REVISIÓN
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA**

Hermosillo, Sonora, 14 DE OCTUBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

ARRANQUE Y ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL PROGRAMA FISE 2020 EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE HORCASITAS.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 14 **OCTUBRE** AL 14 DE **OCTUBRE** DE **2020**

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	40 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

pa
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN