

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 27 de Octubre de 2020.

**ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO**  
**DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 20 de Octubre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar Avances de los trabajos de la Obra: C-00077/0200 Construcción de Alcantarillado en varias calles de la Localidad de Pueblo Nuevo, en San Miguel de Horcasitas del Programa FISE 2020.

**Lugar:** San Miguel de Horcasitas, Sonora.

**Periodo:** del 21 al 21 de Octubre de 2020.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Pueblo Nuevo, Municipio de San Miguel de Horcasitas, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(21 de Oct. 2020).**- Nos dirigimos a la Localidad de Pueblo Nuevo, San Miguel de Horcasitas, para revisar los avances generados a la fecha de la Obra: C-00077/0200 Construcción de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Pueblo Nuevo; la empresa Ingeniería Integral Infinito, S.A. de C.V., quién nombró de Superintendente al Ing. José Carlos Soto, se dio recorrido por los conceptos de la obra que se han ejecutado a la fecha, observando la construcción de 18 Registros de Banqueta a base de block con medidas de 40x60x80 medidas interiores sin tapadera, ya que por atrasos con el suministro de la tubería de PVC de 10" de diámetro por parte del proveedor, no se han podido iniciar con las excavaciones de zanjas, solo se cuenta con el trazo de la Red Colectora y los sondeos correspondientes para la identificación de tuberías de agua potable, para no provocar problemas a la comunidad con el camino a la Localidad de El Torreón. Se revisó también con el Superintendente el levantamiento topográfico del perfil del Colector de 10" de diámetro, realizando pequeños ajustes en su levantamiento para concordar con la propuesta del Plano Inicial y autorizando dichas cotas para la fabricación de los pozos de visita correspondientes a este tramo (Pozos del 50 al 59).

Una vez concluida nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

  
**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**SUPERVISOR DE AREA**





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 20 DE OCTUBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: C-00077/0200 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS DEL PROGRAMA FISE 2020.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 21 OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2020

Vehiculo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN