

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 11 de Noviembre de 2020.

ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 27 de Octubre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar Avances de los trabajos de la Obra: C-00077/0200 Construcción de Alcantarillado en varias calles de la Localidad de Pueblo Nuevo, en San Miguel de Horcasitas del Programa FISE 2020.

Lugar: San Miguel de Horcasitas, Sonora.

Periodo: del 28 al 28 de Octubre de 2020.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Pueblo Nuevo, Municipio de San Miguel de Horcasitas, realizando las actividades que a continuación menciono:

(28 de Oct. 2020).- Nos dirigimos a la Localidad de Pueblo Nuevo, San Miguel de Horcasitas, para revisar los avances generados a la fecha de la Obra: C-00077/0200 Construcción de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Pueblo Nuevo; la empresa Ingeniería Integral Infinito, S.A. de C.V., dando recorrido con el Superintendente a cargo de la Obra, revisando los conceptos que se han ejecutado a la fecha, observando la construcción de 20 Registros de Banqueta a base de block con medidas de 40x60x80 medidas interiores ya con la instalación de marco y contramarcos metálicos, ya se inició con el trazo y excavaciones del Colector con tubería de PVC de 10" de diámetro, teniendo a la fecha la instalación de los primeros 90 ml de tubería ya instalada y con zanjas compactadas.

Se le solicitó al Superintendente realizar un nuevo levantamiento topográfico del perfil de la red principal de atarjeas para la instalación de la tubería de 8" de diámetro, con el fin de validar las profundidades de arrastre de las tuberías de acuerdo a proyecto, quedando el superintendente en realizarlo a la brevedad.

Una vez concluida nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
11 DIC 2020

PARA SU REVISIÓN
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 27 DE OCTUBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
 PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: C-00077/0200 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS DEL PROGRAMA FISE 2020.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 28 **OCTUBRE** AL 28 DE **OCTUBRE** DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	40 Litros
CASEROS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN