

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 11 de Noviembre de 2020.

ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 28 de Octubre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Hacer Entrega del Sitio de la Obra al Contratista y dar arranque a los trabajos correspondientes de la Obra: Ampliación de la Red de Agua Potable en Varias Calles de la Colonia Jesús García, en la Localidad de Bahía de Kino, Municipio de Hermosillo; Revisar avances de la Obra: Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia Bella Vista en la Localidad de Bahía de Kino, Hermosillo, Programa FISE 2020.

Lugar: Bahía de Kino, Son.

Periodo: del 29 al 29 de Octubre de 2020.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Bahía de Kino, realizando las actividades que a continuación menciono:

(29 de Octubre 2020).- Nos dirigimos a la Localidad de Bahía de Kino, llegando primeramente al Organismo Operador del Agua de Hermosillo de la localidad, para presentar a la Empresa Contratista: Empresa CONSTRUTASK, S. A. de C.V., atendiéndonos el gerente responsable de Obras del Organismo, el cual nos acompañó al recorrido y sitio de la obra Ampliación de Red de Agua Potable, en la avenida Laguna de Catemaco en la Colonia Jesús García, donde se indicaron los puntos de conexión de la nueva red y los lugares donde se colocaran las Cajas de Válvulas, mismas que se encuentran plasmada en los Planos. También se verificó el número de tomas domiciliarias nuevas que se instalarán, informando a los beneficiarios para que estuvieran al pendiente de su instalación y trabajos que se realizarán en sus predios para la colocación del cuadro de medición correspondiente. Se trabajará con la logística para el suministro del material para poder arrancar con los trabajos el próximo Martes 02 de Noviembre, una vez liberado el anticipo, quedando en un acuerdo con el representante del Organismo Operador.

Más tarde nos trasladamos a revisar los avances de la Obra Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Puerto Peñasco, en compañía del Superintendente, se revisaron los avances generados a la fecha, encontrando que ya se tienen instalados 132 ml de tubería PVC hidráulica de 4" de diámetro RD-26, y además la instalación de las abrazaderas con válvulas de inserción de 6 tomas domiciliarias en las primeras viviendas de esa zona, teniendo con esto un avance del 35% de la Obra. Se platica con el superintendente de realizar la prueba de hermeticidad correspondiente para la red, en presencia de personal del Organismo Operador, quedando en confirmarnos la fecha de su elaboración, una vez instalada toda la tubería principal. Una vez terminado el recorrido de nuestra comisión, nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA**

Hermosillo, Sonora, 28 DE OCTUBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE .-

Con el propósito de :

HACER ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA AL CONTRATISTAY DAR ARRANQUE A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO; REVISAR AVANCES DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO, DEL PROGRAMA FISE 2020.

Se le comisiona a:

BAHÍA DE KINO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 29 **OCTUBRE** AL 29 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS	\$0.00
CASQUINA	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN