



## INFORME DE COMISION

Hermosillo, Sonora a 3 de Noviembre de 2020

### DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENCIÓN: RAMON BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO

En atención a su aviso de comisión de fecha 28 de Octubre de 2020 me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisión de las obras c-00085/0265 construcción de tanque elevado en San José de Bacum; c-00075/0585 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de rosario; c-00075/0589 construcción de baños con descarga en Rosario; c-00075/0590 construcción de baños con biodigestor en Rosario; c-00075/0592 construcción de piso firme en varias localidades de Rosario; c-00085/0280 ampliación de red de agua potable en La Lomita en Estación Corral, municipio de Cajeme.

**Lugar:** Rosario, Cajeme y Bacum, Sonora.

**Período:** Del 28 al 30 de Octubre de 2020.

**Resultados:** En relación al procedimiento constructivo para estabilizar el material en el área de cimentación del tanque elevado en San José de Bacum, después del estudio de mecánica de suelos, se determinó que la profundidad de excavación tendría que aumentarse a 1.50m de profundidad a fin de retirar el material inestable, sustituirlo por 50 cm de arena compacta y 1 m de material de banco de calidad subbase compactado al 95% de la prueba proctor estándar, a fin de dar estabilidad al desplante de las 4 zapatas aisladas que soportaran el tanque elevado. Se acordó con las autoridades municipales que los sobre costos que resultaran de dicho imprevisto, deberán ser subsanados con recursos municipales en especie, según la disponibilidad, esto último derivado de que el dictamen técnico de área técnica municipal no advirtió de este vicio oculto. No habiendo inconveniente por parte de ellos.

Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Rosario, avance: 38%, están a nivel de muros 8 viviendas.

Construcción de baños con descarga domiciliaria en Rosario, avance: 2%, suministros de materiales.

Construcción de baños con biodigestor en Rosario, avance: 2%, suministros de materiales.





Construcción de piso firme en varias localidades del municipio de Rosario, avance: 2%.  
Suministros de materiales.

Ampliación de red de agua potable en La Lomita en Estación Corral, municipio de Cajeme.  
Se revisó la obra, esta semana dan arranque con sondeos.

No habiendo otro asunto por informar, se da por concluida esta comisión.



---

**DR. JORGE ALBERTO PABLOS GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIVIENDA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 28 DE OCTUBRE DE 2020

JORGE ALBERTO PABLOS GARCÍA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE LAS OBRAS: C-00085/0265 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADA EN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE BACUM. C-00075/0585 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, C-00075/0589 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ROSARIO, C-00075/0590 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN ROSARIO, C-00075/0592 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO. C-00085/0280 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOMITA EN ESTACIÓN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME.

Se le comisiona a:

ROSARIO, CAJEME Y BACUM, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 28 OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 95

Marca DODGE

Placas WFC-4541

Modelo 2016

Tipo ATTITUD

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00


ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



DEPTO. DE BARANDILLA  
DIRECC. SEG. PUBLICA  
MUNICIPAL, BACUM



ABOGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO  
EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  
COCORIT, SONORA.