

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 11 de Noviembre de 2020.

**ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO**  
**DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 04 de Noviembre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar Avances de los trabajos de la Obra: C-00077/0200 Construcción de Alcantarillado en varias calles de la Localidad de Pueblo Nuevo, en San Miguel de Horcasitas del Programa FISE 2020.

**Lugar:** San Miguel de Horcasitas, Sonora.

**Periodo:** del 04 al 04 de Noviembre de 2020.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Pueblo Nuevo, Municipio de San Miguel de Horcasitas, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(04 de Nov. 2020).**- Nos dirigimos a la Localidad de Pueblo Nuevo, San Miguel de Horcasitas, para revisar los avances generados a la fecha de la Obra: C-00077/0200 Construcción de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Pueblo Nuevo; la empresa Ingeniería Integral Infinito, S.A. de C.V., dando recorrido por los avances de la obra, observando la construcción de 24 Registros de Banqueta en el primer sector de la localidad, con registro hechos a base de block, con tapadera de concreto a base de marco y contramarco de acero, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. También se visitó los trabajos en la Red del Colector principal del proyecto, teniendo a la fecha la instalación de 310 ml de tubería PVC sanitaria de 10" de diámetro ya instalada y con zanjas cerradas, compactadas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el contrato, por lo que se cuantifica un avance en general del 14% de la obra. Ya con el Superintendente, se le recordó del levantamiento topográfico del perfil de la red principal de atarjeas pedido en la visita anterior, ya que nos servirá para validar las profundidades de arrastre y ver si podemos tener ahorros que nos puedan ayudar a ampliar metas al momento de la ejecución, no teniéndolo en campo, pero ya con los datos extraídos en campo, quedando el compromiso de mandarlos por archivo digital al momento de ser capturados.

Una vez concluida nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

  
**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**SUPERVISOR DE AREA**

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
11 DIC 2020  
PARA SUPERVISION  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: C-00077/0200 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS DEL PROGRAMA FISE 2020.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 04 NOVIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	40 Litros
CASERÍAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

*pa*  
  
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN