

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 11 de Noviembre de 2020.

**ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO**  
**DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 04 de Noviembre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar avances de las Obras de Vivienda Integral Tipo 1, Cuartos Dormitorios y Baños con Descarga Domiciliaria en Varias Localidades del Municipio de Banamichi.

**Lugar:** Banamichi, Son.

**Periodo:** del 06 al 07 de Noviembre de 2020.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita al Municipio de Banamichi, en las Localidades La Mora y Banamichi, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(06 - 07 de NOV. 2020).**- Nos dirigimos al Municipio de Banamichi, llegando nuevamente a la Localidad La Mora, donde se inició con nuestra supervisión correspondiente, se observó que ya se tienen coladas las cadenas de desplante del cuarto, pero a la fecha siguen sin poder pegar block, solo se aprecian las una esquina presentada para el encuadre. También se observó en las mismas condiciones la Losa de Cimentación del Baño con Descarga Domiciliaria en esta misma ubicación. De la misma forma se dio recorrido por la otra acción de Baño con Descarga dentro de esta localidad de La Mora siguen en las mismas condiciones, sin iniciar todavía su construcción. Después nos trasladamos a la Localidad de Banamichi, donde se visitaron las acciones de Vivienda Integral, donde una de ella ya se encuentra con su losa de cimentación colada y con los armex de castillos ya integrados a la losa, se aprecia un acabado semi pulido de la Losa, y con apariencia húmeda, todavía en curado del concreto, mientras que la otra ubicación ya se encuentra en armado de cadenas y colocación de cimbra para su colado con concreto, considerando solo un 3% de avance en este tipo de Construcción. Por último se visitó la construcción de un Cuarto Dormitorio y un Baño Con Descarga Domiciliaria en la misma ubicación salida norte de Banamichi, donde se encontró que ya se trabajaba en las cadenas de desplante y el relleno de zanjas. Se aprecia el suministro de block y cemento para iniciar con la instalación de muros, tanto para el cuarto y el baño con descarga domiciliaria, teniendo con todo esto un avance en general del 10% para todos los contratos en el Municipio de Banamichi.

Una vez terminado el recorrido de nuestra comisión, nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

  
**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**SUPERVISOR DE AREA**

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
11 DIC 2020  
  
PARA SUPERVISION  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA**

Hermosillo, Sonora, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

**ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS DE VIVIENDA TIPO 1, CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI.**

Se le comisiona a:

**BANAMICHI, SONORA.**

Durante el ( los ) día ( s ) 06 **NOVIEMBRE** AL 07 DE **NOVIEMBRE** DE 2020

**Vehículo No. 7**

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$0.00
BASOLINA:	\$0.00

**ATENTAMENTE**

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
BANAMICHI, SONORA**