



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

F-2052

Hermosillo, Sonora; a 20 de Septiembre del 2023

**ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO**  
Director General de Infraestructura Social  
**PRESENTE. –**



**INFORME ADMINISTRATIVO**




En atención al aviso de comisión con fecha del 14 de Agosto del 2023, con ruta de traslado durante los días 11 al 15 de Septiembre del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisión de avance físico relativo a la obra C-00075/0870 (32 acciones), C-00075/0865 (15 acciones), C-00075/0869 (11 acciones) y C-00125/0030 (1 parque).



**LUGAR DE COMISION:** Huatabampo y Navojoa, Sonora.

**RESULTADOS**

Iniciamos el recorrido de supervisión en el municipio de Navojoa, para verificar avances físicos de la obra C-00075/870 "Construcción de Cuartos dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Navojoa"; en Masiaca verificamos 9 acciones de cuartos dormitorio; en Teachive verificamos 7 acciones; en Bacabachi verificamos 4 acciones; en Tierra Blanca 7 acciones y en la cabecera municipal 5 acciones. Los avances hasta el momento son: cimientos construidos, los muros, la losa, el piso firme y estan trabajando en los aplanados grueso y fino; se concluye que toda la obra va a un 50% de avance aproximado.



Posteriormente, nos trasladamos hasta la localidad Manuel Caudillo, para verificar el avance físico de la obra C-00125/0030 "Rehabilitación de Parque Público Manuel Caudillo, municipio de Huatabampo", constatando los avances de la construcción de banquetas, inicio de cimentación en donde estará el Kiosko principal, trabajos de andador con gravilla y arenoso; por el momento se concluyó que el avance de los trabajos de esta obra aproximadamente van al 11%.








SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA



En el recorrido por el municipio de Huatabampo, procedimos a supervisar el avance físico de la obra C-00075/0865 "Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Huatabampo"; en la localidad Loma de Etchoropo, verificamos los avances de las 9 acciones y en la localidad El Júpare, verificamos 6 acciones. En conclusión, el avance físico aproximado de esta obra es del 38%.



En lo que respecta a la obra C-00075/0869 "Construcción de Baños con Biodigestor, en la localidad de Loma de Etchoropo, Municipio de Huatabampo", realizamos la verificación de 11 acciones; los trabajos realizados son: losa de cimentación y levantamiento de muros. El avance físico en esta obra es del 20%.



Para finalizar, además del objetivo de esta comisión, se provecho para acudir hasta las ubicaciones geográficas en donde se haran los trabajos de la obra C-00077/0345 "Rehabilitación de Cárcamo Sanitario La Joya" y la obra C-00077/0346 "Rehabilitación de Cárcamo Sanitario Matamoros"; ambas obras serán en la localidad de Navojoa y pretenden arrancar a la brevedad.



ATENTAMENTE:-

  
ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

HERMOSILLO, SONORA 14 DE AGOSTO DE 2023

**HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**SUPERVISION DE AVANCE FISICO RELATIVO A LA OBRA C-00075/0870 (32 ACCIONES), C-00075/0865 (15 ACCIONES), C-00075/0869 (11 ACCIONES) Y C-00125/0030 (1 PARQUE).**

Se le comisiona a:

**HUATABAMPO Y NAVOJOA, SONORA.**

Durante el ( los ) día ( s ) 11 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**Vehículo No. VRP-1**

Marca FORD RANGER  
Modelo 2020

Placas UN-3772-A  
Tipo PICK UP

CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	

**ATENTAMENTE**

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado