



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

F-2478

Hermosillo, Sonora; a 6 de octubre de 2023

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
P R E S E N T E. -

En referencia a la solicitud de viáticos para la programación de la comisión del día **28 de septiembre de 2023** a los municipios de **Cajeme y Huatabampo, Sonora**; en el periodo que comprende del **02 al 04 de octubre de 2023** para las obras del programa de Vivienda **FISE 2023**.

OBJETIVOS: Se Realizará visita a los posibles beneficiarios del programa "Apoyo a la Vivienda Social" para la realización de Dictamen Técnico y avance de obra del programa construcción de cuarto dormitorio.

LOCALIDADES: Altos de Jecopaco, Ejido Allende, Ej. Morelos 1, Morelos 2, Sonora Progresista, Yucuribampo,

OBRAS: Sin asignación de numero de contrato y **SEDESSON-FISE-2023-006**

RESULTADOS:

Me permito informarle que derivado de la visita a las obras del contrato **SEDESSON-FISE-2023-006**, la cual comprende de varias obras entre ellas la **C-00075/0868 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme**, se hizo recorrido a las localidades para verificar el avance físico de las obras iniciando por el **Ej. Morelos 1** en el cual se tenía avances en todas las acciones de baños en las losas de cimentación, muros y losas de vigueta y casetón para un 70%, continúe en el **Ej. Morelos 2** con 30% del avance, en el **Ej. Allende** con un 75% avance, en el **Ej. Sonora Progresista** 35% avances en las 11 acciones, en los **Altos de Jecopaco y Yucuribampo** ambas comunidades con el 30% de avances. Para la obra **C-00075/0864 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme**, se hizo recorrido a las localidades para verificar el avance físico de las obras iniciando por el **Ej. Morelos 1** en el cual se tenía avances en 5 acciones de vivienda hasta altura de los muros y losas con sistema de vigueta y casetón para un 75%, continúe en el **Ej. Morelos 2** donde el avance de la única vivienda es muros y losa de vigueta con un 75% de avances, en el **Ej. Allende** un avance en muros para un 50%, en el **Ej. Sonora Progresista** había avances en 5 acciones con excavaciones, 5 acción con muro de enrase y 5 acción en cadena de desplante para un 40%, en los Altos de Jecopaco y Yucuribampo ambas comunidades con el 30% de avances.

En el caso del dictamen técnico de las 16 visitas 3 salieron negativos por diferentes razones, por lo que se autorizan 13 para integrarlos al padrón de beneficiarios.

NOTA: el sello dl municipio de Huatabampo no se pudo conseguir debido a que las visitas se concluyeron ya tarde fuera de horario de oficina del ayuntamiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

- Se anexan copia de constancia de la visita.

ATENTAMENTE. -

ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
SUPERVISOR DE AREA





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

PROGRAMA DE VERIFICACION FISICA DE AVANCES DE LAS OBRAS Y DICTAMEN TECNICO EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y HUATABAMPO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2023, C-00075/0868 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, C-00075/0864 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.

Se le comisiona a:

CAJEME Y HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 2 DE OCTUBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2023

Vehículo No. 45

Marca FORD

Modelo 2008

Placas VC-31-200

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	140 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



