



Hermosillo, Sonora a 27 de noviembre de 2023

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO COORDINADORA GENERAL DEL FAIS P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 14 de noviembre de 2023, con ruta de traslado del 21 al 23 de noviembre de 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO**: Supervisión de obras en proceso y verificar obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2023; recabar actas de entrega recepción de proyectos terminados al 100%; asesorar a los municipios en la planeación y captura de sus proyectos en la MIDS; y recabar evidencia fotográfica de las obras.

LUGAR DE COMISIÓN: Localidades de los Municipios de Bácum y Quiriego, Sonora.

#### **BÁCUM**

En ésta localidad me recibió el Ing. Mario Rubén Barba Islas, Director de Obras Públicas. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras del ejercicio 2023, que tienen en proceso o ya ejecutadas y que ya están capturadas en la plataforma MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social). Además de recabar las actas de entrega recepción de los proyectos ya terminados al 100%. El Ing. Barba me comentó que por la carga de trabajo no ha podido terminar de elaborar las actas de entrega recepción que le envié los días 25 de octubre y 16 de noviembre, del año en curso. El Ing. Barba le dió instrucciones al Ing. Martín Sandoval Vera, Supervisor de Obras Públicas, para que me acompañara en el recorrido. Antes de salir al recorrido, le comenté al Ing. Barba que requerimos nos envíen la información de los proyectos que tengan capturados en la plataforma al día 30 de noviembre, para poder nosotros elaborar los informes mensuales. Dicha información nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Finalmente, le reiteré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc. Posteriormente, nos dirigimos a hacer el recorrido por las obras. Los proyectos que revisamos se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
3473	CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SEPULVEDA MUNICIPIO DE BACUM SONORA		POR FALTA DE TIEMPO SE RECORRIERON 7 BAÑOS. FALTA
			SELLAR LAS PUERTAS, EN





Los proyectos de los que se recabaron la firma de los beneficiarios se relacionan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL		MONTO TOTAL	OBSERVACIO
PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	DE LA OBRA	NES
295687	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE TEPAHUI	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
295823	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE GOYJAQUIA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296090	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE CABORA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296266	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE BATACOSA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296332	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO	\$353,987.92	AVANCE DE 100%
296861	REHABILITACION DE CAMINO FUNDICION QUIRIEGO BACHEO DEL KM 15.000 AL KM 16.300	\$18,852.32	AVANCE DE 100%
297056	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA	\$148,787.99	AVANCE DE 100%
297501	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE CABORA	\$62,391.59	AVANCE DE 100%
299285	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GOYJAQUIA	\$33,360.00	AVANCE DE 100%
305386	MANTENIMIENTO EN ILUMINACION EN POSTES DE PLAZA LAS 3 CULTURAS EN QUIRIEGO, SONORA	\$5,875.00	AVANCE DE 100%
305522	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 10,000 L ESCUELITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$39,461.02	AVANCE DE 100%





			ALGUNAS PUERTAS QUEDÓ UN ESPACIO ENTRE EL MURO Y EL MARCO DE LA PUERTA DE HASTA 2 CMS. EN 3 BAÑOS LAS PUERTAS NO CIERRAN, PEGA LA PUERTA EN EL MARCO. EN ALGUNOS BAÑOS FALTA SELLAR LAS VENTANAS. NINGUNO DE LOS 7 BAÑOS ESTÁ FUNCIONANDO, PORQUE NO TIENEN CONECTADOS LOS SERVICIOS DE
			AGUA Y DRENAJE.
187789	CONSTRUCCION DE BAÑO EN DOMICILIO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BLVD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN COLONIA CENTRO DE BACUM, SONORA	\$155,900.24	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN EL DOMICILIO. NO SE PUDO VERIFICAR SI YA SE HABÍA TERMINADO EL PROYECTO, FALTABA SELLAR LAS PUERTAS.
188936	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD EN PUEBLO PESQUERO DE PLAYA SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$425,025.85	FALTA PINTURA ESMALTE EN PUERTA METÁLICA DE LA ENTRADA, ESTÁ OXIDADA. FALTA UN CONTACTO ELÉCTRICO Y LIMPIEZA GENERAL DETALLES DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES.






GOBIERNO DE SONORA

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
251579	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ACCESO A VIVIENDA UBICADA EN CALLE EN REVOLUCION ENTRE BLVD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN BACUM, SONORA	\$9367.00	AVANCE DE 100%
312664	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE NIÑO ARTILLERO E IGNACIO ZARAGOZA, EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$173,142.57	FALTAN LA PUERTA Y LA VENTANA, LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TAMBIEN FALTA LA PINTURA VINÍLICA EN LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. Y FALTA LA IMPERMEABILIZACI ÓN DE LA AZOTEA.
312693	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN BÁCUM LOCALIDAD BÁCUM ASENTAMIENTO BÁCUM	\$11,740.43	AVANCE DE 100%
331337	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS Y DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADOS POR LA CALLE NO REELECCION ENTRE CALLE RAMON AGRAMON Y CALLE GLADEOLAS EN COLONIA EJIDAL EN BACUM Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA JACINTO LOPEZ, EN BACUM, SONORA	\$630,000.00	AVANCE DE 100%
333467	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 300, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	\$173,142.57	FALTAN LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS. EL CUARTO YA ESTÁ HABITADO.






## **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**




Colonia Sepúlveda (Bácum)



Bácum (Cabacera)




Playa San José (Bácum)




Bácum (Cabecera)









Ejido Primero de Mayo (Bácum)



Bácum (Cabecera)



Bácum (Cabecera)



Ejido Francisco Javier Mina (Bácum)





#### **QUIRIEGO**

En ésta localidad me recibió el Ing. Sergio Valdez, Director de Obras Públicas. Le comenté que la razón de mi visita era hacer un recorrido por sus proyectos 2023 y verificar el avance de los mismos. Así mismo recabar las actas de entrega recepción de las obras que ya están terminadas al 100%. El Ing. Valdez me dijo que él mismo me acompañaría. Antes de salir al recorrido, le comenté al Ing. Valdez, que requerimos nos envíen la información de los proyectos que tienen capturados en la plataforma, para poder nosotros elaborar los informes mensuales, además de elaborar las actas de entrega recepción de los proyectos. Dicha información también nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Así mismo, le apoyé con un problema de captura en la MIDS, del crédito BANOBRAS, que el Municipio tiene contratado. Finalmente, le reiteré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc. Posteriormente, nos dirigimos a hacer el recorrido por las obras. Los proyectos que verificamos se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIO NES
296090	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE CABORA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296861	REHABILITACION DE CAMINO FUNDICION QUIRIEGO BACHEO DEL KM 15.000 AL KM 16.300	\$18,852.32	AVANCE DE 100%
297501	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE CABORA	\$62,391.59	AVANCE DE 100%
297577	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO DE POZO DE BATACOSA	\$62,391.59	AVANCE DE 100%
299285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN GOYJAQUIA	\$33,360.00	AVANCE DE 100%
299395	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN MACHILIBAMPO	\$12,800.00	AVANCE DE 100%
305846	MANTENIMIENTO CON TRACTOR LATERALES DEL CAMINO DE TERRACERIAS TEPAHUI MACHILIBAMPO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO	\$318,000.83	YA NO SE APRECIAN LOS TRABAJOS
306038	CONFORMADO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BATACOSA A BAROYECA DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA	\$210,000.00	YA NO SE APRECIAN LOS TRABAJOS
348736	REHABILITACION DE CAMINO FUNDICION QUIRIEGO BACHEO DEL KM 16.300 AL 18.400	\$27,840.00	AVANCE DE 100%
SIN FOLIO AÚN	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN BATACOSA		AVANCE DE 100%






Los proyectos de los que se recabaron la firma de los beneficiarios se relacionan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIO NES
295687	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE TEPAHUI	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
295823	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE GOYJAQUIA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296090	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE CABORA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296266	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE BATACOSA	\$176,993.96	AVANCE DE 100%
296332	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE QUIRIEGO	\$353,987.92	AVANCE DE 100%
296861	REHABILITACION DE CAMINO FUNDICION QUIRIEGO BACHEO DEL KM 15.000 AL KM 16.300	\$18,852.32	AVANCE DE 100%
297056	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BATACOSA	\$148,787.99	AVANCE DE 100%
297501	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE CABORA	\$62,391.59	AVANCE DE 100%
299285	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GOYJAQUIA	\$33,360.00	AVANCE DE 100%
305386	MANTENIMIENTO EN ILUMINACION EN POSTES DE PLAZA LAS 3 CULTURAS EN QUIRIEGO, SONORA	\$5,875.00	AVANCE DE 100%
305522	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 10,000 L ESCUELITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$39,461.02	AVANCE DE 100%





### **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**



Cabora (Quiriego)



Cabora (Quiriego)




Batacosa (Quiriego)




Goyjaquia (Quiriego)







Machilibampo (Quiriego)



Tepahui (Quiriego)

Ya de regreso en el Ayuntamiento, nos reunimos con el C. Roberto Campas, Enlace Municipal, para que firmara las actas recabadas. Posteriormente, terminando de firmar las actas de entrega recepción, me despedí y me dispuse a regresar a la Cd. De Hermosillo.

ATENTAMENTE.

Ing Sergio Arturo Meza Rubio Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





### GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

# COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Hermosillo, Sonora, 14 de noviembre de 2023

PRESENTE								
Con el propósito de :								
SUPERVISION DE OBRA EN P INFRAESTRUCTURA SOCIAL N (FISMDF)2023								
Se le comisiona a:								
BACUM Y QUIRIEGO (LOCALIDADES), SONORA								
Durante el (los) día (s)	21	AL	23	DE	NOVIEMBRE	DE	2023	

		n. Ayuntamento
CONTROL NET:	250 Litros	DACIIM AN ES
CASETAS:	\$284.00 NO to le dia	DACON
GASOLINA:		· to

Placas

VC-31-204 RAS PUBL

Para Tedes ADMINISTRACION 2021 2024

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo C.c.p. Departamento Vehicular C.c.p. Interesado

**SERGIO ARTURO MEZA RUBIO** 

Vehículo No. 54

Modelo 2005

FORD

Marca



