

**REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16  
AL 17 DE JULIO DE 2015**

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN DE FECHA 16 DE JULIO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL SE NOS COMISIONA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y RAYÓN, ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS:

PRIMERAMENTE, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SOSTUVIMOS REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO, CON QUIENES ACLARAMOS LA SITUACIÓN QUE IMPERA DEBIDO A OBSERVACIONES QUE EL MUNICIPIO HA REALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE FUE NECESARIO REALIZAR UN RECORRIDO TOTAL A LA OBRA, DESPRENDIÉNDOSE DETALLES EN LA CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, SOLICITÁNDOSE SU REPARACIÓN, ADEMÁS DE OTROS ASUNTOS TALES COMO EL TRAZO Y EN ANCHO DE EXCAVACIÓN.

POR OTRA PARTE, ACORDAMOS LA EJECUCIÓN DE 2 OBRAS DE AGUA POTABLE EN COL. EL MANTO Y NUEVA CREACIÓN, MISMAS QUE SON CONSIDERADAS DE PRIORIDAD, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS GENERADAS POR EL ASENTAMIENTO DE FAMILIAS QUE SON ATRAIDAS POR RAZONES DE EMPLEO EN CAMPOS DE CULTIVO.

EN RAYÓN, REALIZAMOS DISTINTOS RECORRIDOS POR DIVERSAS OBRAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN, TALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EL EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS EN RED DE DISTRIBUCIÓN, SOLICITANDO A LA EMPRESA CONTRATISTA ACELERAR LOS TRABAJOS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE CRUCEROS, YA QUE UNA DEPENDE DE LA OTRA; ASÍ MISMO, RECORRIMOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE 3 ÁLAMOS Y LA GALERA, DETECTANDO BUENA CALIDAD Y BUEN AVANCE EN 3 ÁLAMOS, YA POR CONCLUIR.

Hermosillo, Sonora, a 22 de Julio de 2015.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
18 AGO 2015  
1:46  
Lupita Pardo  
PARA SU REVISIÓN  
D.R. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

  
ING. RAMÓN B. BUSTAMANTE FEDERICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
18 AGO. 2015  
Amali 13:25 hrs  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Hermosillo, Sonora, 16 de julio de 2015

**ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO  
PRESENTE.-**

Con el propósito de :

**ACUERDO CON AUTORIDADES MUNICIPALES RESPECTO A LOS TRABAJOS DE OBRAS FAFEF 2015 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.**

Se le comisiona a:

**SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y RAYÓN, SONORA.**

Durante el ( los ) día ( s ) 16 AL 17 DE JULIO DE 2015

*Vehículo No.*

Marca \_\_\_\_\_

Placas \_\_\_\_\_

Modelo \_\_\_\_\_

Tipo \_\_\_\_\_

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



**ATENTAMENTE**

*Elba G. Aguayo*

**C. P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**H AYUNTAMIENTO DE  
SAN MIGUEL  
DE HORCASITAS**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

**H AYUNTAMIENTO  
DE SONORA  
2012-2015**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL**