



Hermosillo, Sonora a 12 de Agosto de 2015.

INFORME DE COMISIÓN

C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente, -

En cumplimiento a la Comisión de fecha 04 de Agosto del presente, me permito rendir el siguiente informe:

Objetivo: REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA A OBRAS DEL PROGRAMA FAFEF 2015.

Lugar: CUCURPE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, PITIQUITO Y TRINCHERAS, SONORA.

Periodo: Del 04 al 08 de Agosto de 2015.

Resultados: La obra Ampliación de red de alcantarillado en Pesqueira, subcolector con tubería de 12" de PVC, se tienen instalados aproximadamente 906 m., de red de atarjeas se tienen instalados 2400 m de tubería PVC de 4", construidos 35 pozos de visita, para un avance de 90%.

La obra equipamiento tipo solar para pozo en Caporachi, Cucurpe se encuentra al 100%. Para su operatividad se está en espera que CFE cambie el medidor a bidireccional.

La obra equipamiento tipo solar y línea de conducción en El Baicimaco, Cucurpe se encuentra en proceso con un avance del 10%, se trabaja en la cimentación y colocación de estructura de soporte.

La obra construcción de 23 baños ecológicos en El Desemboque de los Seris presenta un avance del 60% en base a la construcción de 23 planchas de concreto y muros en 22 baños, así mismo 6 presentan terminación.

La obra ampliación de red de agua potable en Trincheras presenta un avance del 85% al encontrarse terminado e instalado el tinaco de 30 m3 faltando la colocación de tubería de acero de 4" en la carga, garza, descarga y la construcción del cruce de descarga.

A t e n t a m e n t e




ING. HECTOR BERMUDEZ HUERTA
Coordinador de Área



Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. – archivo



SEDESSON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Hermosillo, Sonora; 4 de agosto de 2015

ING. HÉCTOR BERMÚDEZ HUERTA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA, SE VERIFICARÁ PROYECTO EN EJECUCIÓN EN PESQUEIRA, MPIO. DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS; EN CUCURPE, EL EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR DE POZO; EN TRINCHERAS, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EN EL DESEMBOQUE, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EJERCICIO 2015.

Se le comisiona a:

CUCURPE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, PITIQUITO Y TRINCHERAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 04 AL 08 DE AGOSTO DE 2015

Vehículo No. 45

Marca FORD

Placas VC-31-200

Modelo 2008

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,200.00

REGIDOR ETNICO SERI



NACION COMCAAC
EL DESEMBOQUE DE LOS SERIS
MPIO DE PITIQUITO SONORA

ATENTAMENTE

C. P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SAN MIGUEL DE HORCASITAS,
SONORA



Fo. 209