



SEDESSON

Hermosillo, Sonora; 11 de Agosto de 2015

INFORME DE COMISIÓN

**C. C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Presente. -

- En cumplimiento a la Comisión de fecha 04 de Agosto del presente, me permito rendir el siguiente informe:

Objetivo: SEGUIMIENTO A LA OBRA "AMPL. RED DE AGUA POTABLE " UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAR. ASI COMO "AMPL. RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA GALERA" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SARIC Y "AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN SÁSABE " MUNICIPIO DE SARIC..


Lugar: ALTAR y SARIC, SONORA.

Periodo: DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2015.

Resultados:

Se llevó a cabo el seguimiento a la obra: "Ampliación de la red de Agua Potable en varas calles de la col. Bellavista ", ubicada en la cabecera municipal de Altar, en la cual se tienen instalados 3,783 ml de tubería PVC hidráulico de 3"Ø, incluyéndose excavaciones y rellenos de zanja para el alojamiento de la tubería, correspondiendo a la meta programada, considerándose un avance físico de 100%; se tomó nota de conceptos ejecutados para realizar el finiquito con el contratista.

Así mismo se visitaron los trabajos que se están ejecutando de las obras "Ampliación de la red de agua potable en barrio la Galera", ubicada en la cabecera municipal de Saric y "Ampliación de la red de agua potable en el Sásabe", municipio de Saric. Teniéndose avance en la primera de 1,189 ml de tubería PVC hidráulico de 3"Ø, incluyéndose excavaciones y rellenos de zanja para el alojamiento de la tubería, correspondiendo a la meta programada y considerándose un avance físico de 94%, ya que solo falta la conexión a la red existente, válvula y su respectiva caja para su operación; y en la última 1,200 ml de tubería PVC hidráulico de 3"Ø, incluyéndose excavaciones y rellenos de zanja para el alojamiento de la tubería, correspondiendo a la meta programada, considerándose un avance físico de 92% ya que solo falta la conexión a la línea del pozo existente, 2 válvulas y sus respectivas cajas para su operación.



Atentamente

ING. ISRAEL H. LEYVA MARTÍNEZ
Coordinador de Área



Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. - archivo

205



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SONORA

PASEO RIO SONORA, LOCAL NO. 213, COL. CENTENARIO, C.P 83260, | EDIFICIO PUEBLA

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.sonora.gob.mx

TEL (662) 213-66-99, 217-27-50

Debe regresar : 510.00

Fo. 205



SEDESSON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Hermosillo, Sonora; 4 de agosto de 2015

ING. ISRAEL HUMBERTO LEYVA MARTÍNEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO A LA OBRA "AMPL. RED DE AGUA POTABLE" UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAR, ASÍ COMO "AMPL. RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA GALERA", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SÁRIC Y "AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN SÁSABE", MUNICIPIO DE SÁRIC.

Se le comisiona a:

ALTAR Y SÁRIC, SONORA.

Durante el (los) día (s) 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2015

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA

Placas VC-31-217

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,700.00

ATENTAMENTE

C. P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015



ADMINISTRACION MUNICIPAL 2012-2015

Fo. 205