



**SEDESSON**

Hermosillo, Sonora a 24 Agosto de 2015

**C. LIC. JESUS MARTIN TADEO MENDOZA CEBALLOS  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISION DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

**OBJETIVO:** VERIFICACION DE AVANCE FISICO PARA PAGO DE ESTIMACION #2 DE 59 BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA, CIERRE Y FIRMA DE ACTAS.

**LUGAR:** QUIRIEGO, SONORA

**PERIODO REPROGRAMADO:** 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015.

**RESULTADOS:**

SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION DE OBRA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ENCONTRANDO QUE A ESTA FECHA AUN NOP SE CONCLUIA CON LOS TRABAJOS, QUEDABAN PENDIENTES COMO COLOCACION DE VENTANAS, BASTIDORES Y PUERTAS, DETALLES DE RESANES... ETC.

POR LO ANTERIOR NO FUE POSIBLE RECABAR LA FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS PARA EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.

SEGÚN COMENTARIOS DEL PERSONAL QUE AHÍ SE ENCUENTRA TRABAJANDO LOS TRABAJOS SE CONCLUIRAN EL DIA 27 DE AGOSTO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE EFECTUO UNA VISITA A LA LOCALIDAD DE BATACONCICA PARA CHECAR SI SE ENCONTRABAN TRABAJANDO YA QUE DEBIDO AL RETRASO EN EL PAGO DE LA ESTIMACION #1 SE SUSPENDIERON TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS.

SE ENCONTRABAN TRABAJANDO UN NO. LIMITADO DE PERSONAS EN DETALLES PARA AVANSAR EN LO POSIBLE.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
25 AGO 2015  
Lupita Padilla  
PARA SU REVISION  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE  
  
ING BALDOMERO LOPEZ FIGUEROA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
24 AGO. 2015  
Amali 14:30 hrs  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SONORA**  
PASEO RIO SONORA, LOCAL NO. 213, COL. CENTENARIO, C.P 83260, | EDIFICIO PUEBLA  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.sonora.gob.mx  
TEL (662) 213-66-99, 217-27-50

Fo. Ind. 232



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Hermosillo, Sonora, 18 de agosto de 2015

**ING. BALDOMERO LÓPEZ FIGUEROA**  
PRESENTE .-

Con el propósito de :

**VERIFICACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA PAGO DE ESTIMACIÓN #2 DE 59 BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, CIERRE Y FIRMA DE ACTAS.**

Se le comisiona a:

**QUIRIEGO, SONORA.**

Durante el ( los ) día ( s ) 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2015

Vehículo No. 25

Marca FORD

Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	<u>0</u> Litros
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$2,320.00</u>

ATENTAMENTE

*Elba*

**C. P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

  
**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL**



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado