

Hermosillo, Sonora a 02 de Septiembre de 2015.

### INFORME DE COMISIÓN

**C.P. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**Presente, -**

En cumplimiento a la Comisión de fecha 19 de Agosto del presente, me permito rendir el siguiente informe:

**Objetivo:** REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA A OBRAS DEL PROGRAMA FAFEF 2015.

**Lugar:** CUCURPE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, PITIQUITO Y TRINCHERAS, SONORA.

**Periodo:** Del 24 al 27 de Agosto de 2015.

**Resultados:** La obra Ampliación de red de alcantarillado en Pesqueira, subcolector con tubería de 12" de PVC, se tienen instalados aproximadamente 906 m., de red de atarjeas se tienen instalados 2808 m de tubería PVC de 4", construidos 42 pozos de visita, para un avance de 95%.

La obra equipamiento tipo solar para pozo en Caporachi, Cucurpe se encuentra al 100%. Para su operatividad se está en espera que CFE cambie el medidor a bidireccional.

La obra equipamiento tipo solar y línea de conducción en El Baicimaco, Cucurpe se encuentra en proceso con un avance del 80%, se trabaja en la instalación de tubería para la línea de conducción, el equipamiento tipo solar está terminado.

La obra construcción de 23 baños ecológicos en El Desemboque de los Seris presenta un avance del 95% en base a la construcción de 23 planchas de concreto, techos y muros en 22 baños, así mismo 22 presentan terminación un beneficiario no permitió la construcción de baño.

La obra ampliación de red de agua potable en Trincheras presenta un avance del 85% al encontrarse terminado e instalado el tinaco de 30 m3 faltando la colocación de tubería de acero de 4" en la carga, garza, descarga y la construcción del crucero de descarga.



Atentamente

  
**ING. HECTOR BERMUDEZ HUERTA**  
Coordinador de Área



Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información en éste formato es real y Manifiesto el conocer las sanciones que se aplicarán en caso de incurrir en falsedad.

C.c.p. – archivo

Fo. Ind. 238



SEDESSON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Hermosillo, Sonora, 19 de agosto de 2015

ING. HÉCTOR BERMÚDEZ HUERTA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA SE VERIFICARÁ PROYECTO EN EJECUCIÓN EN PESQUEIRA, MPIO. DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS; EN CUCURPE, EL EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR DE POZO; EN TRINCHERAS, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EN EL DESEMBOQUE DE LOS SERIS, PITIQUITO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EJERCICIO 2015.

Se le comisiona a:

CUCURPE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, PITIQUITO Y TRINCHERAS, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015

Vehículo No. 26

Marca FORD


Placas VC-31-190

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,100.00


REGIDOR ETNICO SERI



NACION COMCAAC  
EL DESEMBOQUE DE LOS SERIS  
MPIO DE PITIQUITO SONORA

ATENTAMENTE

*Elba del Carmen Guajardo Aguayo*



DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS  
TRINCHERAS SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Norberto Chargoy - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



OOMAPAS  
SAN MIGUEL DE  
HORCASITAS, SONORA