

# INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 08 de Noviembre de 2016.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.  
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 18 de Octubre del 2016, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar avances de obra de Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en varias localidades de San Miguel de Horcasitas, avances en la Construcción de Piso Firme en varias localidades de Arizpe y realizar levantamiento técnico de los volúmenes de construcción ejecutados.

**Lugar:** Arizpe y San Miguel de Horcasitas, Sonora.

**Periodo:** del 19 al 22 de Octubre del 2016.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a las Municipios y Localidades antes mencionados en el estado de Sonora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:


**(19 de Octubre 2016).**- Se realizó el viaje al Municipio de San Miguel de Horcasitas, visitando primero la localidad de San Miguel, encontrado en proceso la ejecución de 5 baños a un 90% de construcción, con trabajos que se aprecian en buena calidad, por la tarde nos trasladamos a la localidad de Pesqueira encontrando los 10 baños restantes del contrato en proceso de ejecución con un avance en aproximado del 50%, ya todo con los muros y otros en proceso del colado de lasas.

**(20 de Octubre 2016).**- Este día se continuó con el viaje al Municipio de Arizpe, donde el contratista nos asignó a un trabajador para acompañarnos a los pisos ya terminados en la localidad de Arizpe, se realizó levantamiento de 11 de 14 pisos terminados, más tarde fuimos a la localidad de sinoquipe, donde solamente se trabajan con las preparaciones de las áreas a colar y la entrega de materiales para 4 beneficiarios.

**(21 de Octubre 2016).**- Este día se continuó en el Municipio de Arizpe, en la localidad de Tahuichopa, se realizó levantamiento técnico de 3 pisos terminados de 6 asignados en esta localidad, más tarde nos dirigimos de Chinapa y Buernavista no encontrado avances en esta zona, mucho menos entrega de material. La localidad de Bacanuchi se encuentra en la misma situación sin avances hasta esta fecha

**(22 de Octubre 2016).**- Este día se realizó el viaje de regreso al Municipio de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE  
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.  
COORDINADOR DE AREA.



F 716



Gobierno del Estado de Sonora  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 18 de octubre de 2016

ING. ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
 PRESENTE.-

Con el propósito de:

REVISAR AVANCES DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIZPE Y REALIZAR LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LOS VOLUMENES DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS.

Se le comisiona a:

ARIZPE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SON.

Durante el ( los ) día ( s ) 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016

Vehículo No. 25

Marca FORD

Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$600.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
 C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
 C.c.p. Interesado

TESORERÍA MUNICIPAL  
 A G A D

P 20 OCT. 2016 O

ARIZPE, SONORA