

# INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 28 de Noviembre de 2016.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 26 de Octubre del 2016, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar avances de obra de Construcción de 11 viviendas en la Localidad de Tesia, Municipio de Navojoa, así como también los avances en la construcción de 100 Pisos Firmes en Varias Localidades de Etchojoa y realizar levantamiento técnico de los volúmenes de construcción ejecutados.

**Lugar:** Navojoa y Etchojoa, Sonora.

**Periodo:** del 24 al 27 de Noviembre del 2016.

**Resultados:** Esta comisión se tenía programada inicialmente en la fechas del 31 de Octubre al 03 de Noviembre del presente año, pero por cuestiones Administrativas se reprogramo la salida en el periodo comprendido del 24 al 27 de Noviembre. De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios y Localidades antes mencionados en el estado de Sonora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

**(24 al 25 de Noviembre 2016).**- Se realizó el viaje al Municipio de Navojoa, llegando con el Contratista Guilbaldo Espinoza Bastida, que nos esperaba en este municipio para realizar recorrido por la obras a su cargo. Primeramente nos trasladamos a las colonias de Navojoa para revisar la construcción de 28 Baños con descarga domiciliaria, mismos que ya se encontraban en proceso de construcción 23 planchas de cimentación, faltando por empezar 5 de ellos. Se les reviso conforme a catalogo y se les observó que les hacía falta la instalación de 2 salidas de agua, en lavabo y regadera. Así como la impermeabilización en el peralte de la losa de cimentación y el área de desplante del block. También se le observo que la losa de cimentación en el área húmeda no va colada al mismo nivel de piso, por lo que contratista corregirá este detalle colocando un sardinel, mismo que no viene en catálogo de conceptos. Para el día 25 nos trasladamos a la Localidad de Tesia para revisar la construcción de 11 cuartos de Ampliación de Vivienda, verificando la obra conforme a catálogo, las dimensiones de los cuartos son mayor a las del plano, no se encuentra impermeabilizado el área de desplante, los enjarres no cumplen con el 1 cm de espesor, la estructura de la techumbre y la lámina no corresponden a las medidas del plano, se le solicitó el cambio de esta estructura al contratista en las viviendas con el techo ya instalado, 6 viviendas.

**(26 de Noviembre 2016).**- Este día se continuó con el viaje al Municipio de Etchojoa, donde el contratista reporta la ejecución de 58 pisos ya ejecutados en diferentes localidades de este municipio, se realizó la revisión en las localidades de Jitonhueca, Navolato, El Chapote, Burabampo, San Pedro Viejo, encontrando pisos de acuerdo a las especificaciones de construcción, de muy buena calidad y acabado semipulido, alcanzando a revisar 31 pisos con su levantamiento técnico.

**(27 de Noviembre 2016).**- Este día se realizó el viaje de regreso al Municipio de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**COORDINADOR DE AREA.**



F 756 (OP)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 26 de octubre de 2016

**ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA Y REALIZAR LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LOS VOLUMENES DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS.

Se le comisiona a:

NAVOJOA Y ETCHOJOA, SON.

Durante el ( los ) día ( s ) 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016

**Vehículo No.** 84

Marca TOYOTA

Placas VC-31-218

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$800.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado