

INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 05 de Abril de 2016.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-



En atención a su aviso de Comisión de fecha 11 de Marzo del 2016, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Verificar Obras: Ampliación de Vivienda en Yécora y Rosario; Baños con Descarga y Biodigestor en Benito Juárez; Rehabilitación de Campo de Beisbol en la Localidad de Cedros, Rehabilitación de Campo de Beisbol en la Localidad El Sauz, Rosario, Sonora; Realizar entrega a la Dirección de Obras Públicas de H. Ayuntamiento de Rosario..

Lugar: Benito Juárez, Rosario y Yécora, Sonora.

Periodo: del 29 de Marzo al 03 de Abril del 2016.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a las Obras en varias Localidades de los Municipios mencionados en el estado de Sonora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(29 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Benito Juárez, llegando primero a las oficinas de la empresa de Supervisión Externa en Cajeme, con el fin de recabar documentación de las obras. Más tarde se empezó con la Supervisión de los Baños en la Colonia Centro, se realizó la visita a las 20 acciones de baños con descargas, encontrando detalles en su terminación y funcionabilidad por lo que se reporta un avance en general del 98% de la obra. Hay 12 baños donde no se instaló el contacto eléctrico por lo que se reportan completos solo 8 baños.

(30 de Marzo 2016).- Este día se continuó con la revisión de los Baños con descarga, por la mañana se visitó la Colonia Villa del Sol en el Municipio de Benito Juárez, donde se verificaron 10 acciones de Baños con descarga, encontrando detalles en su terminación y funcionabilidad, por lo que se reporta un avance en general del 99% de la obra. Por la tarde se visitó la Colonia López Reynoso, se verificó también 10 acciones de Baños con Descarga encontrando detalles en su terminación y funcionabilidad, por lo que se reporta un avance en general del 95% de la obra. Hay 2 baños que no cuentan con la instalación de ningún mueble porque así lo pidió beneficiario a contratista y 1 más que todavía no pasan a instalarle puerta y ventana.

(31 de Marzo 2016).- Se realizó el viaje al Municipio de Rosario, llegando por la mañana al H. Ayuntamiento de Rosario, donde nos esperaban personal de la Dirección de Obras Públicas para llevar a cabo la Entrega de 2 obras de Rehabilitación de Campo de Beisbol en las Localidades de Cedros y El Sauz, acompañados de director de obras Públicas, el Ing. Sixto Eloy Fraijo. Se realizó recorrido primeramente por la Localidad de El Sauz, donde se revisaron los trabajos ejecutados por el contratista y se cuantificaron metas, recibiendo de conformidad dicha obra el delegado de la Localidad y la dirección de obra Publicas, firmando el Acta de Entrega-Recepción. Más tarde nos trasladamos a

07 ABR 2016
11:25

la Localidad El Sauz y de la misma forma se revisaron los trabajos ejecutados por el contratista y se cuantificaron metas, recibiendo de conformidad dicha obra el delegado de la Localidad y la Dirección de Obras Públicas, firmando ambos el Acta de Entrega-Recepción.

(01 de Abril 2016).- Se continuó en el Municipio de Rosario, con la revisión de la Obra Ampliación de Vivienda, donde se verificaron 15 acciones con la construcción de 1 cuarto de 4.00 x 3.00 mts, encontrándonos que estos ya se encuentran terminados y algunos ya habitados, por lo que se reporta un avance en general del 100% de la obra; sin embargo se observó que 3 cuartos no cuentan con enjarre exterior por un muro, ya que el beneficiario solicitó la construcción de su ampliación adosado a su vivienda. Por la tarde se realizó viaje al Municipio de Yécora.

(02 de Abril 2016).- Este día en el Municipio de Yécora, se visitó a la dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento para realizar el recorrido junto con contratista por las 15 acciones de Ampliación de Vivienda con 1 cuarto de 4.00 x 3.00 mts, encontrándonos que estos ya se encuentran terminados y algunos ya habitados, por lo que se reporta un avance en general del 100% de la obra; sin embargo se observó que en 1 cuarto estaba fallando la instalación eléctrica en el encendido de la roseta y un contacto, por lo que se le solicitó al contratista verificar dicha instalación.

(03 de Abril 2016).- Este día se realizó el viaje de regreso al Municipio de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

Cabe señalar, que por motivos administrativos, se reestructuró el periodo de comisión: del 28 de Marzo al 02 de Abril del 2016, por el 29 de Marzo al 03 de Abril del 2016.

ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FOLIO: 024

Hermosillo, Sonora, 11 de marzo de 2016

ING. ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICAR OBRAS: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN YÉCORA Y ROSARIO; BAÑOS CON DESCARGA Y BIODIGESTOR EN BENITO JUÁREZ; REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CEDROS, REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, ROSARIO, SONORA; REALIZAR ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO DE TESOPACO.

Se le comisiona a:

YÉCORA, ROSARIO Y BENITO JUÁREZ, SONORA.

Durante el (los) día (s) 29 MZO. AL 03 DE ABRIL DE 2016

Vehículo No. 35

Marca FORD

Placas VC-31-194

Modelo 2007

Tipo RANGER

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,590.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

YÉCORA, SONORA
PRESIDENCIA



Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora