



INFORME DE COMISION:

Hermosillo, Son. a 28 de Noviembre de 2017.



ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 14 de Noviembre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar avances de Obra del Programa PEER ejercicio 2017 en coordinación con las autoridades municipales.

Lugar: Bacanora, Arivechi, Tepache, San Pedro de la Cueva, Baviacora, San Felipe de Jesús, Aconchi, Huepac, Banamichi, Rayón, Son.

Periodo: del 22 al 27 de Noviembre del 2017.

Resultados: Esta Comisión se encontraba programada inicialmente en el período del 21 al 26 de Noviembre del 2017, pero por cuestiones administrativas se realizó en el período antes mencionado. Se inició con la revisión de las Obra con personal de cada Ayuntamiento, con el Director de Obras públicas realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(22 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **San Pedro de la Cueva**, visitando las Obras: P-00006/0132 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Callejón Sur"; y P-00006/0133 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Venustiano Carranza"; en ambos proyectos ya se encontraban trabajando, con un avance en general del 70%, ya se tenía colada completamente la Calle Venustiano Carranza y el callejón Sur faltaban alrededor de 90m², quedando pendiente guarniciones y mamparas. Después nos trasladamos al Municipio de **Tepache**, visitando los proyectos con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas. Se visitó la Obra: P-00006/0147 "Construcción de Empedrado en Camino de acceso al Bajío Los Montes", se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo un avance aproximado del 30%, ya se iniciaron con los trabajos del empedrado, ya se tenían bastante material recolectado para la ejecución de la obra. Se demoraron por la colocación de tubería hidráulica, proyecto que pasa por esa zona.

(23 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Bacanora**, visitando las Obras: P-00006/0101 "Construcción de Banquetas en Calle Luis Donald Colosio, Ave. Naciones Unidas y Mina", y P-00006/0102 "Construcción de Guarniciones en Calle Luis Donald Colosio, av. Naciones Unidas y Mina"; ya se encontraban trabajando en ambos proyectos, con un avance en general del 100% quedando pendiente la mampara y la medición de metas; Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Arivechi**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0119 "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Varias Calles" se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo un avance aproximado del 100% de la obra en mención, quedando pendiente la colocación de la mamparas con los datos de la obra.

(24 de noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Rayón**, visitando las Obras: P-00006/0130 "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Blvd. Padre Fernández", ya se encontraban trabajando en el colado de la calle, solo 120 m² aproximadamente, con un avance en general del 35% y quedando pendiente la colocación de la mampara con los datos de la obra.

F 1094-I

(25 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Baviácora**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitaron las Obras: P-00006/0122 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Hermenegildo Galeana", P-00006/0123 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calles Sonora Y Benito Juárez", P-00006/0124 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Miguel Hidalgo", P-00006/0125 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre Localidad El Molinote" y P-00006/0107 "Construcción de Banquetas varias Calles del Molinote"; se realizó recorrido por la Localidad el Molinote y Baviácora, 2 de ellas ya se encontraban terminadas en su totalidad y las otras estaban en proceso de cierre por lo que se reporta un avance en general de 100% de los proyectos, quedando pendiente la colocación de las mamparas de las obras. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Aconchi**, visitando las Obra: P-00006/0136 "Rehabilitación de Canal de riego Sector El Pueblo", Se visitó el lugar donde se realizarán los trabajos correspondientes encontrando que ya se demolieron algunas losas del canal y ya se tienen coladas otras secciones, por lo que se considera un avance en general del 35% del total del proyecto, quedando pendiente también la mampara con los datos de la obra.

(26 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Banámichi**, visitando las Obras: P-00006/0104 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en avenida Rita María de Acuña", P-00006/0105 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en avenida Antonio Molina", P-00006/0106 "Construcción de Banquetas en avenida Medico Militar", y P-00006/0134 "Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Constitución", ya se encontraban trabajando en los proyectos de banquetas y guarniciones teniendo 3 obras terminadas y 1 en proceso realizando trabajos de excavación, corte de pavimento y plantilla, con un avance en general del 75% de las obras. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Huepac**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0135 "Ampliación Red de Agua Potable en Varias Calles", se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo un avance aproximado del 85% de la obra en mención, ya se contaba con cajas de válvulas construidas y algunas tomas domiciliarias ya instaladas. Después nos trasladamos al Municipio de **San Felipe de Jesús**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0111 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en Varias Calles" está obra ya se encontraba al 100% pero se realizó levantamiento técnico de las metas alcanzadas. Sigue pendiente la instalación de la mampara con los datos del proyecto.

(27 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el regreso a la ciudad de Hermosillo llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 14 de noviembre de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ

PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA PEER EJERCICIO 2017 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

Se le comisiona a:

BACANORA, ARIVECHI, TEPACHE, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BAVIÁCORA, SAN FELIPE DE JESÚS, ACONCHI, HUEPAC, BANAMICHI, RAYÓN, SON.

Durante el (los) día (s) 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,350.00



A T E N T A M E N T E



**H. AYUNTAMIENTO
ACONCHI, SONORA.**

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**AYUNTAMIENTO DE BACANORA
ESTADO DE SONORA
2015 - 2018**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

[Firma manuscrita]



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
TEPACHE, SONORA**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAYON, SONORA.
ADMN. 2015 - 2018**

**H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL
BANAMICHI, SONORA**



**H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO DE
LA CUEVA, SONORA**