



## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 21 de Diciembre de 2017.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 17 de Noviembre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar avances de Obra del Programa de Vivienda e Infraestructura FISE 2017 con Contratistas..

**Lugar:** Aconchi, Ures, Moctezuma, San Pedro de la Cueva, Hermosillo. Son.

**Periodo:** del 05 al 08 de Diciembre del 2017.

**Resultados:** Esta Comisión se encontraba programada inicialmente en el período del 29 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2017, pero por cuestiones administrativas se realizó en el período antes mencionado. Se inició con la revisión de las Obra con los Contratistas a los municipios antes mencionados realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

**(05 de Diciembre 2017).**- Este día se emprendió el viaje al municipio de **San Pedro de la Cueva**, visitando las Obra: C-00077/0074 "Ampliación de la Red de Alcantarillado Sector El Brazilar", se dio por recorrido por la obra, para revisar los trabajos generados a la fecha, ya se encuentran construidos 6 pozos de visita y la colocación de la red de atarjeas entre ellos. Se trabaja con la construcción del pozo # 3 profundo de 3.50 mts y con la caja adosada para este punto. También se continúa con la colocación de las últimas descargas domiciliarias y los registros de banqueta con tapa. En general se tiene un avance del 94% de la Obra. Después de visitó la Obra perteneciente al Municipio de **URES**, C-00085/0100 "Construcción De Tanque Elevado de 30m3 de Capacidad. En La Localidad del Seguro en Ures" ya se tiene instalado el tanque de 30 m3, trabajan en detalles de soldadura y aplicación de pintura a la estructura, quedando pendiente la interconexión a la Red Existente. En general se tiene está obra con un avance del 90%.

**(06 de Diciembre 2017).**- Este día se continuó con el municipio de **Ures**, visitando las Obras: C-00077/0073 "Rehabilitación de la Red de Drenaje en Blvd. Emiliano Zapata", En Guadalupe De Ures"; y C-00085/0096 "Rehabilitación de la Red de Agua Potable en Blvd. Emiliano Zapata en Guadalupe de Ures"; a la fecha la Obra de alcantarillado se encuentra con un avance del 92%, ya que solo hace falta por colocar 4 descargas domiciliarias y colar 2 brocales a los pozos de visita. Para el caso de la Red de Agua potable, se cuenta con un avance en general del 75%, están por terminar la instalación de la tubería de 3", quedando pendiente la Construcción dela Caja de Válvulas y las tomas domiciliarias a los beneficiarios de la zona. Más tarde se continuó con la visita de la Obras: C-00075/0335 "Construcción de Baños con Descargas Domiciliarias en Varias Localidades del Municipio de Ures", se detectó un avance en general del 60% de la obra, con solo 4 baños terminados a la fecha y otros en proceso de construcción, en proceso de colados de losa y enjarres en área húmeda. La Obra C-00075/0345 "Construcción de Piso Firme en Varias Localidades de Ures", se encuentra totalmente terminada al 100% completando las metas establecidas en el contrato. La Obra C-00075/0334 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades del Municipio de Ures", se continúan con los avances de la obra, con un avance en general del



1122

78%, algunas viviendas ya terminadas, solo pendiente la instalación de puerta con chapa y otras en proceso de enjarres y aplanados bajo losa.

**(07 de Diciembre 2017).**- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Moctezuma**, visitando las Obras:, C-00085/0102 "Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Unisierra Sur". y en la Colonia Unisierra, está obra ya se encuentra prácticamente terminada, tiene un avance en general del 97%, ya que hace falta por instalar tomas domiciliarias y la limpieza del área de trabajo. La Obra C-00085/0101 "Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Patricio de la Mesa" se tiene un avance en general del 80%, ya se tiene completamente colada la pila de almacenamiento de agua y parte de la red hidráulica, ya que hace falta la instalación de la tubería de acero. También queda pendiente la instalación del Equipo de Bombeo, centro de carga y pruebas hidrostáticas de la red.

**(08 de Diciembre 2017).**- Este día se continuó en el municipio de **Aconchi**, visitando las Obras: C-00075/0309 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades del Municipio de Aconchi"; respecto al contrato de Viviendas se tiene un avance en general del 94%, teniendo ya concluidas los cuartos de 14 beneficiarios completos y los otros 4 en proceso de Construcción, 2 en aplanados y enjarres y las otras 2 en proceso del colado de losa. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Hermosillo** visitándolas Obra Rural: C-00075/0348 "Construcción de Baños con Biodigestor en Área Rural del Mpio. de Hermosillo" esta obra se encuentra en un avance en general del 85%, quedando pendiente en 3 baños la instalación de los muebles sanitarios, Biodigestory la Construcción de Pozo de Absorción. Para la Obra C-00075/0347 "Ampliación de Vivienda en Área Rural del Mpio. de Hermosillo", se tiene un avance en general del 70% de Construcción de la Vivienda, ya que se tienen 2 Viviendas terminadas, 2 por terminar en la Loc. Molino de Camou, y otras 4 en la Loc. El zacatón en proceso del colado de losa y piso firme. Las otras 6 viviendas restantes se encuentran en proceso de muros.

  
ATENTAMENTE  
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
COORDINADOR DE AREA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 17 de noviembre de 2017

**ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**REVISAR AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA FISE 2017 CON CONTRATISTAS.**

Se le comisiona a:

**ACONCHI, URES, MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, HERMOSILLO, SON.**

Durante el ( los ) día ( s ) 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 83 *29-0202*

Marca TOYOTA

Placas VC-31-217

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	<b>70 Litros</b>
CASSETAS:	<b>\$0.00</b>
GASOLINA:	<b>\$1,200.00</b>

*ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ*

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL**

- C.c.p. Archivo
- C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
- C.c.p. Interesado



Secretaría Municipal  
Ures, Sonora  
*[Firma]*



**H. AYUNTAMIENTO  
ACONCHI, SONORA.**

*Berenice*