



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Sonora a 15 de Enero de 2018.



ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 30 de Noviembre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar cierres de las Obras del Programa PEER Ejercicio 2017 en Coordinación con las Autoridades Municipales.

Lugar: Bacanora, Arivechi, Tepache, San Pedro de la Cueva, Baviácora, San Felipe de Jesús, Aconchi, Huepac, Banámichi, Rayón, Son.

Periodo: del 11 al 15 de Diciembre del 2017.

Resultados: Se inició con la revisión de las Obras con personal de cada Ayuntamiento, como el Director de Obras públicas realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(11 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Rayón**, visitando las Obras: P-00006/0130 "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Blvd. Padre Fernández", ya se tenía un avance del 50% de la obra ejecutada, trabajaban en el colado de pavimento frente a comisaría de policía. Más tarde nos trasladamos al Municipio **Baviácora**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitaron las Obras: P-00006/0122 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Hermenegildo Galeana", P-00006/0123 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calles Sonora Y Benito Juárez", P-00006/0124 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Miguel Hidalgo", P-00006/0125 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre Localidad El Molinote" y P-00006/0107 "Construcción de Banquetas varias Calles del Molinote"; todas las obras ya se encontraban prácticamente terminadas, faltaba retirar escombros y limpieza en general y todavía no se instalan lonas informativas del programa


(12 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al Municipio de **Aconchi**, visitando la Obra: P-00006/0136 "Rehabilitación de Canal de riego Sector El Pueblo", Se encontró la obra parada sin gente trabajando ya que se encuentran en la espera de la entrega de cemento por parte del proveedor. Se sigue con el mismo avance del 35% del proyecto. Después nos trasladamos al Municipio de **San Felipe de Jesús**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0111 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en Varias Calles" esta obra ya se encontraba al 100% pero no se tenía instalada la mampara informativa. Quedan pendientes las comprobaciones documentales para estos municipios para su revisión completa.

(13 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Banámichi**, visitando las Obras: P-00006/0104 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en avenida Rita María de Acuña", P-00006/0105 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en avenida Antonio Molina", P-00006/0106 "Construcción de Banquetas en avenida Medico Militar", estas obras ya se encontraban terminadas pero sin mampara ilustrativa y la Obra P-00006/0134 "Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Constitución", se encontraban trabajando varias cuadrillas, teniendo un avance en general del 82%, pero sin la mampara ilustrativa del proyecto. Más tarde

nos trasladamos al Municipio de **Huepac**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0135 "Ampliación Red de Agua Potable en Varias Calles", se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo la obra en un avance en general del 85%. y la mampara ilustrativas ya instalada.

(14 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Tepache**, visitando los proyectos con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas. Se visitó la Obra: P-00006/0147 "Construcción de Empedrado en Camino de acceso al Bajío Los Montes", se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo un avance aproximado del 65%, se continuaban con los trabajos del empedrado. Después nos trasladamos al Municipio de **Arivechi**, visitando las Obra: P-00006/0119 "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Varias Calles" se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo la obra terminada al 100% quedando pendiente la colocación de la mamparas con los datos de la obra. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Bacanora**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obras: P-00006/0101 "Construcción de Banquetas en Calle Luis Donaldo Colosio, Ave. Naciones Unidas y Mina", y P-00006/0102 "Construcción de Guarniciones en Calle Luis Donaldo Colosio, av. Naciones Unidas y Mina"; la obra ya se encontraba prácticamente terminada, quedando pequeños indicios de escombros y limpieza por generar y la colocación de mamparas ilustrativas del programa.

(15 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **San Pedro de la Cueva**, visitando las Obras: P-00006/0132 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Callejón Sur"; y P-00006/0133 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Venustiano Carranza"; se trabajaban con la Obra del Callejón Sur con un avance en general del 70%, mientras que la calle Carranza ya estaba terminada al 100%, quedando en ambas pendiente la instalación de mampara ilustrativa.. Por la tarde se emprendió el regreso a la ciudad de Hermosillo llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR CIERRES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA PEER EJERCICIO 2017 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

Se le comisiona a:

BACANORA, ARIVECHI, TEPACHE, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BAVIÁCORA, SAN FELIPE DE JESÚS, ACONCHI, HUEPAC, BANAMICHI, RAYÓN, SON.

Durante el (los) día (s) 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA

Placas VC-31-217


Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,300.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARIA MUNICIPAL
BAVIACORA, SONORA
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
ACONCHI, SONORA.
Berance



H. AYUNTAMIENTO DE BANAMICHI
PRESIDENCIA MUNICIPAL
BANAMICHI, SONORA



SECRETARIA MUNICIPAL
San Felipe de Jesús, Sonora