



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Sonora a 15 de Enero de 2018.



ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 11 de Diciembre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Recabar documentación de cierre del Programa PEER ejercicio 2017 en coordinación con las autoridades municipales, revisar términos de obras e instalación de mamparas ilustrativas del programa.

Lugar: Bacanora, Arivechi, Tepache, San Pedro de la Cueva, Baviácora, San Felipe de Jesús, Aconchi, Huepac, Banámichi, Rayón, Son.

Periodo: del 18 al 23 de Diciembre del 2017.

Resultados: Se inició con la revisión de las Obras con personal de cada Ayuntamiento, como el Director de Obras públicas realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(18 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **San Pedro de la Cueva**, visitando las Obras: P-00006/0132 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Callejón Sur"; y P-00006/0133 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Venustiano Carranza"; en ambos proyectos ya se encontraban las obras terminadas, quedando pendiente la instalación de mamparas. Por lo que la documentación comprobatoria estaba incompleta, quedando en compromiso de hacerla llegar a esta dependencia para su revisión. Después nos trasladamos al Municipio de **Tepache**, visitando los proyectos con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas. Se visitó la Obra: P-00006/0147 "Construcción de Empedrado en Camino de acceso al Bajío Los Montes", se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo un avance aproximado del 80%, se continuaban con los trabajos del empedrado, en el acceso al lugar, teniendo pendiente la instalación de mampara ilustrativa. Ayuntamiento se compromete a mandar documentación comprobatoria para su revisión.

(19 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Arivechi**, visitando las Obra: P-00006/0119 "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Varias Calles" se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo la obra terminada al 100% quedando pendiente la colocación de la mamparas con los datos de la obra, No se nos hizo entrega de la documentación comprobatoria ya que todavía no estaba completa; Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Bacanora**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obras: P-00006/0101 "Construcción de Banquetas en Calle Luis Donaldo Colosio, Ave. Naciones Unidas y Mina", y P-00006/0102 "Construcción de Guarniciones en Calle Luis Donaldo Colosio, av. Naciones Unidas y Mina"; la obra ya se encontraba concluida pero sin instalar la mampara informativa, por lo que el ayuntamiento quedó en hacer llegar la documentación comprobatoria final de las obras.

(20 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Rayón**, visitando las Obras: P-00006/0130 "Pavimentación con Concreto Hidráulico en Blvd. Padre Fernández", ya se tenía un avance del 85% de la obra ejecutada, quedando pendiente la colocación de la mampara ilustrativa con los datos de la obra. Respecto a la documentación comprobatoria no se nos fue

entregada, ya que todavía estaba en proceso de ejecución, por lo que se nos hará llegar a la brevedad posible a esta secretaría para su revisión.

(21 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Baviácora**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitaron las Obras: P-00006/0122 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Hermenegildo Galeana", P-00006/0123 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calles Sonora Y Benito Juárez", P-00006/0124 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Miguel Hidalgo", P-00006/0125 "Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre Localidad El Molinote" y P-00006/0107 "Construcción de Banquetas varias Calles del Molinote"; todas las obras ya se encontraban con un avance del 100%, obras terminadas, quedando pendiente las mamparas informativas. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Aconchi**, visitando las Obra: P-00006/0136 "Rehabilitación de Canal de riego Sector El Pueblo", Se encontró la obra con el mismo avance anterior por lo que solo se tiene un avance en general del 35% del proyecto, quedando pendiente también la mampara con los datos ilustrativos, por lo que no hay documentación comprobatoria..

(22 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Banámichi**, visitando las Obras: P-00006/0104 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en avenida Rita María de Acuña", P-00006/0105 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en avenida Antonio Molina", P-00006/0106 "Construcción de Banquetas en avenida Medico Militar", y P-00006/0134 "Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Constitución", las obras ya se encontraban terminadas al 100%, pero sin la mampara ilustrativa del proyecto. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Huepac**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0135 "Ampliación Red de Agua Potable en Varias Calles", se revisó los trabajos generados a la fecha teniendo la obra en un avance en general del 95%, y la mampara ilustrativas ya instalada. Después nos trasladamos al Municipio de **San Felipe de Jesús**, con las autoridades municipales, el director de Obras Públicas se visitó la Obra: P-00006/0111 "Construcción de Banquetas y Guarniciones en Varias Calles" esta obra ya se encontraba al 100% pero solo se tenía instalada la mampara informativa. Quedan pendientes las comprobaciones documentales para estos municipios para su revisión completa.

(23 de Diciembre 2017).- Este día se emprendió el regreso a la ciudad de Hermosillo llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 11 de diciembre de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

RECABAR DOCUMENTACIÓN DE CIERRE DEL PROGRAMA PEER EJERCICIO 2017 EN COORDINACIÓN CON LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES Y REVISAR TÉRMINOS E INSTALACIÓN DE MAMPARAS ILUSTRATIVAS DEL PROGRAMA.

Se le comisiona a:

BACANORA, ARIVECHI, TEPACHE, SAN PEDRO DE LA CUEVA, BAVIÁCORA, SAN FELIPE DE JESÚS, ACONCHI, HUEPAC,
BANAMICHI, RAYÓN, SON.

Durante el (los) día (s) 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA

Placas VC-31-217

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	210 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



H. AYUNTAMIENTO
ACONCHI, SONORA.

Berenice



CONTRALORIA MUNICIPAL
HUÉPAC, SONORA



SECRETARIA MUNICIPAL
San Felipe de Jesús, Sonora