

# INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 29 de Marzo de 2017.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 23 de Marzo del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar Término de Obras y Recabar actas de Entrega-Recepción a beneficiarios de Vivienda, Baños y Piso Firme en Varias Localidades. (Extensión)

**Lugar:** Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Rosario, Yécora, Arizpe, San Miguel de Horcasitas, Sonora.

**Periodo:** del 24 al 25 de Marzo del 2017.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios y Localidades en Rosario y Yécora, realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

**(24 de Marzo 2017).**- Se solicitó una extensión de comisión para revisar las Obras ejecutadas en los Municipios de Rosario y Yécora, ya que el tiempo establecido no fue suficiente, por lo que nos trasladamos este mismo día a la Ciudad de Obregón, para continuar nuestro recorrido al siguiente día.

**(25 de Enero 2017).**- Este día se continuó con el viaje al Municipio de Rosario, para la revisión de las Obras: C-00075/0223 "Construcción de Baños con descarga domiciliaria en zona de atención prioritaria en Rosario", se revisaron 5 acciones de vivienda encontrando todas ejecutadas. Se recabaron las 5 actas de Entrega-Recepción. Cabe mencionar que los trabajos se aprecian con buena calidad, cumplen con el objetivo planteado, solo que se detectaron descargas domiciliarias con longitudes menores a lo contratado y en algunos casos detalles en pintura interior y baños adosados. También se revisó la Obra: C-00075/0224 "Construcción de Baños con descarga domiciliaria en varias localidades de Rosario", se revisaron 10 acciones de vivienda encontrando todas ejecutadas. Se recabaron las 10 actas de Entrega-Recepción. Cabe mencionar que los trabajos se aprecian con buena calidad, cumplen con el objetivo planteado, solo que se detectaron descargas domiciliarias con longitudes menores a lo contratado y en algunos casos detalles en pintura interior y baños adosados. Por la tarde se continuó la Visita al Municipio de Yécora, se revisó la obra: C-00075/0216 "Ampliación de Vivienda en Yécora, municipio de Yécora", se revisaron 15 acciones de Vivienda. Se recabaron las 15 actas de Entrega-Recepción, firmando el beneficiario de conformidad. Cabe mencionar que los trabajos realizados se aprecian detalles de mala calidad en los terminados, enjarres donde se aprecia block, acabados en pintura, cuartos adosados con muros sin enjarre exterior, 1 cuarto adosado con solo 3 muros, polines de techumbre instalados sobre muros, no como las especificaciones de proyecto, se instaló solo 1 contacto, se dejó salida pero sin cableado. Además se aprecian trabajos adicionales de relleno en algunas viviendas por las condiciones de terreno accidentado donde se construyó.

Una vez terminada nuestra comisión se realizó el viaje de regreso al Municipio de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**COORDINADOR DE AREA.**





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 23 de marzo de 2017

**ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ**  
PRESENTE.-

Con el propósito de

REVISAR TÉRMINO DE OBRAS Y RECABAR ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN A BENEFICIARIOS DE VIVIENDA, BAÑOS Y PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES. (EXTENSIÓN)

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, ETCHOJOA, HUATABAMPO, NAVOJOA, ROSARIO, YÉCORA, ARIZPE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SON.

Durante el ( los ) día ( s ) 24 AL 25 DE MARZO DE 2017

Vehículo No. 109

Marca NISSAN

Placas VD-64-441

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<u>0</u> Litros
CASETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>

ATENTAMENTE

  
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- C c p Archivo
- C c p Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
- C c p Interesado

