



## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. A 12 de Junio de 2017.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.**

**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 21 de Abril del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar avances de obras de infraestructura y vivienda de refrendo, recabar permisos de construcción con los Ayuntamientos de obras en proceso. Solicitar proyectos para ejercicio 2017 a los ayuntamientos y validar.

**Lugar:** Álamos, Rosario, Quiriego, Navojoa, Yécora, Sonora.

**Periodo:** del 05 al 10 de Junio del 2017.

**Resultados:** Inicialmente está comisión estaba programada del 25 al 30 de Abril, pero por cuestiones administrativas de este departamento, no se pudo llevar a cabo en ese período y fue reprogramado del 05 al 10 de Junio del presente año. Una vez iniciada dicha comisión se realizaron las siguientes actividades que a continuación detallo:

**(05 de Junio 2017).**- Se realizó el viaje al Municipio de Yécora, iniciando con la revisión de la Obra C-00085/0064 "Ampliación de la red de agua potable en Yécora"; se encontró la obra terminada, ya instalada toda la red y las tomas domiciliarias, solo que por solicitud del organismo operador se le hizo entrega de los cuadros (columpios) con una carta compromiso donde el contratista queda al pendiente de dicha instalación una vez solicitado por este organismo. Se visitó también la ubicación del lugar donde se pretende colocar una ampliación de Red de Agua Potable para el ejercicio 2017, encontrando el proyecto viable para su ejecución.

**(06 de Junio 2017).**- Este día se continuó con la revisión en el Municipio de Rosario, se visitó la obra: C-00085/0067 "Equipamiento de Pozo Noria y Línea de Conducción en Nuri, Rosario"; Se observó que la obra se encuentra en proceso que ya se encuentra cercado el lugar donde se instalará el equipo fotovoltaico, y la limpieza del lugar. Más tarde nos dirigimos a la Obra: C-00085/0066 Equipamiento de Pozo Noria y Línea de conducción en Movas, Rosario"; de la misma forma se observó que la obra se encuentra en proceso que ya se encuentra cercado el lugar donde se instalará el equipo fotovoltaico, y la limpieza del lugar. Por la tarde nos trasladamos a la Obra: C-00085/0065 Equipamiento de Pozo Noria y Línea de conducción en Cuba, Rosario"; ROSARIO; Se revisó la obra encontrando la línea de conducción instalada hasta la pila de almacenamiento de agua y el área cercada donde se instalaran los equipos y el sistema fotovoltaico y bombeo. Terminando el día en el municipio de Cajeme.

**(07 de Junio 2017).**- Este día se continuó con el viaje al Municipio de Quiriego, se visitó la Obra: C-00075/0242 "Ampliación de Vivienda en varias localidades de Quiriego"; se revisaron varias viviendas en proceso en la Localidad de Cabora y Bacusa, hasta el momento ninguna vivienda se encuentra terminada y otras iniciadas. se tiene un avance en general del 35% de la obra. Respecto a la Obra: C-00075/0243 "Ampliación de Vivienda en comunidad Guarijíia, Quiriego; para esta obra todavía no hay avances reporta el contratista, se están realizando los tabiques en la misma localidad para empezar con el envío del resto de los materiales y la ejecución de las mismas. Por la tarde se visitó al director de Obras Públicas, Ing. Leonardo Flores, para revisión física del lugar donde se pretende ejecutar los proyectos solicitados para el ejercicio 2017, uno denominado Ampliación de la red de agua potable de la localidad de Cabora y el otro denominado Línea de Conducción para tanque de almacenamiento de la Localidad de Quiriego, encontrando ambos proyectos viables para su ejecución.



F 312

**(08 de Junio 2017).**- Este día se continuó con el viaje al Municipio de Navojoa, para la revisión del proyecto solicitado para el ejercicio 2017, una obra de Ampliación de Alcantarillado en la Localidad de Pueblo Mayo, se revisó y se encontraron 2 tramos ya ejecutados físicamente, pero por cuestiones de pendientes estos tendrán que ser removidos y colocados nuevamente para que el sistema funcione adecuadamente, por lo que se toma el proyecto como viable para su ejecución. Por la tarde nos trasladamos al Municipio de Álamos, para la revisión de la Obra: C-00077/0050 Ampliación de la Red de Alcantarillado Col. Ferrocarril, Álamos; se revisó la red de atarjeas instaladas en su totalidad, se trabajaba en los Pozos de visita requeridos y falta la instalación de las descargas domiciliarias con sus registros. hasta este día la obra se encuentra en proceso con un avance en general del 70% de su ejecución. Después se revisó la Obra: C-00085/0062 Ampliación de la Red de Agua Potable Col. Ferrocarril, Álamos”, donde observamos que la obra se encuentra en proceso de ejecución, se encontraba instalados la tubería de 4” de diámetro de la red y hacía falta por instalar varios metros más, así como también las tomas domiciliarias con columpio destinadas para esta obra. No se alcanzó a visitar al director de Obra Publicas Ing. Martín Robles, para solicitar los proyectos completos para el ejercicio 2017, quedando este en enviarlo en estos próximos días a esta dependencia.

**(09 de Junio 2017).**- Este día se visitó nuevamente el municipio de Rosario, para la revisión de la obra: C-00075/0222 “Ampliación de Vivienda en varias Localidades de Rosario”; se revisaron 15 viviendas, encontrando las viviendas del a Localidad Paredones y la estrella con techo de lámina ya instalados y los de la Localidad Nuri a nivel de cadena de cerramiento sin enjarres. En general se tiene un avance de la obra del 65%, por lo que se reporta obra inconclusa y sin personal trabajando por más de 30 días. Por la tarde se visitó al director de Obras Públicas de Rosario Ing. Sixto Fraijo, para que nos acompañara a la localidad donde se solicita poyo para ejecutar una Obra de agua potable denominada Construcción de Red de Agua Potable en la Localidad La Estrella, se observa material duro tipo “C” en esta localidad y calles pavimentadas con concreto que no se encuentran señalados en el generador de la obra, por lo que se realizaran las modificaciones correspondientes para que el recurso asignado alcance para una primera etapa de la obra. Por la tarde nos trasladamos al Municipio de Cajeme.

**(10 de Junio 2017).**- Este día se emprendió el regreso llegó a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo, dando por terminada la comisión.

**ATENTAMENTE**  
**ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.**  
**COORDINADOR DE AREA.**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 21 de abril de 2017

**ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ**

PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VIVIENDA DE REFRENDO, RECABAR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE OBRAS EN PROCESO. SOLICITAR PROYECTOS PARA EJERCICIO 2017 A LOS AYUNTAMIENTOS Y VALIDAR.

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, ROSARIO, QUIRIEGO, NAVOJOA, YÉCORA, SON.

Durante el ( los ) día ( s ) 05 AL 10 DE JUNIO DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<b>70 Litros</b>
CASSETAS:	<b>\$0.00</b>
GASOLINA:	<b>\$2,850.00</b>

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL**



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

**OPRAS PÚBLICAS**



**Dirección de Obras Públicas  
Municipio de Rosario, Sonora.**



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGIA  
NAVOJOA, SONORA