



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 22 de Mayo de 2017

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

EN ATENCIÓN A SU AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2017, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: SUPERVISAR OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017 MUNICIPIOS DE HUATABAMPO, ALAMOS, BENITO JUAREZ, NAVOJOA, ROSARIO TESOPACO, QUIRIEGO, CAJEME, BACUM Y SAN IGNACIO RIO MUERTO.

PERÍODO PROGRAMADO: 08 al 10 DE MAYO
PERIODO REPROGRAMADO: 16 AL 18 DE MAYO

RESULTADOS:

ALAMOS: Se supervisaron la construcción de dos Dispensario Médico en la del municipio de Álamos de los cuales estaban ubicados en las localidad de Rancherías con un 100% de la obra siendo está terminada y en espera del inmobiliarios para comenzar con su funcionamiento y en San Vicente con un avance de un 90% en ambas obras se cuenta con construcciones de 2 cuartos, 1 baño y sala de espera, construcción de fosa séptica, construcción de cercado de seguridad.

NAVOJOA: En el municipio de Navojoa nos presentamos en el ayuntamiento para la presentación con el enlace responsable el Ingeniero. Leobardo Vidal Techea, así como con el responsable de obras públicas el Ingeniero Víctor Ulloa y responsable de captura en el sistema, En dicha reunión se nos dio a conocer por qué no se han comenzado con las obras FAIS 2017, siendo que a la fecha siguen esperando de los lineamientos 2017, Para poder comenzar con la repartición del recurso y planeación de proyectos de este año.

BENITO JUAREZ: se supervisaron las obras de ampliación de red eléctrica con muretes de medición con un 80% de avance de la obra, así como también la supervisión de la rehabilitación de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable con un 70% de avance, así como también el mejoramiento a dos planteles escolares con mejoramiento de techos y equipamiento escolar, y construcción de 190 mts2 de piso firme y 160 mts2 de techos, todos en la cabecera de villa Juárez. Siendo la también en la localidad del Paredón el mejoramiento de un centro de salud o unidad médica con la rehabilitación de esta unidad.

HUATABAMPO: se supervisaron las obras de rehabilitación de red de drenaje sanitario con un 60% de avance, así como la de rehabilitación de red de agua potable con un 70% de avance en obras, y mantenimiento de calle no pavimentación sino revestimiento de un 50%, dichas obras en cabecera de Huatabampo.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

RECIBIDO

22 MAY 2017

9:46

Lupita Padilla

PARA SU REVISIÓN

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

F 317



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

QUIRIEGO: en el municipio de Quiriego nos presentamos con el ayuntamiento para la presentación con el enlace responsable la Ingeniera María Dolores Palacio Cota, responsable de captura en el sistema, en dicha reunión se comentó sobre los avances en los proyectos para este 2017, en los cuales hasta el momento solo se ha adquirido material para comenzar con su obra así como unas bombas de agua para agua potable y alcantarillado.

ROSARIO: Se superviso la obra en construcción de pavimentación en calle obregón segunda etapa con un 50% de avance, en el cual el ingeniero nos comentó que no se había comenzado con las obras ya que aún se encontraban deliberando si comenzaban con contratistas del ayuntamiento o con constructoras.

SAN IGNACIO RIO MUERTO: Se supervisaron las obras de construcción de techo firme con un 100% de avance, construcción de piso firme con un 100% avance y construcción de red de agua potable con un 90% de avance y al igual la rehabilitación de calles con balastre de un 75%, en cabecera de san Ignacio rio muerto.

BACUM: Se superviso la obra de primero de mayo (campo 77) de drenaje sanitario con la construcción de registros para descarga domiciliarias con un numero de 50 terminados al 100% de avance, y un poso rehabilitado en el ejido la Aurora con un 90% de avance.

CAJEME: Se supervisaron las obras en construcción en la localidad de pueblo yaqui la rehabilitación de infraestructura sanitaria calle Luis Echeverría con un 60% de avance y calle xicotencatl con un 60% de avance así como también en calle mariano Escobedo con red de agua potable en rehabilitación de un 40% de avance. En la localidad de cocorit supervisamos la obra de rehabilitación de red de sistema de agua potable con un 80% de avance y de red de alcantarillado con un 70% de avance.

ATENTAMENTE.-

LIC. DORA ANAHY COFFEY MEDINA



C.c.p. Archivo

C.c.p. Luis Humberto Meza López. Director General de Información

DACM

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 15 de mayo de 2017

DORA ANAHY COFFEY MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISION DE OBRAS FAIS 2017, Y PRESENTACION CON LOS ALCALDES, DIRECTORES DE OBRA Y ENLACES DE LOS MUNICIPIOS YA MENCIONADOS.

Se le comisiona a:

CAJEME, BACUM, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ, HUATABAMPO, NAVOJOA, ALAMOS, QUIRIGEO Y ROSARIO.

Durante el (los) día (s) 16 AL 18 DE MAYO DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET.	70 Litros
CASSETAS	\$0.00
GASOLINA	\$1,800.00

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

SRIA. DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

LIC. CARLOS RAFAEL VILLALBA VILLASECUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ALAMOS, SONORA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora.