



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 26 de Septiembre de 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 23 de Agosto del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisión de Termino de Obras de Infraestructura y de Vivienda de Refrendo 2016, recabar actas de entrega recepción a beneficiarios, y con el Organismo Operador en Obras de Infraestructura.

Lugar: Álamos, Rosario, Quiriego, Son.

Periodo: del 11 al 14 de Septiembre del 2017 y del 18 al 20 de Septiembre de 1 2017.

Resultados: Esta Comisión se encontraba programada inicialmente en el periodo del 04 al 09 de Septiembre del 2017, pero por cuestiones administrativas se realizó primeramente en 3 días y posteriormente 2 días más, que es el período antes mencionado. Se realizó el viaje de revisión de las obras realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(11 de Septiembre 2017).- Se revisó la Obra: C-00085/0067 "Equipamiento de pozo Noria y Línea de Conducción en Cuba" Rosario, encontrando que la obra ya se encontraba terminada y operando, faltando hacer la entrega al encargado del agua de la Localidad; Más tarde se visitó la obra: C-00085/0065 "Equipamiento de pozo Noria y Línea de Conducción en Nuri" Rosario, encontrando que la obra no está terminada, falta la instalación del equipamiento y línea de Conducción, obra a un 50% de avance; y por último la obra: C-00085/0066 "Equipamiento de pozo Noria y Línea de Conducción en Movas" Rosario, encontrando que la obra ya se encontraba terminada y operando, faltando hacer la entrega al encargado del agua de la Localidad.

(12 de Septiembre 2017).- Este día se continuó con la revisión de la Obra: C-00075/0222 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades de Rosario", se revisaron las 16 viviendas en en las Localidades de Tesopaco, La Estrella, Los Paredones y Nuri, donde se observó que 8 viviendas ya se encuentran por terminar con los trabajos en la localidad de la Estrella y Tesopaco, trabajando con pintura en Muros en instalaciones de Puertas y Ventanas. Las Viviendas de Los Paredones y Nuri se encuentran más retrasadas y no se aprecian avances a la fechas, algunas a nivel de enrase con enjarres y las más atrasadas en la Localidad de Nuri, a nivel de Cadena de Cerramiento, por lo que no se hacen entrega al beneficiario. La obra se encuentra en un avance en general del 80%.

(13 de Septiembre 2017).- Este día se continuó con la revisión de la Obra: C-00075/0242 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades de Quiriego" encontrando las viviendas al 100%, y recabando 31 actas de Entrega-Recepción con los beneficiarios en las Localidades de Batacosa y Quiriego, quedando pendiente la Localidad de Cabora.

(14 de Septiembre 2017).- Este día se emprendió el regreso a Hermosillo llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 26 de Septiembre de 2017.

(18 de Septiembre 2017).- Este día se continuó con la comisión, viajando nuevamente al Municipio de Quiriego, con la revisión de la Obra: C-00075/0242 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades de Quiriego" encontrando las viviendas al 100%, terminadas y listas para ser habitadas, por lo que se recabaron 31 actas de Entrega-Recepción con los beneficiarios en Localidad de Cabora, firmando todos de conformidad por los trabajos realizados.

(19 de Septiembre 2017).- Este día se continuó con la revisión de las obras: C-00077/0050 "Ampliación de la Red de Alcantarillado Colonia Ferrocarril" donde se encontró una Obra terminada y operando con algunas variaciones al proyecto Original, quedando pendiente la firma de Acta de Entrega Recepción por parte del Organismo Operador. También se visitó la Obra: C-00085/0062 "Ampliación de la Red de Agua Potable en Colonia Ferrocarril" donde se observó de la misma forma el proyecto terminado y en operación con la instalación de tomas domiciliarios para las viviendas de esta zona.

(20 de Septiembre 2017).- Este día se emprendió el regreso a Hermosillo llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.


ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ

PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR TÉRMINOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VIVIENDA DE REFRENDO 2016, RECABAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN A BENEFICIARIOS, Y CON EL ORGANISMO OPERADOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, ROSARIO, QUIRIEGO, SON.

Durante el (los) día (s) 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,550.00

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso Garcia Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora.



Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR TÉRMINOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE VIVIENDA DE REFRENDO 2016, RECABAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN A BENEFICIARIOS, Y CON EL ORGANISMO OPERADOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, ROSARIO, QUIRIEGO, SON.

Durante el (los) día (s) 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

PA. -
Capi. -
ES

DIRECCION DE BOMBEROS Y
PROTECCION CIVIL
MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA