



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 09 de Noviembre de 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 10 de Octubre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar avances de Obra del Programa de Vivienda e Infraestructura FISE 2017 con Contratistas..

Lugar: Aconchi, Ures, Moctezuma, San Pedro de la Cueva, Hermosillo. Son.

Periodo: del 23 al 28 de Octubre del 2017.

Resultados:, Se realizó el viaje de revisión de las obra con los Contratistas a los municipios antes mencionados realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(23 de Octubre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **San Pedro de la Cueva**, visitando las Obra: C-00077/0074 "Ampliación de la Red de Alcantarillado Sector El Brazilar", se dio por recorrido por la obra, para revisar los trabajos generados a la fecha, ya se encuentran contruidos 4 pozos de visita y la colocación de la red de atarjeas entre ellos, También ya se reparó el pavimento Hidráulico que se tuvo que demoler para la colocación de la red. En estos momentos se encuentran trabajando en una zona de roca más dura (material "C"), donde se está extrayendo con rotomartillo, por lo que el avance ha sido más lento. Después de visitó la Obra perteneciente al Municipio de **URES**, C-00085/0100 "Construcción De Tanque Elevado De 30m3 En La Localidad De El Seguro En Ures" donde se inició con los trabajos preliminares y limpieza del terreno, ya se tenían excavaciones para la construcción de las Zapatas que soportarán la estructura del Tanque Elevado.

(24-25 de Octubre 2017).- Este día se continuó con el municipio de **Ures**, visitando las Obras: C-00077/0073 "Rehabilitación de la Red de Drenaje en Blvd. Emiliano Zapata", En Guadalupe De Ures"; y C-00085/0096 "Rehabilitación de la Red de Agua Potable en Blvd. Emiliano Zapata en Guadalupe de Ures"; estas 2 Obras se encontrabas iniciando con los trabajos de sondeo e identificación de la Red existente en la Localidad. Más tarde se continuó con Vivienda, revisando las Obras: C-00075/0335 "Construcción de Baños con Descargas Domiciliarias en Varias Localidades del Municipio de Ures", C-00075/0345 "Construcción de Piso Firme en Varias Localidades de Ures", C-00075/0334 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades del Municipio de Ures", en estos proyectos ya se encontraban trabajando, con un avance en general del 20% en el contrato de Vivienda, algunas a nivel de Muros y otras en cimentación. Los Baños van iniciando con el proceso de Construcción de 2 hasta la fecha e identificación de beneficiarios del padrón y en el contrato de Pisos ya se tienen ejecutados 10 beneficiarios del Padrón.



(26 de Octubre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Aconchi**, visitando las Obras: C-00075/0309 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades del Municipio de Aconchi"; C-00075/0311 "Construcción de Baños con Descargas Domiciliarias en Varias Localidades del Municipio de Aconchi"; C-00075/0312 "Construcción de Piso Firme en Varias Localidades del Municipio de Aconchi"; Para este caso el contrato de Pisos ya se tiene terminado al 100% cumpliendo las metas de metros cuadrados incluyendo al Padrón 2 beneficiarios más. Con respecto a los baños, la obra se encuentra en un 90% de avance en general, ya que se trabajan en descargas domiciliarias y en la apertura de muros para el acceso a los mismos, conceptos que serán cobrados fuera de presupuesto. Con respecto a las Viviendas se tiene un avance en general del 65%, teniendo ya concluidas los cuartos de 8 beneficiarios completos y los otros 10 en proceso de Construcción.

(27 de Octubre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Moctezuma**, visitando las Obras: C-00085/0101 "Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Patricio de la Mesa", C-00085/0102 "Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Unisierra Sur". Para el caso de San Patricio se trabaja en el desmonte para la construcción de la Pila de Almacenamiento, trabajan con los armados de la estructura; y en la Colonia Unisierra, ya se tiene un avance en general del 40% ya se encuentra instalada parte de la red de agua potable y se trabaja en caja de válvulas. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Hermosillo** visitándolas Obra Rural: C-00075/0348 "Construcción de Baños con Biodigestor en Área Rural del Mpio. de Hermosillo" y C-00075/0347 "Ampliación de Vivienda en Área Rural del Mpio. de Hermosillo", se tiene un avance en general del 15% de Construcción de la Vivienda y en el caso de los Baños apenas andan ubicando a los beneficiarios.

(28 de Octubre 2017).- Este día se continuó en el municipio de **Hermosillo**, visitando las Obras: C-00077/0080 "Ampliación de Red de Alcantarillado en Colonia Altares", hasta la fecha esta obra no se ha iniciado, contratista se comprometió a iniciar los trabajos para el 31 de este mes; y respecto a la obra: C-00075/0337 "Construcción de Piso Firme en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo", se revisó los avances generados a la fecha visitando al 80% de padrón de beneficiarios que cumplieron con los requisitos para recibir este beneficio, donde se encuentran ya colados, quedó contratista en espera de que se le reasignen nuevos beneficiarios para completar las metas establecidas en este contrato.

ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 10 de octubre de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA FISE 2017 CON CONTRATISTAS.

Se le comisiona a:

ACONCHI, URES, MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, HERMOSILLO, SON.

Durante el (los) día (s) 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017



Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

H. AYUNTAMIENTO
ACONCHI, SONORA.

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

